



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003  
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 124-2021-GA/GM/MPMN

Moquegua, 27 de abril de 2021

### VISTOS:

El Informe Legal N° 494-2021-GAJ/GM/MPMN de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N° 1456-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, el Informe N° 657-2021-SPH/GPP/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, el Informe N° 1318-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, el Informe N° 1096-2021-OSLO/GM/MPMN de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, el Informe N° 108-2021-GRCH-COC-OSLO-GM/MPMN del Coordinador de Obras por Contrata, Carta N° 0139-2020/FISG/S.L.A/RL del Ing. Segundo Grimaniel Fernández Idrogo, el Informe N° 07-2020/LMF/S.O. de la Supervisión, la Carta N° 0151-2020-V&V-CPLA de la Empresa V&V Contratistas Generales SRL; y;

### CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, establece que las municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordantes con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, de fecha 25 de marzo de 2019, se resuelve en su Artículo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Administración; el numeral N° 17, señala: "Autorizar las ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, mayores metrados, reducciones, ampliaciones presupuestales y todo tipo de modificación en los contratos de bienes, servicios, consultorías de obras y ejecución de obras, según corresponda, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado", por otro lado el numeral 18 establece también: "Autorizar el pago de mayores metrados en los contratos de obra a precios unitarios, dentro de la Ley de Contrataciones del Estado";

Que, conforme al artículo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 00092-2017-GM/MPMN de fecha 05 de mayo del 2017, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto denominado: "Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del C. P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua" con código SNIP N° 51753, con un presupuesto ascendente a S/. 34'647,008.66 (Treinta y Cuatro millones Seiscientos Cuarenta y Siete mil Ocho con 66/100 Soles), bajo la modalidad por administración indirecta (Contrata), con un plazo de ejecución de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario;

Que, a través de Contrato N° 021-2017-GA/GM/A/MPMN, suscrito con fecha 20 de octubre de 2017, entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y la Empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES SRL., se contrató la ejecución de la obra "Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del C. P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua", por un monto de S/. 31'379,845.81 Soles. Asimismo, mediante Contrato N° 017-2017-GM/A/MPMN suscrito con fecha 06 de octubre de 2017, se contrató el





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003  
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

servicio de consultoría para la supervisión de la obra en mención, con el Supervisor Externo Ing. Civil Segundo Grimaniel Fernández Idrogo;

Que, con Carta N° 0151-2020-V&V-CPLA de fecha 15 de septiembre de 2020, la empresa V&V Contratistas Generales, remite a la supervisión externa la Valorización de Mayor Metrado N° 07, correspondiente a los meses de diciembre de 2017 a diciembre 2019, y solicita se tramite dicho documento ante la Entidad, por el monto de valorización de S/. 408,010.05 soles; siendo el pedido evaluado por el Supervisor Externo Segundo Grimaniel Fernández Idrogo, e indica a través de Informe N° 07-2020/LMF/S.O, lo siguiente: Verificada la cuantificación de los mayores metrados ejecutados correspondientes a los meses Diciembre 2017, enero – diciembre 2018 y enero – diciembre 2019, se determina la valorización de Mayores Metrados N° 07 por la Ejecución de mayores metrados en partidas contractuales, el que asciende al monto de S/. 408,010.05, por lo que en arreglo a lo dispuesto por el artículo 175 del Reglamento de la Ley 30225, **otorgamos nuestra APROBACION a la Valorización de Obra de Mayores Metrados N° 07**, señala que el pago por la ejecución de los mayores metrados con partidas contractuales, ascendente al monto de S/. 408,010.05, la misma que necesita ser AUTORIZADO por el Titular de la Entidad, mediante acto resolutivo;

Que, asimismo mediante Carta N° 0139-2020 FISG/S.L.A/RL de fecha de recepción 08 de octubre de 2020, la Supervisión Externa, remite a la Entidad la Información Financiera sobre pagos pendientes y en trámite, siendo que en su punto b. indica que se ha presentado para aprobación y autorización de pago del mayor metrado N° 07, según siguiente detalle:

DETALLE	MONTO (S/.)
SUB TOTAL	345,771.23
IGV (18%)	62,238.82
<b>MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	<b>S/. 408,010.05</b>

Que, mediante Informe N° 108-2021-GRCH-COC-SOP-OSLO-GM/MPMN de fecha de recepción 19 de abril de 2021, la Coordinadora de Obra por Contrata – Arq. Gladys Ramírez Charres, solicita la aprobación mediante Acto resolutivo para la autorización de pago de valorización de ejecución de Mayores Metrados N° 07 no derivados de modificaciones, correspondientes a los meses de diciembre de 2017, enero – diciembre 2018, enero – diciembre 2019, manifestando que de la revisión y evaluación técnica de la valorización, se tiene que esta cuenta con la documentación sustentatoria para poder realizar el pago de S/. 408,010.05 soles, y que asimismo tiene la **aprobación de la Supervisión de obra**, el mismo que tiene una incidencia de 1.30%, respecto al monto del contrato original, consecuentemente tiene una incidencia acumulada de 22.91%, por lo que trae a colación la Opinión OSCE N° 049-2019/DTN, donde se realiza la siguiente consulta: **¿Debe, la Contraloría General de la Republica autorizar previo a su ejecución y/o pago, los mayores metrados que no provengan de una modificación del expediente técnico en los contratos de obra bajo el sistema a precios unitarios, aun cuando la incidencia es mayor al quince por ciento (15%) del monto del contrato original?**, concluyendo en lo siguiente: *"La exigencia de contar con una autorización previa, tanto a la ejecución como al pago, por parte de la Contraloría General de la Republica, resulta aplicable solo en el caso de prestaciones adicionales de obra que superen el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, mas no cuando se trate de mayores metrados, caso en el cual únicamente será necesaria la autorización, previa al pago, por parte del Titular de la Entidad o por la persona a quien se le haya delegado dicha función"*; por otro lado, respecto al análisis presupuestal efectuado por dicha coordinación, señala que es necesario requerir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emita la previsión presupuestal al Expediente VALORIZACION DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS N° 07 NO DERIVADOS DE MODIFICACIONES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017, ENERO – DICIEMBRE 2018 Y ENERO - DICIEMBRE DE 2019, asimismo indica que como Entidad se tiene la obligación contractual de pagar la valorización, la misma que debe ser aprobada mediante acto resolutivo, para realizarse los registros en el INVIERTE.PE y SEACE; por otro lado informa que el proyecto se encuentra en proceso de liquidación, siendo que el presupuesto de S/. 408,010.05 soles de la Valorización de Mayores Metrados N° 07, es parte de la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra, por lo que es necesaria su autorización de pago, para poder considerarlo en la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra; motivo por el cual solicita que mediante Acto Resolutivo se realice la Autorización de Pago de Valorización de ejecución de Mayores Metrados N° 07 NO derivada de modificaciones, correspondiente a los meses DICIEMBRE 2017, ENERO – DICIEMBRE 2018 Y ENERO - DICIEMBRE DE 2019, del Proyecto "Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua Potable y





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003  
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

Alcantarillado del C. P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua", cuyo monto asciende a S/. 408,010.05 soles incluido reajustes, reducciones, amortizaciones e IGV, en merito a que cuenta con la aprobación de la Supervisión de Obra, el mismo que tiene una incidencia de 1.30% respecto al monto del contrato original, consecuentemente tiene una incidencia acumulada de 22.91%; asimismo adjunta cuadro de incidencia de modificaciones presupuestales de obra, el mismo que se anexa a la presente resolución;

Que, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras a través de Informe N° 1096-2021-OSLO/GM/MPMN de fecha 20 de abril de 2021, remite el Informe N° 108-2021-GRCH-COC-OSLO-GM/MPMN de la Coordinadora de Obra por Contrata – Arq. Gladys Ramírez Charres, a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, a fin de continuar con el trámite respectivo;

Que, con Informe N° 1318-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN de fecha de recepción 20 de abril de 2021, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, solicita a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, opinión presupuestal sobre la aprobación de autorización de pago de valorización de Mayores Metrados N° 07 no derivados de modificaciones correspondiente a los meses de diciembre 2017, enero – diciembre 2018 y enero - diciembre de 2019; por lo que mediante Informe N° 657-2021-SPH/GPP/GM/MPMN de fecha de recepción 23 de abril de 2021, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, OPINA: *Visto los actuados, opiniones técnicas favorables, esta subgerencia otorga PREVISIÓN PRESUPUESTAL para la aprobación de los considerandos (para la aprobación de autorización de pago de valorización de mayores metrados N° 07 no derivados de modificaciones correspondiente a los meses de diciembre 2017 a diciembre de 2019), con cargo a modificaciones presupuestarias por habilitación, las mismas que refieren al proyecto CU 2062751 "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C. P.M. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua", según el siguiente detalle:*

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados / ROOC  
Monto : S/. 408,010.05 SOLES (monto incluido en costo total de liquidación del contrato de ejecución de obra)

Que, mediante Informe N° 1456-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN de fecha de recepción 27 de abril de 2021, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, evalúa la valorización de mayores metrados N° 07 no derivadas de modificaciones, correspondiente a los meses DICIEMBRE 2017, ENERO – DICIEMBRE 2018 Y ENERO - DICIEMBRE DE 2019, e indica lo siguiente: Que, resulta importante señalar que el sistema de contratación es a PRECIOS UNITARIOS, siendo que el numeral 2 del artículo 14 del reglamento señala que "(...) aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas"; asimismo señala que el numeral 175.10 del reglamento establece que cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior (obras bajo el sistema a precios unitarios) se requiere ejecutar mayores metrados no se requiere autorización previa para su ejecución, pero si para su pago; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función; en tal sentido manifiesta que de la normativa citada, se desprende que en contratos de obras bajo el sistema a precios unitarios, cuando se requiera ejecutar mayores metrados, es decir, una mayor cantidad de metrados, en función de la unidad de medida establecida para una determinada partida – no se requiere autorización previa para su ejecución, lo cual obedece a la naturaleza del sistema de contratación empleado, pues en virtud de este, el contratista ejecuta los metrados realmente necesarias para culminar la obra, sin limitarse, exactamente, a las cantidades referenciales consignadas en el Expediente Técnico de obra; por lo que siendo el presente caso que el sistema de contratación es a precios unitarios, por lo tanto correspondería autorizar el pago. Ahora bien, con respecto al porcentaje de incidencia de la presente valorización es del 1.30%, teniendo una incidencia acumulada del 22.91%, sobrepasando el 15% permitido por normativa; sin embargo la Opinión N° 49-2019/DTN, señala que: "La exigencia de contar con una autorización previa, tanto a la ejecución como al pago, por parte de la Contraloría General de la Republica, resulta aplicable solo en el caso de prestaciones adicionales de obra que superen el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, mas no cuando se trate de mayores metrados, caso en el cual únicamente será necesaria la autorización, previa al pago, por parte del Titular de la Entidad o por la persona a quien se le haya delegado dicha función", en tal sentido como bien lo señala la opinión, para el caso de mayores metrados no se requiere la autorización previa para la ejecución y pago por parte de la Contraloría General de la Republica, en caso sobrepase el 15% del monto total del contrato original, resultando aplicable únicamente en el caso de prestaciones adicionales de obra, siendo necesario solo la autorización previa al pago por el titular de la Entidad o por la persona a quien se le haya delegado dicha función, siendo la Gerencia de Administración; asimismo indica





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003  
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

que cuenta con Opinión Presupuestal por parte de la Sub Gerencia de Presupuesto y Haciendo, otorgando PREVISION PRESUPUESTAL con cargo a modificaciones presupuestarias, para la aprobación de la autorización de pago de dicha valorización; por lo que concluye emitiendo opinión técnica normativa que se estaría cumpliendo con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF y Opinión N° 049-2019/DTN, asimismo solicita opinión legal respecto a la procedencia de aprobar la autorización de pago de mayores metrados N° 07 no derivado de modificaciones, correspondiente a los meses de diciembre 2017, enero – diciembre 2018 y enero - diciembre de 2019, por el monto de S/. 408,010.05 soles, equivalente a una incidencia de 1.30% del monto total del contrato original, y una incidencia acumulada de 22.91%;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en su artículo 14, establece que: "2. A precios Unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución";

Que, del mismo cuerpo legal se tiene, el artículo 166, el que indica: "166.1. Las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. 166.2. En caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. (...). 166.4. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. (...)" Por otro lado, en su Artículo 175 establece: "(...) 175.9. En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el impuesto general a las ventas correspondiente. 175.10 Cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior se requiera ejecutar mayores metrados no se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. Para la aplicación de lo establecido en el presente párrafo el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obra, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no puede superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley"; siendo en este caso el 1.30%, respecto al monto del contrato original;

Que, de acuerdo al anexo único de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, describe al Mayor Metrado, como el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida y que no provenga de una modificación del expediente técnico. El mayor metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituye una modificación al expediente técnico;

Que, consecuentemente, se debe precisar que la norma de contrataciones del Estado, distingue autorización, de ejecución y pago, así como, en los casos de contratos a precios unitarios y mayores metrados, no se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago, el encargado de autorizar el pago es el titular de la entidad o a quien se le haya delegado dicha función. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, asimismo el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE, mediante Opinión N° 125-2017/DTN, en su numeral 2.3 señala: (...) como se aprecia, en las obras contratadas bajo el sistema "a precios unitarios", el mayor metrado implica la ejecución de determinada partida en una proporción superior a la





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003  
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

inicialmente prevista en el presupuesto de obra, sin que ello implique la modificación del expediente técnico. De otro lado, la "prestación adicional de obra" es aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. En tal sentido, en el caso de mayores metrados, la ejecución de la partida si está contemplada en el expediente técnico, aunque en una cantidad menor a la que efectivamente se requiere, a diferencia de la prestación adicional de obra que no se encuentra considerada en el expediente técnico. De esta manera, los mayores metrados que deban ejecutarse en una obra contratada bajo el sistema "a precios unitarios" no constituyen prestaciones adicionales de obra, en la medida que la partida se encuentre prevista en el expediente técnico y que no impliquen una modificación de este último;

Que, así también, mediante Opinión N° 150-2019/DTN, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE, establece que: el mayor metrados es el incremento del metrados previsto, en el presupuesto de obra de una determinada partida y que no proviene de una modificación del expediente técnico; además, el mayor metrado en contrato de obras a precios unitarios, no constituye una modificación del expediente técnico. Por su parte una prestación adicional de obra, es aquella prestación no considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional.

Que, por otro lado, se tiene la Opinión N° 049-2019/DTN, del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE, del cual se extrae lo siguiente: "La exigencia de contar con una autorización previa, tanto a la ejecución como al pago, por parte de la Contraloría General de la República, resulta aplicable solo en el caso de prestaciones adicionales de obra que superen el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, mas no cuando se trate de mayores metrados, caso en el cual únicamente será necesaria la autorización, previa al pago, por parte del Titular de la Entidad o por la persona a quien se le haya delegado dicha función";

Que, de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01, su artículo 8, establece: "La ejecución física de las inversiones públicas se inicia con la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda; siendo responsabilidad de la UEI efectuar el registro respectivo en el Banco de Inversiones. Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones públicas que se enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad de Contrataciones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución. El registro se realizará mediante los Formatos N° 01 o 02 de la Directiva, según corresponda";

Que, con Informe Legal N° 494-2021-GAJ/GM/MPMN de fecha de recepción 27 de abril de 2021, la Gerencia de Asesoría Jurídica efectúa la evaluación al expediente y concluye que resulta PROCEDENTE que mediante Acto Resolutivo se AUTORICE el pago de valorización de EJECUCION DE MAYORES METRADOS N° 07 NO DERIVADA DE MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2017, ENERO – DICIEMBRE 2018 Y ENERO – DICIEMBRE DE 2019, del proyecto "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C. P .M. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua" CUI 2062751, cuyo monto asciende a S/. 408,010.05 soles, incluido reajustes, reducciones, amortizaciones y el IGV: el mismo tiene una incidencia de 1.30% respecto al monto de contrato original, consecuentemente tiene una incidencia acumulada de 22.91%. todo ello a cuenta del Contrato N° 021-2017-GM/A/MPMN, monto que se efectuara según el siguiente detalle:

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados / ROOC  
Monto : S/. 408,010.05 soles (monto incluido en costo total de liquidación del contrato de ejecución de obra)

Que, bajo las consideraciones precedentes, así como la normatividad vigente para el presente caso y en merito a las opiniones técnicas emitidas por el área usuaria, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales y la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, así como la opinión legal emitida por la Gerencia de Asesoría Jurídica, corresponde formalizar la autorización de pago de Valorización de ejecución de Mayores Metrados N° 07 no derivados de modificaciones correspondientes a los meses de diciembre 2017, enero – diciembre 2018 y enero - diciembre de 2019, del proyecto CUI 2062751 "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C. P .M. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua"; por el





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO**  
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003  
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

monto de S/. 408,010.05 soles, con una incidencia de 1.30% del monto total de contrato original y una incidencia acumulada de 22.91%, a través de acto resolutivo;

De conformidad con la Constitución Política del Perú Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto 1341; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF; Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Resolución de Alcaldía N° 155-2019-A/MPMN; y con las visaciones correspondientes;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR** el pago de valorización de **MAYORES METRADOS N° 07 no derivados de modificaciones**, correspondiente a los meses de diciembre 2017, enero – diciembre 2018 y enero - diciembre de 2019, del proyecto "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C. P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua", por un monto ascendente a **S/. 408,010.05 (Cuatrocientos Ocho Mil Diez con 05/100 soles)** (incluidos reajustes, reducciones, amortizaciones e IGV); **equivalente al 1.30%**, respecto al monto del contrato original, con una incidencia acumulada del 22.91% (véase anexo único adjunto); a favor de la Empresa V&V Contratistas Generales SRL, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Infraestructura Pública, realizar las acciones correspondientes que deriven de la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales la publicación en la Plataforma SEACE, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las acciones correspondientes que deriven de la presente Resolución.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

**ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR** la presente Resolución al contratista Empresa V&V Contratistas Generales S.R.L., Consultor de Supervisión de la obra, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA

Mgf. YONNE WILBER DURAN MAMANI  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**CUADRO DE INCIDENCIA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LA EJECUCION DE LA OBRA:**

Resolucion N°	Fecha	Resuelve	Descripcion	Contrata		
				Ejecucion de la Obra (S/.)	Ejecucion de la Obra (%)	
<b>Prestaciones Adicionales, Mayores Metrados, Deductivos Vinculantes:</b>						
0092-2017-GM/MPMN	05/05/2017	Aprobacion de Expediente Tecnico	"Mejoramiento e Instalacion del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Los Angeles del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua"	31,379,845.81	100.000%	
a) Modificaciones Presupuestales por Presupuestos Adicionales de Obra Aprobación de Expediente Técnico y Autorización para su Ejecución en Obra (Σ PAO):				9,685,818.80	30.866%	
c) Modificaciones Presupuestales por Deductivos Vinculantes Aprobación de Expediente Técnico (Σ PDV):				-7,165,908.88	-22.836%	
0044-2018-GA/GM/MPMN	26/07/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 01	"Reposicion de Pavimento Flexible con Mezcla Asfaltica en Frio"	1,872,557.98	5.97%	
		Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Deductivo Vinculante N° 01	"Supresion de la ejecucion de reposicion de pavimento asfaltico con mezcla asfaltica en caliente"	-2,274,821.69	-7.25%	
0065-2018-GA/GM/MPMN	28/03/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 02	"Conexiones Domiciliarias de Agua con Caja y Tapa Termoplastica y Ejecucion de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado con Tapa de Fierro Galvanizado Pesado de 0.30 x 0.60 mts"	1,035,799.47	3.30%	
		Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Deductivo Vinculante N° 02	"Supresion de las Partidas de Conexiones Domiciliarias de Agua con Caja y Tapa Termoplastica y Ejecucion de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado con Tapa de Fierro Galvanizado Pesado de 0.30 x 0.60 mts"	-815,600.60	-2.60%	
0146-2018-GA/GM/MPMN	20/06/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 03	"Clasificacion de Material para Relleno con material propio en Vias y Calles con Asfalto y sin Asfalto en redes de Distribucion de Agua Potable y Alcantarillado"	757,748.79	2.41%	
0188-2018-GA/GM/MPMN	17/07/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 04	"Conformacion del Lecho Filtrante y Suministro e Instalacion de Geomembrana en Galerias Filtrantes"	44,520.34	0.14%	
		Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Deductivo Vinculante N° 03	"Supresion de las Partidas de Conformacion del Lecho Filtrante"	-60,706.06	-0.19%	
0193-2018-GA/GM/MPMN	20/07/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 05	"Cruces de Linea de Aduccion con Canal Pasto Grande"	22,176.19	0.07%	
0210-2018-GA/GM/MPMN	31/07/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 06	"Instalacion de Lineas de Limpia y Rebose en Cisterna V=500m3 ubicada en la PTAP Yunguyo"	15,294.51	0.05%	
0240-2018-GA/GM/MPMN	22/08/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 07	"Red de Alcantarillado Colector Estuquiña Rural - El Rayo, Tramo I (Buzones 119, 120) y Tramo II (Buzones 141, 142)"	82,578.65	0.26%	
0257-2018-GA/GM/MPMN	12/09/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 08	"Demolicion y Reposicion de Pavimento Rigido Sector 8 Callejon Escapalaque"	17,136.76	0.05%	
0260-2018-GA/GM/MPMN	19/09/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 09	"Tarrajeo en Muros de casetas de Biodigestores"	96,838.81	0.31%	
0262-2018-GA/GM/MPMN	20/09/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 10	"Infraestructura de Caseta de Bombeo"	117,861.43	0.38%	
		Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Deductivo Vinculante N° 04	"Supresion de Partidas de Bombeo"	-111,072.63	-0.35%	
0280-2018-GA/GM/MPMN	05/10/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 11	"Movimiento de Tierra para Ejecucion de Gaviones en Tramo 02 - Puente Quilancha Aguas Abajo"	246,754.10	0.79%	
0278-2018-GA/GM/MPMN	05/10/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 12	"Modificacion de Trazo de Red de Alcantarillado del Grupo N° 02 en el Sector de estuquiña desde Buzon 15"	79,861.57	0.25%	
		Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Deductivo Vinculante N° 05	"Supresion de Partidas de Redes de Alcantarillado"	-104,315.47	-0.33%	
0279-2018-GA/GM/MPMN	05/10/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 13	"Construccion de Gaviones, Modificacion de Tramos de redes de Colectores Principales 1 y 2, Acueducto la Villa y Descarga a Emisor Principal en Carretera PE-364-A (Binacional)"	2,732,944.53	8.71%	
		Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Deductivo Vinculante N° 06	"Supresion de Partidas de Gaviones y Redes de Alcantarillado"	-3,593,286.74	-11.45%	
0359-2018/MPMN	30/11/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 15	"Tramo de Red de Alcantarillado - Sector Estuquiña Grupo 2 - Presencia de Nivel Freatico"	110,057.46	0.35%	
0360-2018/MPMN	30/11/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 14	"Red de Alcantarillado Tramo 9, 10 y 11 Los Angeles Grupo 1"	50,720.24	0.16%	
0384-2018-GA/A/MPMN	11/12/2018	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 16	"Linea de Aduccion Progressiva 0+400 al 1+630 Km Sobre la berma de la carretera nacional PE 364"	105,159.72	0.34%	
021-2019-GA/GM/MPMN	31/01/2018	Aprobación de la Prestación de Adicional de Obra N° 17.1	"CAMBIO DE REDES EXISTENTES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR DEL C.P. LOS ÁNGELES – GRUPO N° 01"	1,301,842.36	4.15%	
		Se a autorizado su ejecucion con la Resolucion N°: 118-2019-GA/GM/MPMN				
		Aprobación de la Prestación de Adicional de Obra N° 17.2	"RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE – SECTOR LOS ÁNGELES"	338,284.36	1.08%	
Se a autorizado su ejecucion con la Resolucion N°: 157-2019-GA/GM/MPMN						



150-2019-GA/GM/MPMN	03/07/2019	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 18	*Instalacion de Sistema de Utilizacion en Media Tension 10KV Suministro de Energia en Caseta de Bombeo	165,137.33	0.53%
184-2019-GA/GM/MPMN	22/08/2019	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 19	Suministro e Instalación de Equipo clorador para sistema de agua	90,606.31	0.29%
		Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Deductivo Vinculante N° 07	Supresión de Suministro e Instalación de Equipo Clorador para Sistema de Agua	-172,473.72	-0.55%
216-2019-GA/GM/MPMN	17/10/2019	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 20	Red de distribución de Agua Potable Sector Estuquiña	250,386.62	0.80%
054-2020-GA/GM/MPMN	13/02/2020	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 21	Tramo de Red Secundaria de Agua Potable *Alto la Villa - Zona Baja Sector 12*	95,937.59	0.31%
		Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Deductivo Vinculante N° 08	Deductivo de red de Distribución de Agua Potable ID-09	-33,631.97	-0.11%
138-2020-GA/GM/MPMN	13/02/2020	Aprobacion de Expediente Tecnico de Modificacion por Prestacion Adicional de Obra N° 22	Colector de aguas residuales principal Estuquiña, la Villa, los Angeles y el colector principal Moquegua descargando en el interceptor principal de una linea presurizada (cámara de entrada y cámara de accesorios)	55,613.68	0.18%
<b>b) Modificaciones Presupuestales por Mayores Metrados con Aprobación de Valorizacion de Obra (Σ MM):</b>				<b>4,668,178.61</b>	<b>14.876%</b>
0357-2018/MPMN	29/11/2018	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados N° 02	*Mejoramiento e Instalacion del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Los Angeles del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua*	132,078.85	0.42%
0387-2018/GM/A/MPMN	12/12/2018	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados N° 01	*Mejoramiento e Instalacion del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Los Angeles del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua*	100,286.51	0.32%
129-2019-GA/GM/MPMN	11/06/2019	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados N° 03	*Mejoramiento e Instalacion del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Los Angeles del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua*	1,169,487.96	3.73%
261-2019-GA/GM/MPMN	19/12/2019	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 17.1	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la Prestación Adicional de Obra N° 17.1 correspondiente a los meses de junio – julio – agosto y setiembre 2019	184,469.39	0.59%
262-2019-GA/GM/MPMN	19/12/2019	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 02 Prestacion 11	Pago de valorización de Obra N° 02 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 11 correspondiente al mes de marzo 2019	22,510.22	0.07%
263-2019-GA/GM/MPMN	20/12/2019	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 11	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 11 correspondiente a los meses de octubre – noviembre – diciembre 2018 y enero 2019	47,625.70	0.15%
264-2019-GA/GM/MPMN	20/12/2019	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 14	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 14 correspondiente a los meses de diciembre 2018 y mayo 2019	8,754.33	0.03%
270-2019-GA/GM/MPMN	26/12/2019	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 13	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 13 correspondiente a los meses de octubre – noviembre y diciembre 2018	70,041.66	0.22%
271-2019-GA/GM/MPMN	27/12/2019	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 02 Prestacion 13	Pago de valorización de obra N° 02 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 13 correspondiente a los meses de enero – marzo – abril y mayo 2019	448,416.03	1.43%
210-2020-GA/GM/MPMN	10/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 18	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 18 correspondiente a los meses de agosto y setiembre 2019	16,309.37	0.05%
213-2020-GA/GM/MPMN	14/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 20	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 20 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2019	11,425.35	0.04%
214-2020-GA/GM/MPMN	14/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 04	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 04 correspondiente a los meses de agosto, setiembre y octubre 2018	13,623.94	0.04%
215-2020-GA/GM/MPMN	14/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 10	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 010 correspondiente a los meses de octubre 2018 y setiembre 2019.	10,266.75	0.03%
216-2020-GA/GM/MPMN	14/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 02 Prestacion 17.1	Pago de valorización de obra N° 02 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 17.1 correspondiente al mes de octubre 2019.	22,272.58	0.07%
217-2020-GA/GM/MPMN	14/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 17.2	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 17.2 correspondiente a los meses de agosto, setiembre y octubre 2019.	16,511.62	0.05%
218-2020-GA/GM/MPMN	14/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados N° 04	Pago de valorización de Mayores Metrados Ejecutados N° 04 no derivados de modificaciones correspondientes a los meses de noviembre - diciembre del 218 y enero 2019.	221,592.88	0.71%
219-2020-GA/GM/MPMN	14/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 01	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 01 correspondiente a los meses de febrero a diciembre 2018 y enero a junio 2019.	478,819.11	1.53%
220-2020-GA/GM/MPMN	15/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados N° 05	Pago de valorización de Mayores Metrados Ejecutados N° 05 no derivados de modificaciones correspondientes a los meses de marzo - diciembre del 2019.	695,473.64	2.22%
221-2020-GA/GM/MPMN	15/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 03	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 03 correspondiente al mes de diciembre 2019.	2,225.75	0.01%
222-2020-GA/GM/MPMN	15/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 02	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 02 correspondiente al mes de abril 2018 a diciembre 2019.	465,458.18	1.48%
223-2020-GA/GM/MPMN	15/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 21	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 21 correspondiente al mes de marzo y agosto 2020.	902.33	0.003%
224-2020-GA/GM/MPMN	15/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 03 Prestacion 13	Pago de valorización de obra N° 03 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 13 correspondiente a los meses de noviembre 2019, marzo y agosto del 2020.	37,736.34	0.12%
225-2020-GA/GM/MPMN	15/12/2020	Aprobar la Valorizacion de Mayores Metrados Ejecutados Val. 01 Prestacion 22	Pago de valorización de obra N° 01 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 22 correspondiente a los meses de agosto y setiembre del 2020.	13,581.31	0.04%





226-2020-GA/GM/MPMN	15/12/2020	Aprobar la Valorización de Mayores Metrados Ejecutados Val. 02 Prestación 01	Pago de valorización de obra N° 02 de Mayores Metrados de la prestación adicional de obra N° 01 correspondiente a los meses de abril y diciembre del 2019.	34,546.32	0.11%
227-2020-GA/GM/MPMN	15/12/2020	Aprobar la Valorización de Mayores Metrados Ejecutados N° 06	Pago de valorización de Mayores Metrados Ejecutados N° 06 no derivados de modificaciones correspondientes a los meses de marzo - diciembre del 2019. (Incluye Amortización de Adelanto Directo)	35,752.44	0.11%
124-2021-GA/GM/MPMN	27/04/2020	Aprobar la Valorización de Mayores Metrados Ejecutados N° 07	Pago de valorización de Mayores Metrados Ejecutados N° 07 no derivados de modificaciones correspondientes a los meses de diciembre 2017, enero - diciembre 2018 y enero - diciembre del 2019.	408,010.05	1.30%

Formula:

$$I\% = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} PAO + \sum_{i=1}^{i=n} MM - \sum_{i=1}^{i=n} PDV}{MC} \times 100$$

I% = 22.91%

Donde:

- I% : Porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto adicional de obra, respecto del monto del contrato original.
- PAO : Presupuestos adicionales de obra aprobados previamente por la Entidad, los autorizados por la Contraloría, y el presupuesto adicional en trámite.
- MM : Mayores metrados aprobados previamente por la Entidad, en obras bajo el sistema de contratación a precios unitarios.
- PDV : Presupuestos deductivos vinculados aprobados previamente por la Entidad y, de ser el caso, el vinculado al que se encuentre en trámite.
- MC : Monto del contrato original

