



7E5A0AFE-763B-4CE5-85AF-2E57E4AC0BE6

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	04743005
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	CARDENAS ROMERO ABRAHAM ALEJANDRO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	02/05/2021 12:00:31 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	DURAN MAMANI YONNE WILBER	DNI	42088470	01/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	GARCILAZO DE LA FLOR MARIO MARTIN	DNI	04743902	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	HUACAN PUMA DARIO PEDRO	DNI	04417166	01/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	MENDOZA ALCAZAR SANDRA MILAGROS	DNI	04431225	03/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	TUDELA PIZA OSCAR JAIME	DNI	04406850	01/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	ZIRENA URIA ALFREDO ELIAS	DNI	40023544	02/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



7E5A0AFE-763B-4CE5-85AF-2E57E4AC0BE6

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	INFORME TECNICO N D000149-2020-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	29/06/2020	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA N 0177-2020-A/MPMN	Fecha de aprobación:	30/06/2020	Año inicio - Año fin:	2018 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA N 0090-2020-A/MPMN	Fecha de aprobación:	04/02/2020	Comentarios:	

Legenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



7E5A0AFE-763B-4CE5-85AF-2E57E4AC0BE6

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.			0.15		SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Porcentaje	0	2017	80	75	0	1	LOS DATOS EN VALOR ALCANZADOS SON ESTIMADOS. LA EVALUACIÓN DEL PEI SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN. PRINCIPAL PROBLEMA LA PANDEMIA (COVID-19).		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.			0.09		SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.	Porcentaje	31.60	2017	66	55	31.60	1	LOS DATOS EN VALOR ALCANZADO SON ESTIMADOS. LA EVALUACIÓN DEL PEI SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN. PRINCIPAL PROBLEMÁTICA LA PANDEMIA (COVID-19), NO SE BRONDO ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MOQUEGUANA.		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

3	MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.			0.16	SUB GERENCIA DE DESARROLLO, DEMUNA.						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NRO DE POBRES EXTREMOS EN LA PROVINCIA SEGÚN SISFOH.	Unidad	6338	2018	5100	5475	475	1	LA PANDEMIA (COVID-19), FUE UNA DE LAS PRINCIPALES PROBLEMATICAS PARA EL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDADES. NO SE LOGRÓ REALIZAR LAS VISITAS DOMICILIARIAS, PARA ADECUADA EVALUACIÓN.		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA			0.1		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, AMBIENTE Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	81.60	2016	100	95	81.60	0.5	LA PANDEMIA (COVID-19) FUE UNO DE LOS PRINCIPALES INCONVENIENTES PARA EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES. LOS DATOS EN VALOR ALCANZAO SON ESTIMADOS, LA EVALUACIÓN DEL PEI SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN.		
	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON AULAS EN BUEN ESTADO.	Porcentaje	38.90	2015	66	55	85	0.5	EL MAYOR INCONVENIENTE PARA LAS INSPECCIONES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FUE LA PANDEMIA (COVID-19).		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.			0.12		SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	SOLES PROMEDIO DEL VALOR ARANCELARIOS X M2 DE TERRENOS URBANOS	Soles	50	2017	73	65	65	1	PRINCIPAL PROBLEMATICA LA PANDEMIA (COVID-19). EL DATO EN VALOR ALCANZADO SON ESTIMADOS. LA EVALUACIÓN DEL PEI SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
6	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	0.13	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - OFICINA DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO.	CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES, TIENE ACCIONES ESTRATEGICAS A FIN DE ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO Y DE LA MISMA FORMA CADA UNA DE ELLAS ESTA ASIGNADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS.						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	TASA DE CRECIMIENTO DE LAS LICENCIAS OTORGADAS POR AÑO.	Tasa	75.30	2017	83	78	26.08	1	A PESAR DE LA PANDEMIA SANITARIA SE ALCANZO LA META PREVISTA EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS A NEGOCIOS DE DIFERENTES RUBROS.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
7	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA.	0.11	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ASENTADA EN ZONAS DECLARADAS DE ALTO RIESGO.	Porcentaje	18.99	2016	12	14.60	7.53	1	LA PRINCIPAL DIFICULTAD FUE LA PANDEMIA (COVID-19).	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
8	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.	0.14	OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	TASA DE DELITOS POR CADA MIL HABITANTES.	Tasa	11.44	2015	6	9	9.26	1	PRINCIPAL DIFICULTAD PANDEMIA (COVID-19). LA POBLACIÓN SE MUESTRA RENUEVETE A LAS RECOMENDACIONES DIARIAS.	

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



7E5A0AFE-763B-4CE5-85AF-2E57E4AC0BE6

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	5	0	5	9	9	7	0	2	0	90647956.55	44672146.33	0	26	1568050.95	10	4
Obras por contrata	4	1	0	4	4	3	1	1	0	119827417.40	99535586.03	21228374.25	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



7E5A0AFE-763B-4CE5-85AF-2E57E4AC0BE6

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	350	308	1285784.29	1478050.66
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	442	384	1028613.13	972863.28
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	75	92	274784.41	354860.83
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	1	0	9919
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	463	443	969537.83	1704919.91
Servicios de terceros	837	577	8381690.70	1088063
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



7E5A0AFE-763B-4CE5-85AF-2E57E4AC0BE6

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
184834	MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	28/09/2011	ADECUADAS CONDICIONES TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA	2336736	5509696.45	AUMENTO DE METRADOS	15/05/2017	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	15/05/2017	30/01/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADMINISTRACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	0	0	4901512.24	4562276.28	1) DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS EN EL AREA DE LOGISTICA, LO CUAL RETRASA LA EJECUCION DE LA OBRA. 2) INCOMPATIBILIDAD CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO. 3) LOS COSTOS UNITARIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NO ESTAN ACTUALIZADOS, POR LO QUE GENERA DEVOLUCION DE DOCUMENTOS QUE SOBREPASAN EL 10%. 4) PRESIPITACIONES PLUVIALES IN SITU (SACUAYA) GENERA RETRASOS DE AVANCE FISICO	1) SEGUIMIENTO EN EL TRÁMITE DOCUMENTARIO PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS. 2) ELABORACIÓN DE MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO Y AMPLIACION DE PLAZO			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	9412.39	9412.39					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	763857.46	752246.83					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	199200.93	197467.88					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333895	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	27/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMPLEJO MUNICIPAL	2630352	7892593.26	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS, MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS	06/02/2020	02/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2020	30/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	Porcentaje	0	0	0	34890	0					
	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	137905.21	137905.21					
	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION	Unidad	0	0	0	247017.44	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	4735589.10	1466603.53	PARALIZACIÓN DE OBRA, DEBIDO A EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 DESDE EL 16 DE MARZO 2020 AL 15 DE JUNIO 2020	PRESENTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339439	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	18/12/2015	ADECUADA PROTECCIÓN ANTE LAS LLUVIAS DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO	4729512	7974292.83	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR INSUMOS Y RENDIMIENTOS, ADICIONALES DE ESTRUCTURAS	01/03/2019	08/04/2019	INVERSIÓN	SÍ	03/11/2019	31/03/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO INDIRECTO	Unidad	68.91	100	78.95	961245.63	758918.13	RESTOS ARQUEOLOGICOS ENCONTRADOS EN LA POSICION DEL ALINEAMIENTO, SE REQUIRIO PARALIZAR ACTIVIDADES EN PERIODOS CORTOS	SE REALIZARON MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO.	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	98.64	98.64	98.64	145014.40	145014.40			
	MEDIDAS DE CARACTER ESTRUCTURAL	Porcentaje	84.75	100	94.50	6866040.20	6488310.13	PROCESO DE LICITACION EXTENSO DE TUBERIAS, MENORES RENDIMIENTOS A LOS ESPERADOS	SE REALIZARON MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2062751	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	13/06/2012	BRINDAR LA MEJOR CALIDAD DE AGUA A LOS POBLADORES DEL C.P. LOS ANGELES, CONSIDERANDO EL MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	32704197	44348259.67	MAYORES METRADOS N° 02	05/11/2017	28/01/2019	INVERSIÓN	NO	05/11/2017	25/09/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	1502952.26	1308266.05			
	GASTOS GENERALES POR COVID - 19 :	Porcentaje	0	0	0	283428.62	260905.93			ESTE COSTO CORRESPONDE A GASTOS COVID-19
	GASTOS GENERALES POR COVID - 19 :	Porcentaje	0	0	0	551985.43	170562.50			ESTE COSTO CORRESPONDE A GASTOS COVID-19
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	11405231.23	10027924.29			ESTE PRESUPUESTO COMPRENDE A LOS GASTOS GENERALES + UTILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE LA OBRA; ADICIONALMENTE SE HA PRESUPUESTADO GASTOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y COORDINACIÓN DE LA OBRA.
	PRODUCTO 1: SISTEMA DE CONDUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	Porcentaje	0	0	0	1921675.65	1973138.12	LOS TRAZO Y REPLANTEOS; ASI COMO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL SECTOR	SE HA REALIZADO LOS TRAZOS Y REPLANTEOS POR SECTORES DONDE SE HA PODIDO REALIZAR LOS SANEAMIENTOS FISICOS LEGALES PARA EL PROYECTO.	EL COSTO SOLO ES A NIVEL DE COSTO DIRECTO INCLUYE IGV
	PRODUCTO 2: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO YUNGUYO	Porcentaje	0	0	0	224790.95	229039.50			EL COSTO SOLO ES A NIVEL DE COSTO DIRECTO INCLUYE IGV
	PRODUCTO 3: SISTEMA DE REGULACIÓN ALMACENAMIENTOS	Porcentaje	0	0	0	1406701.44	1444851.18			EL COSTO SOLO ES A NIVEL DE COSTO DIRECTO INCLUYE IGV
	PRODUCTO 4: SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	8858071.67	8315071.88	LOS TRAZO Y REPLANTEOS; ASI COMO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL SECTOR	SE HA REALIZADO LOS TRAZOS Y REPLANTEOS POR SECTORES DONDE SE HA PODIDO REALIZAR LOS SANEAMIENTOS FISICOS LEGALES PARA EL PROYECTO.	EL COSTO SOLO ES A NIVEL DE COSTO DIRECTO INCLUYE IGV
	PRODUCTO 5: SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	0	0	13085522.89	12350116.50	LOS TRAZO Y REPLANTEOS; ASI COMO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL SECTOR	SE HA REALIZADO LOS TRAZOS Y REPLANTEOS POR SECTORES DONDE SE HA PODIDO REALIZAR LOS SANEAMIENTOS FISICOS LEGALES PARA EL PROYECTO.	EL COSTO SOLO ES A NIVEL DE COSTO DIRECTO INCLUYE IGV

PRODUCTO 6: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, SEGURIDAD Y MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	1222728.71	1247674.69				EL COSTO SOLO ES A NIVEL DE COSTO DIRECTO INCLUYE IGV
PRODUCTO 7: PASES Y ACUEDUCTOS	Porcentaje	0	0	0	1818736.73	1685423.33	LOS TRAZO Y REPLANTEOS; ASI COMO EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL SECTOR	SE HA REALIZADO LOS TRAZOS Y REPLANTEOS POR SECTORES DONDE SE HA PODIDO REALIZAR LOS SANEAMIENTOS FISICOS LEGALES PARA EL PROYECTO.		EL COSTO SOLO ES A NIVEL DE COSTO DIRECTO INCLUYE IGV
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	1945805.56	1888148.28				SE PAGO POR TARIFAS LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y LA RECEPCION DE OBRA
SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	0	0	125281.78	57846.67				ESTE COSTO CORRESPONDE A GASTOS COVID-19

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2080183	CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	24/12/2018	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES: ¿ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOPEZ ALBUJAR DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DONDE SE SUSTENTA LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 1) INFRAESTRUCTURA 2) EQUIPAMIENTO 3) CAPACITACION.	2382469	5160790.78	<p>POR EJECUCION DE MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS, IDENTIFICADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.</p> <p>INCOMPATIBILIDADES ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE, ENTRE LOS PLANOS, METRADOS Y ANALISIS DE COSTO UNITARIOS.</p> <p>DEBIDO A LA PANDEMIA POR EL COVID-19, SE VIO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SEGUN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL.</p> <p>SE ENCONTRO UN VICIO OCULTO (NIVEL FREATIVO EN EL TERRENO) POR LO QUE FUE NECESARIO MITIGAR DICHA PROBLEMATICA.</p> <p>SE REALIZO UNA REVISION A LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA, QUE ESTABAN POR DEBAJO SEGUN COMO SE HA EJECUTADO REALMENTE.</p>	01/11/2019	05/06/2020	INVERSIÓN	Sí	09/12/2019	11/03/2021
---------	--	------------	---	---------	------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADMINISTRACION	Porcentaje	0	0	0	119999.50	119999.50			
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	0	0	2941080.04	2941080.04	1) DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS EN EL AREA DE LOGISTICA, LO CUAL RETRASA LA EJECUCION DE LA OBRA. 2) INCOMPATIBILIDAD CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO. 3) LOS COSTOS UNITARIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NO ESTAN ACTUALIZADOS, POR LO QUE GENERA DEVOLUCION DE DOCUMENTOS QUE SOBREPASAN EL 10%. 4) VISIO OCULTO (NIVEL FREÁTICO EN EL TERRENO-SUELO)	1) SE EMITIÓ CONSULTAS A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS. 2) SEGUIMIENTO EN EL TRÁMITE DOCUMENTARIO PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS. 3) ELABORACIÓN DE MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	60693.81	60693.81			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	368222.73	368222.73			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	112444.26	112444.26			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2083865	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	12/08/2013	EFICIENTE SERVICIO PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL SANITARIO DE CARNES EN CONDICIONES DE HIGIENE, SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y ADECUADA UBICACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.	34447172	23531512.09	ACTUALIZACIÓN DE VALORIZACIONES	01/04/2020	22/10/2021	INVERSIÓN	SÍ	03/08/2020	23/02/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	0	0	3064032.69	3064032.69	DMEORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS E INCOMPATIBILIDAD CON EL EXPEDIENTE TECNICO, COSTOS NO ACTUALIZADOS	EMITE CONSULTA A LA SEI Y SEGUIMIENTO EN TRAMITES DOCUMENTARIOS PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
	COSTO INDIRECTO	Porcentaje	0	0	0	928043.65	928043.65			
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EVALUACION DE ESTUDIO	Porcentaje	0	0	0	48957.91	48957.91			SE EJECUTÓ CON ANTERIORIDAD A LA EJECUCIÓN FISICA A 2020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2084459	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	30/04/2013	ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA	22270697	28099533.95	POR LA APROBACIÓN DE ADICIONALES, DEDUCTIVOS VINCULANTES REDUCCIONES DE OBRA, REAJUSTES DE PRECIOS DE LAS VALORIZACIONES Y LA CUANTIFICACIÓN DE COSTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 DISPUESTOS POR LOS SECTORES COMPETENTES	29/12/2018	18/01/2020	INVERSIÓN	NO	29/12/2018	01/06/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 01: SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje	0	0	0	1143414.23	923050.64	POSTERIOR A LA REACTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARALIZADAS EN MARZO DE 2020 POR LA EMERGENCIA NACIONAL A CAUSA DEL COVID19, SE CONTINUÓ CON EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DOMICILIARIA TOMANDO EN CUENTA LOS PARÁMETROS DE SEGURIDAD Y SALUD, ENCONTRANDO LIMITACIONES Y RESTRICCIONES POR LA CONTINUIDAD DE LA PANDEMIA Y MEDIDAS DEL ESTADO. EN FORMA VIRTUAL A TRAVÉS DE PLATAFORMAS REMOTAS SE CONTINUÓ CON LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS INDICADOS, TENIENDO LAS MISMAS LIMITACIONES Y RESTRICCIONES POR LA CONTINUIDAD DE LA PANDEMIA Y MEDIDAS DEL ESTADO QUE HAN RALENTIZADO EL AVANCE DE LAS METAS. LA COMPONENTE DEBÍO CULMINAR CON FECHA 25 DE ENERO DE 2020, ESTANDO ATRASADA INJUSTIFICADAMENTE IMPUTABLE A LA CONTRATISTA	DEBIDO A QUE EL ATRASO INJUSTIFICADO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SE CONFIGURA EL COBRO DE PENALIDAD SEGÚN CONTRATO, POR LO QUE MODIFICAR DICHA COMPONENTE SE CONFIGURARÍA COMO UN PERJUICIO A LA ENTIDAD. SIN EMBARGO, A PARTIR DE MARZO DEL 2020 EL PANORAMA ES DISTINTO RESPECTO A LAS LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DEL GOBIERNO POR LA EMERGENCIA NACIONAL, POR LO QUE EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS METAS SE PUEDE COMPROMETER, SIN PERJUICIO DE LAS PENALIDADES QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EJECUTORA	

COMPONENTE 02: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ARBITRIOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RRSS	Porcentaje	0	0	0	381165.57	353869.19	SE CONTINUARON CON LAS CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN TOMANDO EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL A CAUSA DEL COVID19. ASÍ MISMO, EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE RASTREO Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SOFTWARE Y DIFUSIÓN DE MEDIOS, Y LA APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS POR LAS ÁREAS TÉCNICAS DE LA ENTIDAD	CULMINAR CON LAS CAMPAÑAS Y PARALELAMENTE SE INICIARÁN LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN DE OBRA PARCIAL INMEDIATAMENTE SE CULMINE CON LAS ADQUISICIONES.	
COMPONENTE 03: ADECUADA COBERTURIZACIÓN EN EL RECOJO Y BARRIDO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje	0	0	0	7449324.35	7354459.53	SE CULMINÓ CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS Y CAMIÓN LAVA-CONTENEDOR, QUEDANDO PENDIENTE LA CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES DE LA MENCIONADA MAQUINARIA.	SE INICIARÁ EL PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS ADQUIRIDOS	
COMPONENTE 04: ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje	0	0	0	14561035.49	13733749.81	"¿ OFICINAS ADMINISTRATIVAS: EN PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA PARTIDA DE DATA Y COMUNICACIÓN. ¿ TRINCHERA 01: EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ¿ CHIMENEAS: EN PROCESO DE EJECUCIÓN ¿ MAQUINARIA: MINI CARGADOR Y CAMIÓN DE 8 TN ADQUIRIDOS; UNIDAD DE TRANSPORTE PENDIENTE DE ADQUISICIÓN. ¿ ESTABA PENDIENTE LA APROBACIÓN DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE RAMPAS DE INGRESO A TRINCHERAS."	APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIÓN ADICIONAL N° 04 DE RAMPAS DE ACCESO A TRINCHERAS Y SU EJECUCIÓN. Y SE REINICIARÁ CON EL PROCESO DE RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRA.	
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	833493.22	833493.22			GASTO FUE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD CON ANTERIORIDAD A LA EJECUCIÓN FÍSICA
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			

	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	514326.16	438512.50			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	1416612.69	956243.04			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2150295	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	16/12/2011	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS.	6034095	7753118.34	<p>POR EJECUCION DE MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS, IDENTIFICADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.</p> <p>INCOMPATIBILIDADES ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE, ENTRE LOS PLANOS, METRADOS Y ANALISIS DE COSTO UNITARIOS.</p> <p>DEBIDO A LA PANDEMIA POR EL COVID-19, SE VIO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SEGUN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL.</p>	18/03/2019	13/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	18/03/2019	19/05/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	50000	48957.91			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	15.95	100	15.95	741830	821450.60			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	49.80	100	81.25	4853088	5068983.20	INCOMPATIBILIDAD ES ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE, ENTRE LOS PLANOS, METRADOS Y ANALISIS DE COSTO UNITARIOS. -PANDEMIA POR EL COVID-19	MODIFICACIONES POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS, IDENTIFICADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO. - SE IMPLEMENTÓ MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SEGUN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO CENTRA	
	INTANGIBLES	Unidad	97.63	100	97.63	92445	80146.63			
	LIQUIDACIÓN:	Porcentaje	1.98	100	1.98	98911	101846.33			
	SUPERVISIÓN:	Porcentaje	3.95	100	3.95	197821	203480.18			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2192006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	22/06/2017	TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA VECINAL ENTRE EL C.P. YACANGO Y C.P. LOS ANGELES	19638344	21646337.70	ADICIONAL POR GASTOS DE COORDINACION DE OBRA Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR COVID-19	01/04/2019	28/03/2020	INVERSIÓN	Sí	14/08/2019	28/06/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	MEJORAMIENTO TRAMO I KM 0+000 AL 3+580 (L=3.58KM) EN EL TRAMO I: SE PLANTEA MEJORAR LA CALZADA ACTUAL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA (TSB) EN MAL ESTADO CON UNA CARPETA ASFÁLTICA FLEXIBLE EN FRIO DE 5CM CON BASE DE 30CM ENTRE LAS PROGRESIVAS 0+000 HASTA 2+000 SEGUIDAMENTE SE CONTINUARA CON EL ESPESOR DE LA CARPETA ASFÁLTICA, CON UNA BASE DE 20CM Y SUBBASE DE 25CM CON SU CORRESPONDIENTE IMPRIMADO, EN UNA LONGITUD DE 1.58 KM TOTALIZANDO (PROG 0+000 A PROG, 3+580)	Porcentaje	0	0	0	806399.43	376084.99	IMPOSIBILIDAD DE INTERVENCIÓN, YA QUE EN EL TRAMO SE ENCONTRABA EJECUTANDO EL CONSORCIO V&V	UNA VEZ SE OBTUVO COMO ENTIDAD EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONSORCIO V&V SE NOTIFICO EL 02/11/20 PARA SU INTERVENCIÓN Y ACCIONES QUE CORRESPONDA AL EJECUTOR	PARALIZACIÓN DE COMPONENTE POR INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA DEL 16/03/20 AL 23/08/20

MEJORAMIENTO TRAMO II: KM 4+660 AL KM 14+030.471 (L=9.37 KM) EN EL TRAMO II: ENSANCHE DE LA VÍA EXISTENTE. MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA COLOCANDO UNA BASE DE 25CM Y CARPETA ASFÁLTICA DE 5CM CON UNA LONGITUD DE 9.3 KM: UNA CALZADA DE 6M CON BERMAS DE 0.5M A CADA LADO DE LA CALZADA ¿CONSTRUCCIÓN DE 20 ALCANTARILLAS DE TUBERÍAS METÁLICAS CORRUGADAS (TMC) DE 36 ¿ CON CABEZALES DE CONCRETO CICLÓPEO Y TRANSICIONES DE INGRESO Y SALIDA CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ¿CONSTRUCCIÓN DE 02 BADENES DE CONCRETO SIMPLE DE FC 210 KG/CM2 ¿CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE DRENAJE EN EL SEGUNDO TRAMO DEL KM 4+620 AL KM 14+013.47 ¿CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIDAD DE TALUDES CON GAVIONES.	Porcentaje	0	0	0	20057010.57	12378779.94				PARALIZACIÓN DE COMPONENTE POR INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA DEL 16/03/20 AL 23/08/20
--	------------	---	---	---	-------------	-------------	--	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2236002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	23/06/2017	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II LIBERACIÓN DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA	12364675	14183690.90	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS (MANO DE OBRA) PARTIDAS COVID, MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS.	01/06/2017	05/05/2018	INVERSIÓN	Sí	11/03/2019	12/09/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTOS INDIRECTOS	Porcentaje	0	0	0	2145416.03	1716659.76			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	11621859.11	11604861.49	EL COSTO UNITARIO DE LAS BARANDAS METALICAS NO ERA ACORDE A LO QUE SE PLANTEA	SE PLANTEARON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y AMPLIACION DE PLAZO	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	283767.46	280538.70	PROBLEMAS CON LOS VECINOS QUE INGRESABAN CON SUS VEHICULOS AL MOMENTO DEL ASFALTADO *DESAVASTEAMIENTO DE EMULSION POR LA PANDEMIA *DEBIDO A LA LLUVIA SE TUBO RETRAZOS EN LA COLOCACION DEL ASFALTO.	SE PLANTEARON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y AMPLIACION DE PLAZO	
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	132648.28	126929.84	DEBIDO AL TIEMPO DE EJECUCION, CANTIDAD DE TRABAJADORES Y LA PANDEMIA, EL METRADO PARA ESTOS SE INCREMENTE LAS CANTIDADES	SE PLANTEARON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y AMPLIACION DE PLAZO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2236084	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUJLAQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	17/01/2017	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO, DOTAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, QUE FACILITE EL TRASLADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS ENTRE LOS SECTORES MUJLAQUE - CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS QUE CONLLEVEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LOS CENTROS POBLADOS ALUDIDOS	25687273	25733286.07	PRESTACIONES ADICIONALES Y RECONOCIMIENTO COVID-19	09/08/2017	04/02/2019	INVERSIÓN	NO	09/08/2017	14/11/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARA TODO EL TRAMO. SE TIENE UNA CALZADA DE ANCHO 4.0 M. CON PLAZOLETAS DE CRUCE CADA 500M, TOTALIZANDO UNA PLATAFORMA DE 4.75 INCLUYENDO CUNETAS Y UN BOMBEO DE 2% A CADA LADO DE LA VIA. LA VIA PROYECTADA TENDRA UNA CALZADA CON UNA CAPA DE AFIRMADO, PARA LO CUAL SE HA CONSIDERADO LOS CRITERIOS MAS IMPORTANTES DE SELECCION DE SUPERFICIE DE RODADURA PARA ESTA VIA DE 12+290 KM	Porcentaje	0	0	0	15699546.40	16095680.92	PARALIZACIÓN DE OBRA POR IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DERIVADO POR LA NO APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N 03 POR LA ENTIDAD	MEDIANTE R.G.A. N° 204-2020-GA/GM/MPMN DE DICIEMBRE DEL 2020 SE APRUEBA LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 03. CON PREVISIÓN PRESUPUESTARIA.	
	IMPACTO AMBIENTAL CONJUNTO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS QUE PERMITEN VALORAR LOS EFECTOS QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE CAUSA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN	Porcentaje	0	0	0	80455.14	55896.21	PARALIZACIÓN DE OBRA POR IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DERIVADO POR LA NO APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N 03 POR LA ENTIDAD	MEDIANTE R.G.A. N° 204-2020-GA/GM/MPMN DE DICIEMBRE DEL 2020 SE APRUEBA LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 03. CON PREVISIÓN PRESUPUESTARIA.	

	<p>OBRAS DE ARTE - LAS ALCANTARILLAS SE HAN DISEÑADO EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA HIDRÁULICA A SER CAUDALES MÁXIMOS DE DISEÑO Y DE LA CARRETERA A LA QUE PRESTARÁ SERVICIO, COMO LOS SISTEMAS DE DRENAJE INCIDEN EN LOS COSTOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, LAS ALCANTARILLAS PROYECTADAS HAN SIDO CONSIDERADAS DE TAL FORMA QUE SU FUNCIONAMIENTO DEBERÁ ESTAR ACORDE CON LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR LOS SISTEMAS DE CONSERVACIÓN Y MÉTODOS DE MANTENIMIENTO - BADENES PARA ESTE PROYECTO HA SIDO LUEGO DE LA OBSERVACION EN CAMPO, SI EL NIVEL DE LA RASANTE DE LA CARRETERA COINCIDE CON EL NIVEL DE FONDO DEL CAUCE NATURAL QUE INTERCEPTA SU ALINEAMIENTO, PUES ASÍ PERMITIRÁ DEJAR PASAR EL FLUJO DE SOLIDOS ESPORÁDICAMENT E QUE SE PRESENTAN CON MAYOR INTENSIDAD DURANTE PERIODOS LLUVIOSOS Y DONDE NO HA SIDO POSIBLE LA PROYECCIÓN DE UNA ALCANTARILLA O PUENTE</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>2690078.61</p>	<p>1788659.82</p>	<p>PARALIZACIÓN DE OBRA POR IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DERIVADO POR LA NO APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N 03 POR LA ENTIDAD</p>	<p>MEDIANTE R.G.A. N° 204-2020- GA/GM/MPMN DE DICIEMBRE DEL 2020 SE APRUEBA LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 03. CON PREVISIÓN PRESUPUESTARIA.</p>	
--	--	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	---	--	--

	PUNTES Y PONTONES CONSTRUCCIÓN DE DOS PONTONES Y DOS PUENTES COMO COMPLEMENTO DE LA CARRETERA QUE SERVIRÁ PAR DARLE LA CONTINUIDAD AL LUJO VEHICULAR QUE CIRCULARÁ UNA VEZ CONSTRUIDO ESTA INFRAESTRUCTURA SON DE TIPO LOSA DE CONCRETO ARMADO Y TENEMOS : PONTÓN PALSCAHU, PUENTE MUYLAQUE . PONTÓN . PICHUMANI Y PUENTE COLPACAHUA	Porcentaje	0	0	0	4743614.34	3288137.30	PARALIZACIÓN DE OBRA POR IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DERIVADO POR LA NO APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N 03 POR LA ENTIDAD	MEDIANTE R.G.A. N° 204-2020-GA/GM/MPMN DE DICIEMBRE DEL 2020 SE APRUEBA LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 03. CON PREVISIÓN PRESUPUESTARIA
	SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES A LO LARGO DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA NORMA DE SEÑALIZACIONES EN CARRETERAS.	Porcentaje	0	0	0	258047.33	0	PARALIZACIÓN DE OBRA POR IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DERIVADO POR LA NO APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N 03 POR LA ENTIDAD	MEDIANTE R.G.A. N° 204-2020-GA/GM/MPMN DE DICIEMBRE DEL 2020 SE APRUEBA LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 03. CON PREVISIÓN PRESUPUESTARIA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2475227	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTO PERÚ, LAMBAYEQUE, PROLONGACIÓN CUZCO, PASAJES JUAN XXIII Y SAN JUAN DE DIOS DEL CERCADO DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	30/12/2019	CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE OPTIMICE LAS EXIGENCIAS PRESENTADAS POR LA CIRCULACIÓN VEHICULAR, TENIENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL PROPORCIONAR UN SISTEMA QUE BRINDE EFICIENCIA, Y SEA A SU VEZ SEGURO, ECONOMICO Y QUE ESTE ACORDE A LOS RECURSOS DISPONIBLES.	2947938	2865755.50	SEGÚN APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO SEGÚN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 122-2020-GM/A/MPMN	24/08/2020	20/04/2021	INVERSIÓN	SÍ	24/08/2020	20/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	70142.24	70142.24			
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	306362.16	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	1914763.49	846137.57	MALA FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO EN CUANTO A ESTUDIOS BASICOS, DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES PARA OBRA, ASI COMO TAMBIEN SE DECLARA DESIERTOS ALGUNOS PROCESOS DE ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS	A CAUSA DE LA MALA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y A LA DEMORA DE DESABASTECIMIENTO DE BIENES Y ALGUNOS SERVICIOS SE HACE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION DE PLAZO N° 01 AL EXPEDIENTE TECNICO	EN LA ACTUALIDAD SE PRESENTA EL EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION DE PLAZO N° 02 PARA LA CULMINACION DE LA OBRA
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	76590.54	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2475275	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	02/03/2020	CONTRIBUIR A MANTENER LAS ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, ASI COMO PARTE DE LA RECUPERACION DE LA ZONA MONUMENTAL Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA	17648843	15776506.40	APROBACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA EJECUCION DE ADICIONALES DE OBRA	01/04/2020	21/08/2020	INVERSIÓN	Sí	21/08/2020	16/02/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ETAPA I: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	Porcentaje	0	0	0	2292851.87	1209515.37	" 1) LOS RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA CONSIDERADOS EN EL EXP. TECNICO, NO SON ACORDES A LOS OBTENIDOS EN CAMPO, DEBIDO A LAS CALLES QUE SE VIENEN INTERVINIENDO SON ANGOSTAS, LAS CUALES DIFICULTAN LA MANIOBRABILIDAD Y RENDIMIENTO OPTIMO. 2) LA EXISTENCIA DE CASONAS DECLARADAS MONUMENTALES GENERAN BAJOS RENDIMIENTOS, DEBIDO QUE SE ENCUENTRAN ESTRUCTURALMENTE EN MAL ESTADO, LO CUAL RETRASA LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE BASE. 3)TAMBIEN SE OBSERVA QUE LAS INSTALACIONES BASICAS (AGUA, DESAGUE, TELEFONIA), SE ENCUENTRAN SUPERFICIALMENTE EN ALGUNOS TRAMOS 4) EL MINISTERIO DE CULTURA ESTA OBSERVANDO EL TIPO DE MATERIAL PROYECTADO EN LAS VEREDAS, SUGIERE QUE SE EMPLEE PIEDRA DE LA ZONA"	"1)SE REALIZA EL SINCERAMIENTO DE RENDIMIENTOS DE ACUERDO A LOS OBTENIDOS EN CAMPO 2) COORDINACIONES CON LA E.P.S. Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE PROFUNDIZACION Y RECTIFICACION DE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE 3) SE REALIZA LAS CONSULTAS CON LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PARA REALIZAR LA MODIFICACION DEL MATERIAL DE LAS VEREDAS"	
	ETAPA II: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ETAPA III: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	48601.73	48601.73			SE EJECUTÓ CON UN COSTO MENOR
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	366856.30	231683.32			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	91714.07	50582.09			

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un período presupuestal, se deberá consignar el monto acumulado al cierre del periodo reportado.

7E5A0AFE-763B-4CE5-85AF-2E57E4AC0BE6

Comentarios: