



SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO VIAL D.U. 070-2020

Pliego: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
 Fecha: 10 de Setiembre del 2021

Item	Nombre del servicio	Procedimiento de Selección	Contrato	Contratista	PIM 2021	Monto Total del Servicio (S/)	Monto de Reducción o Rebaja Contractual	Monto Total Modificado del Servicio (S/)	Meta Fisica Contratada KM.	Meta Fisica Reducida KM.	Meta Fisica Modificada KM	Tipo de Mantenimiento	Estado	Avance Financiero Acumulado Año 2020 - Soles (S/)	Avance Fisico Acumulado Año 2020 - Porcentual (%)	Avance Financiero Acumulado Año 2021 - Soles (S/)	Avance Fisico Acumulado Año 2021 - Porcentual (%)	TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO - SOLES S/	TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO - PORCENTAJE (%)
1	SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL RUTA MO-570, MO-567, R1801202, MO-568	RES-PROC-1-2020-MPMN-1	CONTRATO N° 12-2020-GA/GM/A/MPMN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 056-2021-GA/GM/MPMN	CONSORCIO Q Y J	5,914,955.00	5,914,960.80	1,898,421.28	4,016,539.52	86.74	27.84	58.9	Fase I (Plan de Trabajo)	Concluido	0.00	0.00%	2,465,586.30	61.39%	2,465,586.30	61.39%
												Fase II (Mant. Periodico)	Concluido						
												Fase III (Mant. Rutinario)	En Ejecucion						
2	SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL RUTA R1801208, R1801210, R1801212, R180135	RES-PROC-2-2020-MPMN-1	CONTRATO N° 16-2020-GA/GM/A/MPMN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 057-2021-GA/GM/MPMN	CRISLEY CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. CRISLEY C & E S.A.C.	1,213,025.00	1,531,959.20	487,826.02	1,044,133.18	22.46	7.16	15.3	Fase I (Plan de Trabajo)	Concluido	352,007.68	22.98%	524,611.30	50.24%	876,618.98	73.22%
												Fase II (Mant. Periodico)	Concluido						
												Fase III (Mant. Rutinario)	En Ejecucion						
3	SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL RUTA MO-580, MO-581, R1801192, R1801354, R180141, MO-582, R1801196 y R1801216	RES-PROC-3-2020-MPMN-1	CONTRATO N° 13-2020-GA/GM/A/MPMN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 058-2021-GA/GM/MPMN	CONSORCIO Q Y J	1,275,545.00	2,288,441.60	417,970.50	1,870,471.10	33.55	6.95	26.6	Fase I (Plan de Trabajo)	Concluido	1,012,895.87	44.26%	559,811.49	29.93%	1,572,707.36	74.19%
												Fase II (Mant. Periodico)	Concluido						
												Fase III (Mant. Rutinario)	En Ejecucion						
4	SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL RUTA MO-555, MO-565, R180134, R180186, R180112, R180127, R180190, MO-563, MO-564	RES-PROC-4-2020-MPMN-1	CONTRATO N° 17-2020-GA/GM/A/MPMN (Contrato Resuelto) RESOLUCION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 159-2020-GA/GM/MPMN CONTRATO N° 10-2021-GA/GM/A/MPMN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 243-2021-GA/GM/MPMN	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ATENAS E.I.R.L. (Contrato Resuelto) CRISLEY CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. CRISLEY C & E S.A.C.	4,128,962.00	4,128,955.20	1,531,313.31	2,597,641.89	60.56	22.46	38.1	Fase I (Plan de Trabajo)	Concluido	0.00	0.00%	1,437,140.01	55.32%	1,437,140.01	55.32%
												Fase II (Mant. Periodico)	Activo						
												Fase III (Mant. Rutinario)	En Ejecucion						
5	SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL RUTA MO-607, MO-608, R1801250, R1801266, R1801302	RES-PROC-5-2020-MPMN-1	CONTRATO N° 15-2020-GA/GM/A/MPMN RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 059-2021-GA/GM/MPMN ADENDA N°01 AL CONTRATO N° 15-2020-GA/GM/A/MPMN	DELTA SUR S.A.C.	989,707.00	1,481,243.20	129,176.56	1,352,066.64	21.72	2.32	19.4	Fase I (Plan de Trabajo)	Concluido	491,536.03	33.18%	656,138.27	48.53%	1,147,674.30	81.71%
												Fase II (Mant. Periodico)	Concluido						
												Fase III (Mant. Rutinario)	En Ejecucion						
6	SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL RUTA R1801322, R1801318, R1801322, R1801328 y R180155	RES-PROC-6-2020-MPMN-1	CONTRATO N° 11-2020-GA/GM/A/MPMN ADENDA N°01 AL CONTRATO N° 11-2020-GA/GM/A/MPMN	CONSORCIO VIAL UBINAS	3,532,772.00	3,794,121.60	0.00	3,794,121.60	55.64	0	55.64	Fase I (Plan de Trabajo)	Concluido	261,349.38	6.89%	3,081,605.61	81.22%	3,342,954.99	88.11%
												Fase II (Mant. Periodico)	Concluido						
												Fase III (Mant. Rutinario)	En Ejecucion						
					17,054,966.00	19,139,681.60	4,464,707.67	14,674,973.93	280.67	66.73	213.94			2,117,788.96	11.06%	8,724,892.98	59.45%	10,842,681.94	73.89%

Coordinación DU070-2020