



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 183-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de agosto de 2022

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 132-2020-GM-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 057-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 087-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 189-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 042-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 102-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 152-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 166-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 083-2022-JGHB-RIOARR/SOP/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 8339-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 0052-2022-WPC-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 2932-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 100-2022-BDCFM-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 452-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 1107-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 1018-2022-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 06 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IOARR) denominada: **REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**, con CUI N° 2486282;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial, N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: **Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a S-ARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA**;



ALZU/GIP/MPMN
RELA/ALGIP/MPMN
C.C.
A
GM
GM
GPP
SOP
OSLO
SEPAD
OTB



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 183-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de agosto de 2022

Que, la **Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN**, del 25 de marzo del 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve "desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 132-2020-GM-A/MPMN, de fecha 27 de Julio de 2020, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el expediente técnico presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversión – Gerencia de Infraestructura Pública, correspondiente a la Inversión de Optimización de ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición (IO-ARR), denominada: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con código único de inversiones 2486282; y con las siguientes características: Fuente de financiamiento: Recursos Determinados; Presupuesto: S/. 9'970,995.06 soles; Plazo de Ejecución: 210 días calendario; Modalidad de ejecución: Ejecución Presupuestaria Directa. (...);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 057-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 19 de marzo de 2021, se dispuso "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO-ARR) denominada: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2486282; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:


INVERSION	: REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial	: S/. 9'970,995.06
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 2'395,598.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 12'366,593.24
Plazo de Ejecución	: 210 días calendario";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 087-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 27 de mayo de 2021, se dispuso "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Partidas No Ejecutadas y Menores Metrados, y Ampliación de Plazo N° 01 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO-ARR) denominada: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2486282; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION	: REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial	: S/. 9'970,995.06
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 2'395,598.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 4'991,701.08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 17'358,294.32
Plazo de Ejecución Inicial	: 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)
Ampliación de Plazo N° 01	: 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 189-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 08 de noviembre de 2021, se dispuso "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 02 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO-ARR) denominada: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV

MEZU-GIP/MPMN
IRFE/AL-GIP/MPMN
C.G.
V
GM
GM
GPP
SOP
OSLO
STPAD
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 183-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de agosto de 2022

LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282; (...) modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:



INVERSION

: REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial : S/. 9'970,995,06
Elaboración de Expediente técnico : S/ 88,044,11
Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 9'882,950,95
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 2'395,598,18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)

Modificación Presupuestal N° 02

: S/. 4'991,701,08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Modificación Presupuestal N° 03

: S/. 2'465,982,18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Presupuesto Total Actualizado

: S/. 19'824,276,50

Plazo de Ejecución Inicial

: 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)

Ampliación de Plazo N° 01

: 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)

Ampliación de Plazo N° 02

: 104 días calendario (del 01/11/2021 al 12/02/2022)*;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 042-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 17 de febrero de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO.ARR) denominada: "**REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2486282; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION

: REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial : S/. 9'970,995,06
Elaboración de Expediente técnico : S/ 88,044,11
Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 9'882,950,95
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 2'395,598,18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)

Modificación Presupuestal N° 02

: S/. 4'991,701,08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Modificación Presupuestal N° 03

: S/. 2'465,982,18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Presupuesto Total Actualizado

: S/. 19'824,276,50

Plazo de Ejecución Inicial

: 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)

Ampliación de Plazo N° 01

: 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)

Ampliación de Plazo N° 02

: 104 días calendario (del 01/11/2021 al 12/02/2022)

Ampliación de Plazo N° 03

: 75 días calendario (del 13/02/2022 al 28/04/2022)*;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 102-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 29 de abril de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 04 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO.ARR) denominada: "**REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2486282; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION

: REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial : S/. 9'970,995,06

MEZU/GIP/MPMN
IRBE/AL-GIP/MPMN
C.C.

GM
GAI
GPP
SOP
OSLO
SIPAD
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 183-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de agosto de 2022



Elaboración de Expediente Técnico : S/. 88,044.11
Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 9'882,950.95
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 2'395,598.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 4'991,701.08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Modificación Presupuestal N° 03 : S/. 2'465,982.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Presupuesto Total Actualizado : S/. 19'824,276.50
Plazo de Ejecución Inicial : 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)
Ampliación de Plazo N° 01 : 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)
Ampliación de Plazo N° 02 : 104 días calendario (del 01/11/2021 al 12/02/2022)
Ampliación de Plazo N° 03 : 75 días calendario (del 13/02/2022 al 28/04/2022)
Ampliación de Plazo N° 04 : 75 días calendario (del 29/04/2022 al 12/07/2022)";



Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 152-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 06 de julio de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 04 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO-ARR) denominada: "**REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2486282; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION : REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial : S/. 9'970,995.06
Elaboración de Expediente Técnico : S/. 88,044.11
Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 9'882,950.95
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 2'395,598.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 4'991,701.08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Modificación Presupuestal N° 03 : S/. 2'465,982.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Modificación Presupuestal N° 04 : S/. 0.00 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Presupuesto Total Actualizado : S/. 19'824,276.50
Plazo de Ejecución Inicial : 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)
Ampliación de Plazo N° 01 : 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)
Ampliación de Plazo N° 02 : 104 días calendario (del 01/11/2021 al 12/02/2022)
Ampliación de Plazo N° 03 : 75 días calendario (del 13/02/2022 al 28/04/2022)
Ampliación de Plazo N° 04 : 75 días calendario (del 29/04/2022 al 12/07/2022)";



Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 166-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 15 de agosto de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 05 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO-ARR) denominada: "**REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2486282; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION : REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial : S/. 9'970,995.06
Elaboración de Expediente Técnico : S/. 88,044.11
Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 9'882,950.95
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 2'395,598.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)



AZU/GIP/MPMN
BRFE/AL-GIP/MPMN
C.C.
A
GM
GAI
GPP
SOP
OSLO
SIPAD
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 183-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de agosto de 2022

Modificación Presupuestal N° 02

: S/. 4'991,701.08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deducivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Modificación Presupuestal N° 03

: S/. 2'465,982.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deducivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Modificación Presupuestal N° 04

: S/. 0.00 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deducivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Presupuesto Total Actualizado

: S/. 19'824,276.50

Plazo de Ejecución Inicial

: 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)

Ampliación de Plazo N° 01

: 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)

Ampliación de Plazo N° 02

: 104 días calendario (del 01/11/2021 al 12/02/2022)

Ampliación de Plazo N° 03

: 75 días calendario (del 13/02/2022 al 28/04/2022)

Ampliación de Plazo N° 04

: 75 días calendario (del 29/04/2022 al 12/07/2022)

Ampliación de Plazo N° 05

: 26 días calendario (del 13/07/2022 al 07/08/2022);

Que, mediante INFORME N° 083-2022-JGHH-RIOARR/SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 05 de agosto de 2022, el Ing. Javier G. Herrera Berolatti – Residente de Obra, remite el expediente de Ampliación de Plazo N° 06, al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IOARR) denominada: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2486282, siendo remitido a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 8339-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, y esta a su vez derivada a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 0052-2022-WPC-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 10 de agosto de 2022, el Ing. William Polo Contreras – Inspector de Obra, concluye: "Se procedió con la revisión del Expediente de Ampliación de Plazo N° 06, de la IOARR: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA". (...); Tras verificar el sustento que genera dicha Ampliación de Plazo N° 05 y que cumple con lo indicado en la "Directiva para la Ejecución de la Inversión Pública en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto" aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 004-2020-A/MPMN, se emite Opinión Favorable como trámite para su Aprobación bajo el siguiente detalle:

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06.

MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN	DÍAS SOLICITADOS	Inicio	Culminación
Demora por desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros	42	08 de agosto del 2022	18 de setiembre del 2022
TOTAL DÍAS PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05	42		

(...); siendo trasladado a la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 2932-2022-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 100-2022-BDCFM-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, de fecha 12 de agosto de 2022, la Ing. Beatriz del Carmen Flores Mamani – Especialista en Inversión Pública, concluye: "(...) Por lo tanto, visto la información registrada en el banco de inversiones, los actuados y opiniones técnicas emitidas por las diferentes oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, se considera que debe continuar con las recomendaciones hechas por la SOP y por OSLO respecto a la continuidad de los trámites de aprobación vía acto resolutivo y posterior registro de la modificación en fase de ejecución", siendo ratificado y remitido a la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 452-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 1107-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 15 de agosto de 2022, el CPC. Pedro R. Catari Condori – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión presupuestal, indicando: "Visto, los actuados, opiniones técnicas favorables y considerandos, esta Sub Gerencia precisa que se debe continuar con el trámite de aprobación vía Acto Resolutivo del Expediente de Modificación en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 06 de la IOARR: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" con CUI2486282, SIN Incremento Presupuestal; según detalle: Plazo Inicial (RGM N° 132-2020-GM-A/MPMN): 210 Días Calendario; Ampliación N° 01 (RGIPN°087-2021-GIP/GM/MPMN): 140 Días Calendario; Ampliación N° 02 (RGIPN°189-2021-GIP/GM/MPMN): 104 Días Calendario; Ampliación N° 03 (RGIPN°042-2022-GIP/GM/MPMN): 75 Días Calendario; Ampliación N° 04 (RGIPN°102-2022-GIP/GM/MPMN): 75 Días Calendario; Ampliación

MEZU/GIP/MPMN
IRFE/AL-GIP/MPMN
C.C.

GM
GM
GPP
SOP
OSLO
STPAD
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 183-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de agosto de 2022

N° 05 (RGIP N° 166-2022-GIP/GM/MPMN): 26 Días Calendario; Ampliación de Plazo N° 06 (Solicitado): 42 Días Calendario; **Total Plazo de Ejecución: 672 Días Calendario (...)**;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 1018-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha 15 de agosto de 2022, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, indicando: "En consecuencia, estando lo expuesto en los precedentes y análisis legal realizado, esta Gerencia es de **OPINIÓN** procedente que: **Se APRUEBE, mediante Acto Resolutivo el Expediente de Ampliación de Plazo N° 06 en Fase de Ejecución de la IOARR denominado: "REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDES AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJERCITO, AV. SIMÓN BOLÍVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y LA AV. LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"** con CUI N° 2486282, Sin Incremento Presupuestal de acuerdo a los siguientes términos: **Plazo inicial (RGM N° 132-2020-GM/A/MPMN): 210 días calendario; Ampliación N° 01 (RGIP N° 087-2021-GIP/GM/MPMN): 140 días calendario; Ampliación N° 02 (RGIP N° 189-2021-GIP/GM/MPMN): 104 días calendario; Ampliación N° 03 (RGIP N° 042-2022-GIP/GM/MPMN): 75 días calendario; Ampliación N° 04 (RGIP N° 102-2022-GIP/GM/MPMN): 75 días calendario; Ampliación N° 05 (RGIP N° 166-2022-GIP/GM/MPMN): 26 días calendario; Ampliación N° 06 (solicitado): 42 días calendario; **TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN: 672 DÍAS CALENDARIO**";**

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: "**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ZIRENA URÍA en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022**";

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.– APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 06 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IOARR) denominada: "**REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2486282; cuyo expediente cuenta con veintiocho (28) folios sueltos, y uno (01) file a: ciento diecisiete (117) folios con un (01) CD; que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION	: REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial	: S/. 9'970,995.06
Elaboración de Expediente técnico	: S/ 88,044.11
Presupuesto Ejecución de Obra	: S/. 9'882,950.95
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 2'395,598.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 4'991,701.08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Modificación Presupuestal N° 03	: S/. 2'465,982.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Modificación Presupuestal N° 04	: S/. 0.00 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 19'824,276.50
Plazo de Ejecución Inicial	: 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)
Ampliación de Plazo N° 01	: 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)
Ampliación de Plazo N° 02	: 104 días calendario (del 01/11/2021 al 12/02/2022)

AEZU/GIP/MPMN
IRFE/AL-GIP/MPMN
C/c

GM
GA
GPP
SOP
OSLO
STP MD
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 183-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de agosto de 2022

Ampliación de Plazo N° 03 : 75 días calendario (del 13/02/2022 al 28/04/2022)
Ampliación de Plazo N° 04 : 75 días calendario (del 29/04/2022 al 12/07/2022)
Ampliación de Plazo N° 05 : 26 días calendario (del 13/07/2022 al 07/08/2022)
Ampliación de Plazo N° 06 : 42 días calendario (del 08/08/2022 al 18/09/2022)

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución del Expediente de Ampliación de Plazo N° 06 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IOARR) denominada: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2486282; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; asimismo los coejecutores deberán velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2", así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Plancamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario para que determine las responsabilidades que tuvieron lugar por la tramitación extemporánea del Expediente de Ampliación de Plazo N° 06 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IOARR) denominada: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2486282; concordancia con la Directiva N° 001-2019-IEF/63.01; **NOTIFICAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

MEZU/GIP-MPMN
IRPE/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GAI
GPP
SOP
OSLO
SIPAD
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

ARG. ALFREDO ELIAS ZIRENA URIA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA