



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

N° 294-2024-GA/GM/MPMN.

Moquegua, 26 de Diciembre de 2024.

VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 1893-2024/GAJ/GM/MPMN, INFORME N° 7461-2024-SGLSG-GA/GM/MPMN, INFORME N° 5047-2024-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 317-2024-EAUH/COC/OSLO-GM/MPMN, CARTA N° 177-2024-CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN/OMA/RC, documentos que sustentan la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, Y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"*. Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: *"(...) las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, el Artículo II, establece: *"los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar soluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 479-2023-A/MPMN de fecha 29 de diciembre del 2023, y modificatoria resuelve en su Artículo Segundo: *"Desconcentrar y Delegar, con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades Administrativas y Resolutivas de Alcaldía en la Gerencia de Administración (...); indicadas en el numeral 18) donde se precisa: "Autorizar y aprobar adicionales, ampliación de plazo, deductivos, reducciones, ajustes en metrados, modificaciones presupuestales y modificaciones en los contratos de bienes, servicios y obras, con excepción de las prestaciones adicionales de obra, en el marco de la Ley 30225", ;*

Que, conforme al artículo 39° de la Ley N.° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas;

Que, la presente prestación se rige bajo el marco legal normativo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias;

Que, la empresa INCOGAR GRUPO CONSTRUCTOR SAC y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, suscribieron el CONTRATO N° 020-2023-GA/GM/A/MPMN derivado de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2023-OEC-MPMN-1 para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: *"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"*, en fecha 4 de octubre 2023, por el importe de S/ 12'717,734.21 Soles, por el plazo de trescientos (300) días calendarios contabilizados desde el día siguiente que se cumplan las



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

condiciones establecidas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En ese tenor, el 13 de noviembre de 2023, se dio inicio con la ejecución de la obra;

Que, el 25 de octubre de 2024, se **notificó al contratista la Resolución de Gerencia Municipal N° 361-2024-GA/GM/MPMN**, a través de la cual se aprobó el ADICIONAL DE OBRA N° 04 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02, para la modificación de las Calles N° 02 y 03 y su interconexión, donde el presupuesto adicional de Obra N° 4, asciende a la suma de S/1'497,197.16 soles, incluido IGV, y el presupuesto deductivo N° 02, asciende a la suma de S/1'173,744.76 soles incluido IGV, teniendo un presupuesto de incidencia del Adicional de Obra equivalente a la suma de S/323,452.40 (Trescientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 40/100 soles), lo que tiene una incidencia porcentual del 2.543%.

Que, con Resolución de Gerencia de Administración N° 270-2024-GA/GM/MPMN, del 29 de noviembre de 2024, la Entidad declaró procedente la Ampliación de Plazo N° 07 por el periodo de 22 días calendario, otorgados debido a la demora en la aprobación de la prestación Adicional de Obra N° 4 con deductivo vinculante N° 2, estableciéndose la nueva fecha de término de la ejecución de la obra el 08 de febrero de 2025.

Que, con Resolución de Gerencia de Administración N° 271-2024-GA/GM/MPMN, del 29 de noviembre de 2024, se declaró procedente la Ampliación de Plazo N° 08 por el periodo de 44 días calendario, el cual fue aprobado para la ejecución efectiva del Adicional N° 4 con deductivo vinculante N° 2, disponiéndose la nueva fecha de término de la ejecución de la obra el 24 de marzo de 2025.

Que, el 15 de diciembre de 2022, se suscribió el CONTRATO N° 059-2022-GA/GM/A/MPMN, con CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN (integrado por: MARCO ANTONIO CALSIN CUTIMBO con RUC N° 10429227131 y DRELCA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con RUC N° 20602034390), por el importe de S/350,035.76 (Trescientos Cincuenta Mil Treinta y Cinco con 76/100 soles), y con un plazo de ejecución de trescientos treinta (330) días calendario, de los cuales son 300 días calendario para la supervisión de obra y 30 días para el informe final y liquidación;

Que, el 16 de diciembre de 2024, a través de la Carta N° 177-2024-CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN/OMA/RC., el representante común de CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN, a cargo de la supervisión de obra, presenta su solicitud de ampliación de plazo N° 2 al contrato de supervisión;

Que, con Informe N° 5047-2024-OSLO/GM/MPMN, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita la emisión de acto resolutorio de aprobación de la ampliación de plazo de la supervisión de obra N° 02, y remite el Informe N° 317-2024-EAUH/COC/OSLO-GM/MPMN, del Ing. Edwin Alfonso Ureta Huancahuire, coordinador de proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", concluye que la ampliación de plazo requerida por la supervisión de obra, es conforme;

Que, mediante INFORME N° 7461-2024-SGLSG-GA/GM/MPMN, de fecha 19 de Diciembre de 2024, la Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, CPC Ediza Alarcón Peralta, remite documento con asunto de PROCEDENCIA DE AMPLIACION DE PLAZO POR 22 DIAS CALENDARIO AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA, por lo que posterior al desarrollo de los antecedentes, análisis, concluye en lo siguiente: "3.1. Por lo indicado anteriormente, esta Subgerencia, es de la opinión que, corresponde ampliar el plazo de ejecución del CONTRATO N° 059-2022-GA/GM/A/MPMN por el periodo de VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO, contabilizados del 17 de febrero al 10 de marzo de 2025, para la ejecución de la SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", en base a lo dispuesto en el artículo 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 3.2. En atención a la modificación contractual, para la ampliación del plazo contractual del contrato de supervisión, es necesaria la emisión del acto resolutorio de aprobación correspondiente, por parte del Titular de la Entidad o del funcionario que cuente con dicha facultad. 3.3. Una vez se apruebe la modificación contractual, es necesario proceder con la suscripción de la acta respectiva con CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

Que, con INFORME LEGAL N° 1893-2024/GAJ/GM/MPMN, de la Gerencia de Asesoría Jurídica recepcionado con fecha 26.11.2024, opina que se DELCARA PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 02, por termino de 22 días calendario, presentada por el contratista CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN, respecto al servicio de consultoría de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA";

Que, conforme al Artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, establece que: "El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios". Asimismo, se encuentra establecido el procedimiento de ampliación de plazo según el Art 198°, el que dice: "198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad. 198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. 198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente. 198.8. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada". Como es de verse, el citado dispositivo establece el procedimiento que el contratista, el inspector o supervisor, y la Entidad deben realizar para la atención de solicitud de ampliación de plazo;

Que, según la Opinión N° 074-2018/DTN-OSCE, expone que "La ampliación de plazo contractual debe ser solicitada por el contratista y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada por una situación o circunstancia ajena a la voluntad de este y que cause una modificación del plazo contractual, conforme lo previsto por el Reglamento. Por otro lado, tanto en la regulación anterior como en la vigente se establecen los supuestos por los cuales el contratista puede solicitar ampliación de plazo en los contratos de bienes, servicios y ejecución de obras, siendo responsabilidad del contratista cuantificar y sustentar su solicitud;

Que según la OPINIÓN N° 184-2017/DTN: EL ÁREA USUARIA es la encargada de supervisar la ejecución del contrato, es decir, verificar o determinar que el contratista haya cumplido a cabalidad con la ejecución de las prestaciones asumidas, por lo que para ello deberá de emitir un informe sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales (...);

Que, según el numeral 1.9) del artículo IV-PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO del Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS), y sus modificatorias, expone que: PRINCIPIO DE CELERIDAD: Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable(...). En la perspectiva positiva de este principio, la celeridad induce a que el funcionario entre varias alternativas procedentes, en cualquier momento del procedimiento opte por la que impone mayor celeridad y sencillez, cumpliéndola en el menor lapso posible;

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, el Decreto Legislativo N° 1441, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias y la Resolución de Alcaldía N° 479-2023-A/MPMN y su modificatoria, con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02**, por termino de **22 días calendario**, solicitada por el contratista **CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN.**, Supervisor de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** en el marco del **CONTRATO N° 059-2022-GA/GM/A/MPMN**, contabilizados del 17 de febrero al 10 de marzo de 2025.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales la publicación en la plataforma del SEACE conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTICULO TERCERO: SUSCRIBIR la Adenda correspondiente a la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** al **CONTRATO N° 059-2022-GA/GM/A/MPMN**.

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE al proveedor supervisor de obra: **CONSORCIO SUPERVISOR CHEN CHEN** y a la empresa ejecutora: **INCOGAR GRUPO CONSTRUCTOR SAC**, conforme a ley.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información y Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad provincia de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE
GERENTE DE ADMINISTRACION