



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

**PROYECTOS EJECUTADOS
MODALIDAD
POR CONTRATO**

N°	SNIP	NOMBRE	UBICACIÓN Geografica	PLAZO EJECUCION	RESIDENTE	CONTRATISTA	CONTRATO
1	51753	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	CPM. LOS ANGELES	450	ING GINO ALBERTO NEIRA NEIRA IN CIVIL CIP 100171 (Desde 04/03/2019) ING GRACIAN VERA VICTORIA (hasta 28/02/2019)	V y V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	CONTRATO N° 021-2017/GM/A/MPMN
2	226797	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAKUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	SAN CRISTOBAL	545	ING MARIO CONTRERAS QUISPE	CONSORCIO SVT	CONTRATO N° 002-2017-GM/A/MPMN
3	298853	AMPLIACION EN ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE EL ALTILLO BAJO, CHAMOS, YARACACHI, YARAVICO, LA PERLA, CERRO BLANCO, DOS QUEBRADAS, EL OASIS, LOS PINOS, 28 DE JULIO, LAS CURVAS DE SAN ANTONIO, LAS PIEDRITAS Y FORESTACIÓN DE SAN ANTONIO DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	SAN ANTONIO	210	ING ALBERTO VALENTIN QUILCA VILCA (CIP 80364) DNI 29340406 Ing Mecanico Electrico	CONSORCIO SAGITARIO	CONTRATO N° 021-2018-GA/GM/A/MPMN
4	89180	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	CERCADO	386	ING VICTOR RAUL REYES ANAYA (CIP 31596) DNI 00499934 Ing Civil	CONSORCIO AMBIENTAL	CONTRATO N° 027-2018-GA/GM/A/MPMN
5							
6							

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas
<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda por Código
Acceso a Operadores

Búsqueda por Código							
<input type="radio"/> Código SNIP		51753		<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Vista Resumen"/>	
<input checked="" type="radio"/> Código único de inversiones							
Banco de Inversiones		Contrataciones		Ejecución Financiera		INFObras	
Código SNIP		51753		Código INFObras		082567	
Descripción de la Obra		MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA					
Dirección o referencia		CENTRO POBLADO LOS ANGELES Y SUS ANEXOS					
Entidad que ejecuta		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA					
Residente		GRACIAN. VERA VICTORIA		Inicio de la Obra		05/11/2017	
Avances de Obra							
N°	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado
			Real	Programado	Real	Programado	
001	Nov 2017	24/08/2018	1.29 %	0.74 %	3,137,984.58	208,734.13	PUBLICADO
002	Dic 2017	24/08/2018	4.8 %	3.75 %	9,748,118.19	975,229.98	PUBLICADO
003	Ene 2018	24/08/2018	9.69 %	8.74 %	10,457,923.72	2,473,260.49	PUBLICADO
004	Feb 2018	24/08/2018	15.05 %	14.08 %	11,487,338.5	3,984,183.7	PUBLICADO
005	Mar 2018	29/08/2018	20.24 %	20.27 %	12,587,933.82	5,734,663.49	PUBLICADO
006	Abr 2018	29/08/2018	24.69 %	25.07 %	12,587,933.82	7,091,619.28	PUBLICADO
007	May 2018	29/08/2018	28.78 %	30.45 %	12,587,933.82	8,613,445.91	PUBLICADO
008	Jun 2018	29/08/2018	32.5 %	34.82 %	15,768,458.61	9,850,521.8	PUBLICADO
009	Jul 2018	15/11/2018	37.28 %	43.62 %	8,917,176.49	10,435,284.77	PUBLICADO
010	Ago 2018	15/11/2018	45.94 %	54.16 %	10,672,481.81	12,582,307.07	PUBLICADO
011	Set 2018	15/11/2018	51.88 %	64.63 %	12,052,276.2	15,012,933.3	PUBLICADO
012	Oct 2018	21/02/2019	56.08 %	73.25 %	13,028,893.09	17,016,718.56	PUBLICADO
013	Nov 2018	21/02/2019	67.63 %	82.02 %	13,528,697.6	16,406,076.79	PUBLICADO
014	Dic 2018	21/02/2019	70.53 %	89.79 %	14,107,319.8	17,961,684.02	PUBLICADO
015	Ene 2019	21/02/2019	76.86 %	95.96 %	15,118,065.61	18,873,857.53	PUBLICADO
016	Feb 2019	25/03/2019	76.86 %	95.96 %	15,118,065.61	18,873,857.53	PUBLICADO
017	Mar 2019	29/04/2019	78.46 %	96.74 %	15,432,421.91	19,028,342.68	PUBLICADO
018	Abr 2019	28/05/2019	79.82 %	97.36 %	15,699,169.54	19,149,219.4	PUBLICADO
019	May 2019	26/06/2019	81.84 %	97.74 %	16,096,035.17	19,224,769.32	PUBLICADO

Consideraciones:

- La información es actualizada diariamente. Última actualización 02/07/2019.
- Montos expresados en soles.
- Cualquier modificación realizada durante el día en los turnatos, se visualizará en este módulo al día siguiente.
- La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Inverve.pe)
- La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos).
- La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infoobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR).
- El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera
- La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas
<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda por Código
Acceso a Operadores

Búsqueda por Código

 Código SNIP

226797

 Código único de inversiones

Código SNIP	226797	Código INFObras	075897
Descripción de la Obra	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		
Dirección o referencia	MUYLAQUE		
Entidad que ejecuta	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		
Residente	CARLOS RONALD, MURILLO PEZO	Inicio de la Obra	09/08/2017

Avances de Obra							
N°	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado
			Real	Programado	Real	Programado	
001	Ago 2017	27/11/2018	0.29 %	0.35 %	53,223.34	64,847.78	PUBLICADO
002	Set 2017	27/11/2018	0.33 %	4.32 %	60,009.38	798,492.93	PUBLICADO
003	Oct 2017	27/11/2018	3.58 %	3.29 %	660,686.64	608,902.6	PUBLICADO
004	Nov 2017	27/11/2018	5.58 %	8.84 %	1,030,317.78	1,634,122.69	PUBLICADO
005	Dic 2017	27/11/2018	7.53 %	9.25 %	1,390,723.41	1,709,396.37	PUBLICADO
006	Ene 2018	27/11/2018	14.55 %	15.24 %	2,689,492.64	2,817,502.01	PUBLICADO
007	Feb 2018	27/11/2018	14.55 %	15.24 %	2,689,492.64	2,817,502.01	PUBLICADO
008	Mar 2018	27/11/2018	14.55 %	15.24 %	2,689,492.64	2,817,502.01	PUBLICADO
009	Abr 2018	27/11/2018	20.75 %	18.67 %	3,835,568.77	3,451,948.46	PUBLICADO
010	May 2018	27/11/2018	28.93 %	27.41 %	5,348,096.44	5,067,447.82	PUBLICADO
011	Jun 2018	27/11/2018	38.02 %	34.39 %	7,028,310.16	6,358,051.11	PUBLICADO
012	Jul 2018	27/11/2018	45.04 %	41.28 %	8,327,059.4	7,632,076	PUBLICADO
013	Ago 2018	10/12/2018	56.62 %	49.33 %	10,467,614.05	9,121,277.27	PUBLICADO
014	Set 2018	10/12/2018	57.46 %	55.85 %	10,622,179.83	10,326,519.12	PUBLICADO
015	Oct 2018	26/02/2019	60.83 %	63.3 %	11,246,170.69	11,703,642.26	PUBLICADO
016	Nov 2018	26/02/2019	64.43 %	72.48 %	11,726,346.49	13,401,871.75	PUBLICADO
017	Dic 2018	26/02/2019	65.01 %	79.94 %	12,020,973.26	14,780,566.91	PUBLICADO
018	Ene 2019	26/02/2019	73.29 %	84.73 %	12,568,016.76	14,528,418.71	PUBLICADO
019	Feb 2019	25/03/2019	73.29 %	84.73 %	12,568,016.76	14,528,418.71	PUBLICADO
020	Mar 2019	29/04/2019	73.29 %	84.73 %	12,568,016.76	14,528,418.71	PUBLICADO
021	Abr 2019	28/05/2019	73.29 %	84.73 %	12,568,016.76	14,528,418.71	PUBLICADO
022	May 2019	26/06/2019	73.29 %	84.73 %	12,568,016.76	14,528,418.71	PUBLICADO

Consideraciones:

- La información es actualizada diariamente. Última actualización: 02/07/2019.
- Montos expresados en soles.
- Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente.
- La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Inverte.pe)
- La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos).
- La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR).
- El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera.
- La trazabilidad de la información de las Inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas
<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda por Código
Acceso a Operadores

Búsqueda por Código															
<input checked="" type="radio"/> Código SNIP		298853		<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Vista Resumen"/>									
<input type="radio"/> Código único de inversiones															
<table border="1"> <tr> <td>Banco de Inversiones</td> <td>Contrataciones</td> <td>Ejecución Financiera</td> <td>INFObras</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								Banco de Inversiones	Contrataciones	Ejecución Financiera	INFObras				
Banco de Inversiones	Contrataciones	Ejecución Financiera	INFObras												
Código SNIP	298853			Código INFObras	084966										
Descripción de la Obra	AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE EL ATILLO BAJO, CHAMOS, YARACACHI, LA PERLA, CERRO BLANCO, DOS QUEBRADAS, EL OASIS, LOS PINOS , 28 DE JULIO, LAS CURVAS DE SAN ANTONIO, LAS PIEDRITAS Y FORESTACION DE SAN ANTONIO DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA														
Dirección o referencia	VALLE MOQUEGUA														
Entidad que ejecuta	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA														
Residente	ALBERTO VALENTIN. QUILCA VILCA			Inicio de la Obra	16/11/2018										
Avances de Obra															
N°	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado								
			Real	Programado	Real	Programado									
001	Nov 2018	28/02/2019	1.37 %	1.28 %	24,040.37	22,435.23	PUBLICADO								
002	Dic 2018	28/02/2019	6.12 %	6.1 %	107,311.83	107,012.65	PUBLICADO								
003	Ene 2019	28/02/2019	26.42 %	23.28 %	463,484.05	408,344.35	PUBLICADO								
004	Feb 2019	25/03/2019	39.54 %	48.99 %	693,529.51	859,326.04	PUBLICADO								
005	Mar 2019	29/04/2019	53.37 %	57.22 %	936,167.91	1,003,648.5	PUBLICADO								
006	Abr 2019	28/05/2019	70.37 %	84.56 %	1,234,381.13	1,483,327.86	PUBLICADO								
007	May 2019	21/06/2019	84.74 %	97.14 %	1,486,375.19	1,703,927.26	PUBLICADO								

| **Consideraciones:** - La información es actualizada diariamente. Última actualización: 02/07/2019. - Montos expresados en soles. - Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente. - La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) - La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). - La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos). - La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR). - El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera. - La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial. | | | | | | | |

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas
<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda por Código
Acceso a Operadores

Búsqueda por Código											
<input checked="" type="radio"/> Código SNIP		89180		<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Vista Resumen"/>					
<input checked="" type="radio"/> Código único de inversiones											
<table border="1"> <tr> <td>Banco de Inversiones</td> <td>Contrataciones</td> <td>Ejecución Financiera</td> <td>INFObras</td> </tr> </table>								Banco de Inversiones	Contrataciones	Ejecución Financiera	INFObras
Banco de Inversiones	Contrataciones	Ejecución Financiera	INFObras								
Código SNIP	89180			Código INFObras	084963						
Descripción de la Obra	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA										
Dirección o referencia	Moquegua y Centros Poblados										
Entidad que ejecuta	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA										
Residente	VICTOR RAUL. REYES ANAYA			Inicio de la Obra	29/12/2018						
Avances de Obra											
N°	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado				
			Real	Programado	Real	Programado					
001	Dic 2018	04/03/2019	0.18 %	0.12 %	36,208.13	24,069.05	PUBLICADO				
002	Ene 2019	29/04/2019	1.63 %	1.55 %	385,564.3	367,128.68	PUBLICADO				
003	Feb 2019	29/04/2019	4.01 %	3.43 %	949,049.3	811,856.53	PUBLICADO				
004	Mar 2019	29/04/2019	8.3 %	4.84 %	1,964,695.99	1,145,350.48	PUBLICADO				
005	Abr 2019	28/05/2019	13.91 %	6.58 %	3,292,918.41	1,558,507.93	PUBLICADO				
006	May 2019	26/06/2019	18.75 %	8.53 %	4,436,781.01	2,018,996	PUBLICADO				
Consideraciones: <ul style="list-style-type: none"> La información es actualizada diariamente. Última actualización: 02/07/2019. Montos expresados en soles. Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente. La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos). La sección, INFObras extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR). El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la Información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera. La trazabilidad de la información de las Inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial. 											