



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

**PROYECTOS EJECUTADOS
MODALIDAD
EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA**

N°	SNIP	NOMBRE	UBICACIÓN Geografica	RESOLUCION ALCADIA	PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SEGÚN RESOLUCION	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA PROGRAM	SITUACION ACTUAL
1	212404 2220679	INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	VALLE	R. A. N° 278-2015-A/MPMN (31/03/2015)	5,113,334.10	02-nov-15	29-may-16	EJECUCIÓN
2	259598 2237040	MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTROS SUR, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS. ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELÉN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"	CERCADO	R. G. M. N° 031-2017-GM/MPMN 17/02/2017	4,044,942.79	14-jun-17	08-feb-18	EJECUCIÓN
3	2424981	REMODELACIÓN DE COLISEO, EN EL(LA) COLISEO MUNICIPAL MOQUEGUA C.P. SAN FRANCISCO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA".	SAN FRANCISCO	R. G. A. N° 180-2018-GA/MPMN	4,443,777.06	16-jul-18	31-dic-18	EJECUCIÓN
4	184834 2149655	MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	CUCHUMBAYA	R. G. M. N° 099-2018-GM/MPMN	3,193,565.87	15-may-17	31-ene-19	EJECUCIÓN
5	262909 2237373	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	SAN ANTONIO SAN FRANCISCO	R. G. M. N° 050-2019-GA/GM/MPMN 25/02/2019	489,601.80	25-mar-19	12-jun-19	EJECUCIÓN
6	271095 2239069	INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	SAN ANTONIO	R. G. M. N° 049-2019-GA/GM/MPMN 25/02/2019	1,030,859.73	18-mar-19	30-jun-19	EJECUCIÓN
7	197674 2150295	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	SAN ANTONIO	R. G. M. N° 055-2019-GA/GM/MPMN 05/03/2019	5,136,540.23	18-mar-19	13-sep-19	EJECUCIÓN

N°	SNIP	NOMBRE	UBICACIÓN Geográfica	RESOLUCION ALCADIA	PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SEGÚN RESOLUCION	INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA PROGRAM	SITUACION ACTUAL
8	215972 2236002	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	CHEN CHEN	R.A. N° 0295-2018-A/MPMN (22/10/2018)	12,665,401.67	11-mar-19	05-nov-19	EJECUCIÓN
9	339439 2301041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	CERCADO	R.A. N° 066-2019-A/MPMN (19/03/2019)	5,484,412.70	08-abr-19	04-nov-19	EJECUCIÓN
10								

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas

• [Búsqueda por Código](#)

[Acceso a Operadores](#)

Búsqueda por Código

 Código SNIP

212404

 Código único de inversiones

Banco de Inversiones

Contrataciones

Ejecución Financiera

INFObras

Código SNIP	212404	Código INFObras	045747
Descripción de la Obra	Instalación Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua		
Dirección o referencia	COMISION DE REGANTES SANTA ROSA - SECTOR YARAVICO		
Entidad que ejecuta	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		
Residente	JACINTO LUCAS. HERRERA FLORES	Inicio de la Obra	02/11/2015

Avances de Obra							
N°	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado
			Real	Programado	Real	Programado	
001	Nov 2015	12/12/2015	1.37 %	3.57 %	82,847.37	215,272.02	PUBLICADO
002	Dic 2015	24/02/2016	3.37 %	16.99 %	202,914.99	1,024,510.36	PUBLICADO
003	Ene 2016	26/02/2016	3.37 %	16.99 %	202,914.99	1,024,510.36	PUBLICADO
004	Feb 2016	24/03/2016	3.37 %	16.99 %	202,914.99	1,024,510.36	PUBLICADO
005	Mar 2016	12/04/2016	3.37 %	16.99 %	202,914.99	1,024,510.36	PUBLICADO
006	Abr 2016	18/05/2016	2.87 %	2.87 %	173,208.99	173,208.99	PUBLICADO
007	May 2016	14/06/2016	2.87 %	2.87 %	173,208.99	173,208.99	PUBLICADO
008	Jun 2016	14/07/2016	2.87 %	2.87 %	173,208.99	173,208.99	PUBLICADO
009	Jul 2016	23/08/2016	2.87 %	2.87 %	173,208.99	173,208.99	PUBLICADO
010	Ago 2016	28/09/2016	2.87 %	2.87 %	173,208.99	173,208.99	PUBLICADO
011	Set 2016	03/11/2016	2.87 %	2.87 %	173,208.99	173,208.99	PUBLICADO
012	Oct 2016	29/11/2016	2.87 %	2.87 %	173,208.99	173,208.99	PUBLICADO
013	Nov 2016	05/05/2017	2.87 %	2.87 %	173,208.99	173,208.99	PUBLICADO
014	Dic 2016	05/05/2017	2.87 %	2.87 %	173,208.99	173,208.99	PUBLICADO
015	Ene 2017	05/05/2017	2.87 %	2.87 %	173,208.99	173,208.99	PUBLICADO
016	Oct 2018	25/03/2019	75.59 %	75.6 %	7,715,009.63	7,715,735.51	PUBLICADO
017	Nov 2018	25/03/2019	80.08 %	90.3 %	8,171,503.92	9,215,735.51	PUBLICADO
018	Dic 2018	25/03/2019	83.37 %	100 %	8,508,951.35	10,205,847.18	PUBLICADO
019	Ene 2019	25/03/2019	83.37 %	100 %	8,508,951.35	10,205,847.18	PUBLICADO
020	Feb 2019	25/03/2019	84.27 %	100 %	8,600,425.61	10,205,847.18	PUBLICADO
021	Mar 2019	30/04/2019	85.18 %	91.18 %	8,693,517.04	9,305,847.18	PUBLICADO
022	Abr 2019	29/05/2019	86.44 %	95.1 %	8,821,461.72	9,705,847.18	PUBLICADO
023	May 2019	04/07/2019	87.56 %	97.55 %	8,936,555	9,995,847.18	PUBLICADO

Consideraciones:

- La información es actualizada diariamente. Última actualización: 03/07/2019.
- Montos expresados en soles.
- Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente.
- La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
- La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos).
- La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR).
- El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera.
- La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas
<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda por Código
Acceso a Operadores

Búsqueda por Código							
<input checked="" type="radio"/> Código SNIP		259598		<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Vista Resumen"/>	
<input checked="" type="radio"/> Código único de inversiones							
<input type="button" value="Banco de Inversiones"/> <input type="button" value="Contrataciones"/> <input type="button" value="Ejecución Financiera"/> <input type="button" value="INFObras"/>							
Código SNIP	259598			Código INFObras	075857		
Descripción de la Obra	MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO MOQUEGUA,, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA						
Dirección o referencia	ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA						
Entidad que ejecuta	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA						
Residente	ELAR SANTIAGO. HERRERA FLORES			Inicio de la Obra	14/06/2017		
Avances de Obra							
N°	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado
			Real	Programado	Real	Programado	
001	Ago 2018	02/04/2019	51.32 %	51.32 %	1,886,924.8	1,886,924.8	PUBLICADO
002	Set 2018	02/04/2019	55.27 %	55.27 %	2,032,320.05	2,032,320.05	PUBLICADO
003	Oct 2018	02/04/2019	62.08 %	62.08 %	2,658,551.92	2,658,551.92	PUBLICADO
004	Nov 2018	02/04/2019	79.85 %	79.85 %	3,419,370.12	3,419,370.12	PUBLICADO
005	Dic 2018	02/04/2019	83.8 %	83.8 %	3,588,806.99	3,588,806.99	PUBLICADO
006	Ene 2019	04/04/2019	83.8 %	83.8 %	3,588,806.99	3,588,806.99	PUBLICADO
007	Feb 2019	02/05/2019	78.54 %	84.3 %	3,363,331.98	3,610,167.19	PUBLICADO
008	Mar 2019	02/05/2019	82.6 %	85.38 %	3,537,478.35	3,656,377.51	PUBLICADO
009	Abr 2019	29/05/2019	83.04 %	93.44 %	4,086,075.58	4,597,996.18	PUBLICADO
010	Máy 2019	28/06/2019	80.43 %	100 %	3,957,650.8	4,920,820.31	PUBLICADO
Consideraciones:							
<ul style="list-style-type: none"> La información es actualizada diariamente. Última actualización 02/07/2019 Montos expresados en soles. Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente. La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos). La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR). El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera. La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial. 							

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas
<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda por Código
Acceso a Operadores

Búsqueda por Código															
<input type="radio"/>	Código SNIP	2424981	<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Vista Resumen"/>										
<input checked="" type="radio"/>	Código único de inversiones														
<table border="1"> <tr> <td>Banco de Inversiones</td> <td>Contrataciones</td> <td>Ejecución Financiera</td> <td>INFObras</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								Banco de Inversiones	Contrataciones	Ejecución Financiera	INFObras				
Banco de Inversiones	Contrataciones	Ejecución Financiera	INFObras												
Código SNIP	2424981		Código INFObras	088841											
Descripción de la Obra	REMODELACIÓN DE COLISEO; EN EL(LA) COLISEO MUNICIPAL MOQUEGUA C.P. SAN FRANCISCO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA														
Dirección o referencia	CALLE N° 01														
Entidad que ejecuta	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA														
Residente	BERTHA, CUADROS PACCI		Inicio de la Obra	16/07/2018											
Avances de Obra															
N°	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado								
			Real	Programado	Real	Programado									
001	Jul 2018	18/09/2018	0.61 %	0.47 %	22,335.17	17,344.56	PUBLICADO								
002	Ago 2018	18/09/2018	3.33 %	3.17 %	121,913.24	115,799.46	PUBLICADO								
003	Set 2018	29/11/2018	6.75 %	15.19 %	246,854.16	591,998.7	PUBLICADO								
004	Oct 2018	29/11/2018	12.6 %	55.96 %	460,728.04	2,046,865.77	PUBLICADO								
005	Nov 2018	27/02/2019	20.51 %	89.19 %	750,088.37	3,262,106.58	PUBLICADO								
006	Dic 2018	27/02/2019	34.44 %	100 %	1,259,616.87	3,657,429.67	PUBLICADO								
007	Ene 2019	27/02/2019	36.16 %	66.51 %	1,322,438.43	2,432,537.96	PUBLICADO								
008	Feb 2019	25/03/2019	43.64 %	89.28 %	1,596,140.67	3,265,324.86	PUBLICADO								
009	Mar 2019	30/04/2019	47.69 %	99.34 %	1,744,294.18	3,633,473.38	PUBLICADO								
010	Abr 2019	29/05/2019	55.51 %	55.69 %	2,137,337	2,144,294.17	PUBLICADO								
011	May 2019	28/06/2019	59.62 %	79.86 %	2,295,466.41	3,074,749.27	PUBLICADO								

Consideraciones:

- La información es actualizada diariamente. Última actualización 02/07/2019.
- Montos expresados en soles.
- Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente.
- La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)
- La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos).
- La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR).
- El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera.
- La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas
<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda por Código
Acceso a Operadores

Búsqueda por Código							
<input checked="" type="radio"/> Código SNIP		184834		<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Vista Resumen"/>	
<input type="radio"/> Código único de Inversiones							
Banco de Inversiones		Contrataciones		Ejecución Financiera		INFObras	
Código SNIP	184834			Código INFObras	075861		
Descripción de la Obra	MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA						
Dirección o referencia	ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA S/N						
Entidad que ejecuta	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA						
Residente	RICHARD EDGAR. ZEGARRA COAGUILA			Inicio de la Obra	15/05/2017		
Avances de Obra							
N°	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado
			Real	Programado	Real	Programado	
001	Ago 2018	10/05/2019	40.2 %	68.31 %	1,194,479.34	2,029,739.93	PUBLICADO
002	Set 2018	10/05/2019	43.99 %	80.07 %	1,307,177.31	2,378,939.94	PUBLICADO
003	Oct 2018	10/05/2019	49.55 %	91.84 %	1,472,261.31	2,728,939.94	PUBLICADO
004	Nov 2018	10/05/2019	63.03 %	66.12 %	2,049,325.42	2,149,737.15	PUBLICADO
005	Dic 2018	10/05/2019	73.29 %	81.69 %	2,382,999.88	2,665,991.63	PUBLICADO
006	Ene 2019	10/05/2019	73.29 %	81.69 %	2,382,999.88	2,665,991.63	PUBLICADO
007	Feb 2019	10/05/2019	73.29 %	81.69 %	2,382,999.88	2,665,991.63	PUBLICADO
008	Mar 2019	10/05/2019	73.29 %	81.69 %	2,382,999.88	2,665,991.63	PUBLICADO
009	Abr 2019	31/05/2019	73.47 %	73.47 %	2,388,806.4	2,388,806.4	PUBLICADO
010	May 2019	28/06/2019	74.83 %	77.56 %	2,433,004.42	2,521,693.93	PUBLICADO
Consideraciones:							
<ul style="list-style-type: none"> La información es actualizada diariamente. Última actualización: 02/07/2019. Montos expresados en soles. Cualquier modificación realizada durante el día en [nt formatos, se visualizará en este módulo el día siguiente. La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos). La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR). El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera. La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial. 							

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas
<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda por Código
Acceso a Operadores

Búsqueda por Código															
<input checked="" type="radio"/>	Código SNIP	262909	<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Vista Resumen"/>										
<input type="radio"/>	Código único de inversiones														
<table border="1"> <tr> <td>Banco de Inversiones</td> <td>Contrataciones</td> <td>Ejecución Financiera</td> <td>INFObras</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								Banco de Inversiones	Contrataciones	Ejecución Financiera	INFObras				
Banco de Inversiones	Contrataciones	Ejecución Financiera	INFObras												
Código SNIP	262909	Código INFObras	102759												
Descripción de la Obra	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA														
Dirección o referencia	ASOCIACIONES VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE FATIMA														
Entidad que ejecuta															
Residente	OLFER BENITO, RAMOS ROJAS	Inicio de la Obra	25/03/2019												
Avances de Obra															
N°	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado								
			Real	Programado	Real	Programado									
001	Mar 2019	30/04/2019	3.3 %	16.79 %	13,241.73	67,384.87	PUBLICADO								
002	Abr 2019	29/05/2019	10.62 %	52.98 %	42,611.54	212,622.47	PUBLICADO								
003	May 2019	28/06/2019	26.43 %	98.15 %	106,071.03	393,918.26	PUBLICADO								

Consideraciones:

- La información es actualizada diariamente. Última actualización: 02/07/2019.
- Montos expresados en soles.
- Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente.
- La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Imterte,pe)
- La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- La sección, Ejecución Financiera extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos).
- La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR).
- El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera
- La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas
<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda por Código
Acceso a Operadores

Búsqueda por Código							
<input checked="" type="radio"/> Código SNIP		271095		<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Vista Resumen"/>	
<input checked="" type="radio"/> Código único de Inversiones							
Banco de Inversiones		Contrataciones		Ejecución Financiera		INFObras	
Código SNIP	271095			Código INFObras	102760		
Descripción de la Obra	INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA						
Dirección o referencia	ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO						
Entidad que ejecuta							
Residente	MARIO. CHAMBILLA COLQUE			Inicio de la Obra	18/03/2019		
Avances de Obra							
Nº	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado
			Real	Programado	Real	Programado	
001	Mar 2019	06/05/2019	3.61 %	8.64 %	30,524.17	72,972.75	PUBLICADO
002	Abr 2019	29/05/2019	20.85 %	36.72 %	176,163.08	310,290.48	PUBLICADO
003	May 2019	28/06/2019	43.61 %	77.55 %	368,517.45	655,230.17	PUBLICADO
Consideraciones:							
<ul style="list-style-type: none"> La información es actualizada diariamente. Última actualización: 02/07/2019. Montos expresados en soles. Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente. La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Inverte.pe) La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos). La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR). El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial 							

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas
<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda por Código
Acceso a Operadores

Búsqueda por Código							
<input type="radio"/> Código SNP		197674		<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Vista Resumen"/>	
<input checked="" type="radio"/> Código unico de inversiones							
Banco de Inversiones		Contrataciones		Ejecución Financiera		INFObras	
Código SNP	197674			Código INFObras	066973		
Descripción de la Obra	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAÍSO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA						
Dirección o referencia	AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS						
Entidad que ejecuta	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA						
Residente	LILIANA LIZETH. GUILLEN ALVARADO			Inicio de la Obra	18/03/2019		
Avances de Obra							
N°	Período	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado
			Real	Programado	Real	Programado	
001	Mar 2019	04/07/2019	0.66 %	0.6 %	28,239.18	25,420	PUBLICADO
002	Abr 2019	04/07/2019	1.87 %	3.06 %	79,017.63	128,980.56	PUBLICADO
003	May 2019	04/07/2019	5.01 %	21.7 %	211,298.28	914,418.88	PUBLICADO

Consideraciones:

- La información es actualizada diariamente, Última actualización: 03/07/2019.
- Montos expresados en soles.
- Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente.
- La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Inverte.pe)
- La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
- La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos).
- La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infoobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR).
- El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera.
- La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas
<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda por Código
Acceso a Operadores

Búsqueda por Código															
<input checked="" type="radio"/>	Código SNIP	215972	<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Vista Resumen"/>										
<input type="radio"/>	Código único de inversiones														
<table border="1"> <tr> <td>Banco de Inversiones</td> <td>Contrataciones</td> <td>Ejecución Financiera</td> <td>INFObras</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								Banco de Inversiones	Contrataciones	Ejecución Financiera	INFObras				
Banco de Inversiones	Contrataciones	Ejecución Financiera	INFObras												
Código SNIP	215972	Código INFObras	102465												
Descripción de la Obra	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA														
Dirección o referencia	ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN														
Entidad que ejecuta	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA														
Residente	RODOLFO FERNANDO, SANCHEZ AVERANGA	Inicio de la Obra	11/03/2019												
Avances de Obra															
N°	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado								
			Real	Programado	Real	Programado									
001	Mar 2019	07/05/2019	0.75 %	10.43 %	76,881.51	1,072,515.01	PUBLICADO								
002	Abr 2019	29/05/2019	3.77 %	7.16 %	388,125.84	736,261.5	PUBLICADO								
003	May 2019	28/06/2019	10.8 %	14.08 %	1,110,188.17	1,447,843.85	PUBLICADO								

Consideraciones:

- La información es actualizada diariamente. Última actualización: 03/07/2019.
- Montos expresados en soles.
- Cualquier modificación realizada durante el día en los formularios, se visualizará en este módulo al día siguiente.
- La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)
- La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos).
- La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CGR).
- El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera.
- La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CGR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Consultas
<ul style="list-style-type: none"> Búsqueda por Código
Acceso a Operadores

Búsqueda por Código							
<input checked="" type="radio"/> Código SNIP		339439		<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Vista Resumen"/>	
<input checked="" type="radio"/> Código Único de Inversiones							
<input type="button" value="Banco de Inversiones"/>		<input type="button" value="Contrataciones"/>		<input type="button" value="Ejecución Financiera"/>		<input type="button" value="INFObras"/>	
Código SNIP	339439			Código INFObras	102385		
Descripción de la Obra	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA						
Dirección o referencia	CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA						
Entidad que ejecuta							
Residente	LUIS SANDRO. MEDINA CHAVEZ			Inicio de la Obra	08/04/2019		
Avances de Obra							
Nº	Periodo	Fecha	Avance Físico Acumulado		Avance Valorizado Acumulado		Estado
			Real	Programado	Real	Programado	
001	Abr 2019	29/05/2019	1.34 %	7.42 %	65,997.74	364,256.4	PUBLICADO
002	May 2019	28/06/2019	3.5 %	12.64 %	171,544.81	620,331.53	PUBLICADO

Consideraciones:

- La información es actualizada diariamente. Última actualización: 02/07/2019.
- Montos expresados en soles.
- Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente.
- La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Inytrr.pe)
- La sección, Contrataciones, extrae información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos).
- La sección, INFObras, extrae información del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) operado por la Contraloría General de la República (CCR)
- El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la información de las secciones Banco de Proyectos y Ejecución Financiera.
- La trazabilidad de la información de las inversiones en las bases de datos del MEF, OSCE y CCR está en proceso. Por ello, la información de las secciones Contrataciones e INFObras es referencial.