



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 238-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 21 de octubre de 2022

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 132-2020-GM-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 057-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 087-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 189-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 042-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 102-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 152-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 166-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 183-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 212-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 178-2022-JGHB-RIOARR/SOP/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 11399-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 0088-2022-WPC-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 3881-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 110-2022-RUCG-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 636-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 1474-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 1319-2022-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 08 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IOARR) denominada: **"REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2486282;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: *"Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los*

AEZU/GIP/MPMN
IRFE/AL-GIP/MPMN
C.c.
A
GM
GAI
GPP
SOP
OSLO
SGPIS-STPAD
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 238-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 21 de octubre de 2022

trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. **Artículo 2.-** Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA";



Que, la **Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN**, del 25 de marzo 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve "desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 132-2020-GM-A/MPMN, de fecha 27 de Julio de 2020, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el expediente técnico presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversión – Gerencia de Infraestructura Pública, correspondiente a la Inversión de Optimización de ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición (IO.ARR), denominada: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con código único de inversiones 2486282; y con las siguientes características: Fuente de financiamiento: Recursos Determinados; Presupuesto: S/. 9'970,995.06 soles; Plazo de Ejecución: 210 días calendario; Modalidad de ejecución: Ejecución Presupuestaria Directa. (...)"



Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 057-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 19 de marzo de 2021, se dispuso "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO.ARR) denominada: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2486282; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION	: REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial	: S/. 9'970,995.06
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 2'395,598.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 12'366,593.24
Plazo de Ejecución	: 210 días calendario";



Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 087-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 27 de mayo de 2021, se dispuso "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Partidas No Ejecutadas y Menores Metrados, y Ampliación de Plazo N° 01 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO.ARR) denominada: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2486282; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION	: REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial	: S/. 9'970,995.06
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 2'395,598.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 4'991,701.08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 17'358,294.32
Plazo de Ejecución Inicial	: 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)
Ampliación de Plazo N° 01	: 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)";



Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 189-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 08 de noviembre de 2021, se dispuso "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el



MEZU/GIP-MPMN
IRFE/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GM
GPP
SOP
OSLO
SGPBS-STPAD
OHE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 238-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 21 de octubre de 2022

Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 02 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO.ARR) denominada: **"REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2486282; (...) modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION : REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

Expediente Técnico Inicial : S/. 9'970,995,06

Elaboración de Expediente técnico : S/. 88,044,11

Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 9'882,950,95

Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 2'395,598,18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)

Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 4'991,701,08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Modificación Presupuestal N° 03 : S/. 2'465,982,18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Presupuesto Total Actualizado : S/. 19'824,276,50

Plazo de Ejecución Inicial : 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)

Ampliación de Plazo N° 01 : 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)

Ampliación de Plazo N° 02 : 104 días calendario (del 01/11/2021 al 12/02/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 042-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 17 de febrero de 2022, se dispuso: **"ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO.ARR) denominada: **"REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2486282; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION : REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

Expediente Técnico Inicial : S/. 9'970,995,06

Elaboración de Expediente técnico : S/. 88,044,11

Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 9'882,950,95

Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 2'395,598,18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)

Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 4'991,701,08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Modificación Presupuestal N° 03 : S/. 2'465,982,18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Presupuesto Total Actualizado : S/. 19'824,276,50

Plazo de Ejecución Inicial : 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)

Ampliación de Plazo N° 01 : 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)

Ampliación de Plazo N° 02 : 104 días calendario (del 01/11/2021 al 12/02/2022)

Ampliación de Plazo N° 03 : 75 días calendario (del 13/02/2022 al 28/04/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 102-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 29 de abril de 2022, se dispuso: **"ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 04 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO.ARR) denominada: **"REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2486282; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION : REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO,

MEZU/GIP/MPMN
IRFE/AL-GIP/MPMN
Cc
A
GM
GAI
GPP
SOP
OSLO
SGPBS-SUPAD
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 238-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 21 de octubre de 2022

AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV. LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial : S/. 9'970,995,06
Elaboración de Expediente técnico : S/. 88,044.11
Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 9'882,950,95
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 2'395,598.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 4'991,701.08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Modificación Presupuestal N° 03 : S/. 2'465,982.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Presupuesto Total Actualizado : S/. 19'824,276,50
Plazo de Ejecución Inicial : 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)
Ampliación de Plazo N° 01 : 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)
Ampliación de Plazo N° 02 : 104 días calendario (del 01/11/2021 al 12/02/2022)
Ampliación de Plazo N° 03 : 75 días calendario (del 13/02/2022 al 28/04/2022)
Ampliación de Plazo N° 04 : 75 días calendario (del 29/04/2022 al 12/07/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 152-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 06 de julio de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 04 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO-ARR) denominada: "**REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV. LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2486282; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION : REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV. LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial : S/. 9'970,995,06
Elaboración de Expediente técnico : S/. 88,044.11
Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 9'882,950,95
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 2'395,598.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 4'991,701.08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Modificación Presupuestal N° 03 : S/. 2'465,982.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Modificación Presupuestal N° 04 : S/. 0.00 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Presupuesto Total Actualizado : S/. 19'824,276,50
Plazo de Ejecución Inicial : 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)
Ampliación de Plazo N° 01 : 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)
Ampliación de Plazo N° 02 : 104 días calendario (del 01/11/2021 al 12/02/2022)
Ampliación de Plazo N° 03 : 75 días calendario (del 13/02/2022 al 28/04/2022)
Ampliación de Plazo N° 04 : 75 días calendario (del 29/04/2022 al 12/07/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 166-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 22 de julio de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 05 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IO-ARR) denominada: "**REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV. LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2486282; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION : REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV. LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial : S/. 9'970,995,06

AEZU/GIP-MPMN
JRF/E/AL-GIP-MPMN
Cc: A
GM
GM
GPP
SOP
OSLO
SGPBS-SIPAD
OTIE.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 238-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 21 de octubre de 2022

INVERSION : REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282

: Ejecución Presupuestaria Directa

Modalidad de Ejecución : S/. 9'970,995,06

Expediente Técnico Inicial : S/ 88,044,11

Elaboración de Expediente Técnico : S/ 9'882,950,95

Presupuesto Ejecución de Obra : S/ 2'395,598,18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)

Modificación Presupuestal N° 01 : S/ 4'991,701,08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Modificación Presupuestal N° 02 : S/ 2'465,982,18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Modificación Presupuestal N° 03 : S/ 0,00 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)

Modificación Presupuestal N° 04 : S/ 19'824,276,50

Presupuesto Total Actualizado : 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)

Plazo de Ejecución Inicial : 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)

Ampliación de Plazo N° 01 : 104 días calendario (del 01/11/2021 al 12/02/2022)

Ampliación de Plazo N° 02 : 75 días calendario (del 13/02/2022 al 28/04/2022)


Ampliación de Plazo N° 03 : 75 días calendario (del 29/04/2022 al 12/07/2022)

Ampliación de Plazo N° 04 : 26 días calendario (del 13/07/2022 al 07/08/2022)

Ampliación de Plazo N° 05 : 42 días calendario (del 08/08/2022 al 18/09/2022)

Ampliación de Plazo N° 06 : 27 días calendario (del 19/09/2022 al 15/10/2022);

Ampliación de Plazo N° 07 :



Que, mediante INFORME N° 178-2022-JGHB-RIOARR/SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 13 de octubre de 2022, el Ing. Javier G. Herrera Berolatti – Residente de Obra, remite el expediente de Ampliación de Plazo N° 08, al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IOARR) denominada: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2486282, siendo remitido a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 11399-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, y esta a su vez derivada a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 0088-2022-WPC-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 14 de octubre de 2022, el Ing. William Polo Contreras – Inspector de Obra, concluye: "Se realizó con la revisión del Expediente de Ampliación de Plazo N° 08, de la IOARR: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA". (...); Tras verificar el sustento que genera dicha Ampliación de Plazo N° 08 y que cumple con lo indicado en la "Directiva para la Ejecución de la Inversión Pública en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto" aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 004-2020-A/MPMN, se emite Opinión Favorable como trámite para su Aprobación bajo el siguiente detalle:

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08.

MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN	DÍAS SOLICITADOS	Inicio	Culminación
Demora por desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros	45	16 de octubre del 2022	9 de diciembre del 2022
Ejecución de partidas o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o documento equivalente aprobado	10		
TOTAL DÍAS PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 08	55		

(...); siendo trasladado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 3881-2022-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 110-2022-RTCG-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, de fecha 17 de octubre de 2022, la Ing. Rocío Tatiana Colana Gámez – Especialista en Inversión Pública, concluye: "(...) 3.5. Se recomienda continuar con lo solicitado por el Residente e Inspector de Obra, respecto a la continuidad de los procedimientos administrativos para la aprobación de las modificaciones de la inversión en Fase de Ejecución.", siendo ratificado y remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 636-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN;

MEZU/GIP-MPMN
IRFE/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GM
GPP
SOP
OSLO
SGPBS-STPAD
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 238-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 21 de octubre de 2022

Que, mediante INFORME N° 1474-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 18 de octubre de 2022, el CPC. Wilber F. Cealli Vilca – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión presupuestal, indicando: "Visto, los actuados, opiniones técnicas favorables y considerandos, esta Sub Gerencia precisa que se debe continuar con el trámite de aprobación vía Acto Resolutivo del Expediente de Modificación en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N°08 de la IOARR: "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV. LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" con CUI 2486282, SIN Incremento Presupuestal; según detalle:

Plazo Inicial (RGM N° 132-2020-GM-A/MPMN)	: 210 Días Calendario
Ampliación N° 01 (RGIP N° 087-2021-GIP/GM/MPMN)	: 140 Días Calendario
Ampliación N° 02 (RGIP N° 189-2021-GIP/GM/MPMN)	: 104 Días Calendario
Ampliación N° 03 (RGIP N° 042-2022-GIP/GM/MPMN)	: 75 Días Calendario
Ampliación N° 04 (RGIP N° 102-2022-GIP/GM/MPMN)	: 75 Días Calendario
Ampliación N° 05 (RGIP N° 166-2022-GIP/GM/MPMN)	: 26 Días Calendario
Ampliación N° 06 (RGIP N° 183-2022-GIP/GM/MPMN)	: 42 Días Calendario
Ampliación N° 07 (RGIP N° 212-2022-GIP/GM/MPMN)	: 27 Días Calendario
Ampliación de Plazo N°08 (Solicitado)	: 55 Días Calendario
Total Plazo de Ejecución	: 754 Días Calendario (...)

Que, mediante INFORME LEGAL N° 1319-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha 21 de octubre de 2022, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, indicando: "Por las causales antes descritas y teniendo en consideración la necesidad de cumplir con las metas física programadas en el IOARR, se recomienda APROBAR vía acto resolutivo la presente ampliación de plazo de ejecución N° 08, por una cantidad total de 55 días calendario, contabilizados desde el 16 de Octubre del 2022 hasta el 09 de Diciembre del 2022.

En consecuencia, esta Gerencia de Asesoría Jurídica, es de OPINIÓN PROCEDENTE; Aprobar mediante Acto Resolutivo el Expediente de Ampliación de Plazo N° 08 del IOARR: "REPARACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMÓN BOLÍVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV. LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", CON CUI 2486282, sin incremento presupuestal, con eficacia anticipada al 16.10.2022 según el siguiente detalle:

Plazo de ejecución Inicial (RGM N° 132-2020-GM/A/MPMN)	: 210 días calendario
Ampliación de Plazo N° 01 (RGIP N° 087-2021-GIP/GM/MPMN)	: 140 días calendario
Ampliación de Plazo N° 02 (RGIP N° 0189-2021-GIP/GM/MPMN)	: 104 días calendario
Ampliación de Plazo N° 03 (RGIP N° 042-2022-GIP/GM/MPMN)	: 75 días calendario
Ampliación de Plazo N° 04 (RGIP N° 102-2022-GIP/GM/MPMN)	: 75 días calendario
Ampliación de Plazo N° 05 (RGIP N° 166-2022-GIP/GM/MPMN)	: 26 días calendario
Ampliación de Plazo N° 06 (RGIP N° 183-2022-GIP/GM/MPMN)	: 42 días calendario
Ampliación de Plazo N° 07 (RGIP N° 212-2022-GIP/GM/MPMN)	: 27 días calendario
Ampliación de Plazo N° 08 (solicitado)	: 55 días calendario
Plazo Total de Ejecución	: 754 días calendario

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF se aprueban el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, establece: "Artículo 17. Fase de Ejecución (...), 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas", siendo que el registro se realiza una vez aprobada la modificación en fase de ejecución vía acto resolutivo de esta gerencia, implícitamente requiere una conducta diligente y oportuna para la solicitud, máxime si se considera que dicha modificación implica la opinión previa favorable de diversos órganos competentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: "ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ZIRENA URÍA en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022";

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

AEZU/GIP/MPMN
IRFE/AL-GIP/MPMN
Cc. A
GM
GM
GPP
SOP
OSLO
SGPIS-SIPAD
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 238-2022-GIP/GM/MIPMN

Moquegua, 21 de octubre de 2022

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MIPMN;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo

N° 08 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IOARR) denominada: **"REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2486282; cuyo expediente cuenta con veintiocho (28) folios sueltos, y uno (01) file a: ciento noventa y cinco (95) folios con un (01) CD; que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION	: REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial	: S/. 9'970,995.06
Elaboración de Expediente técnico	: S/ 88,044.11
Presupuesto Ejecución de Obra	: S/. 9'882,950.95
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 2'395,598.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 4'991,701.08 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Modificación Presupuestal N° 03	: S/. 2'465,982.18 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Modificación Presupuestal N° 04	: S/. 0.00 (Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios y Deductivos por Partidas No Ejecutadas, Menores Metrados)
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 19'824,276.50
Plazo de Ejecución Inicial	: 210 días calendario (del 16/11/2020 al 13/06/2021)
Ampliación de Plazo N° 01	: 140 días calendario (del 14/06/2021 al 31/10/2021)
Ampliación de Plazo N° 02	: 104 días calendario (del 01/11/2021 al 12/02/2022)
Ampliación de Plazo N° 03	: 75 días calendario (del 13/02/2022 al 28/04/2022)
Ampliación de Plazo N° 04	: 75 días calendario (del 29/04/2022 al 12/07/2022)
Ampliación de Plazo N° 05	: 26 días calendario (del 13/07/2022 al 07/08/2022)
Ampliación de Plazo N° 06	: 42 días calendario (del 08/08/2022 al 18/09/2022)
Ampliación de Plazo N° 07	: 27 días calendario (del 19/09/2022 al 15/10/2022)
Ampliación de Plazo N° 08	: 55 días calendario (del 16/10/2022 al 09/12/2022)

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución del Expediente de Ampliación de Plazo N° 08 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IOARR) denominada: **"REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2486282; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; asimismo los coejecutores deberán velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social que remita una copia de la resolución a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario para que determine las responsabilidades que tuvieron lugar por la tramitación extemporánea del Expediente de Ampliación de Plazo N° 08 al Expediente Técnico de la Inversión de Rehabilitación (IOARR) denominada: **"REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 238-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 21 de octubre de 2022

NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2486282; concordancia con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01;

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2", así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Plancamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO SEPTIMO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

ARO. ALFREDO ELIAS ZIRENA URIA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

