



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

Nº 01065 - 2012-A/MPMN
Moquegua, 15 OCT. 2012

VISTOS.-LA RESOLUCION DE ALCALDIA N°00462-2010-A/MUNIMOQ, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00550-2011-A/MPMN; RESOLUCION DE ALCALDIA N°0092-A7MPMN; INFORME N°082-2012-AAT-RO-SOP-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 7128-SOP-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 6193-2012-SOP-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 7059-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 4518-2012-OSLO-MPMN; INFORME N° 090-2012-CEHCH-IO-ASO-OSLO-MPMN; PROVEIDO N°3208-12-ASO-OSLO-MPMN; INFORME N°1093-2012-OPMR-ASO-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N°4664-2012-OSLO-MPMN; INFORME N°2077-2012-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N°20232-GM-MPMN; INFORME N°1139-SGPH-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N°3326-2012-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N°931-2012-GAJ-GM-A-MPMN; INFORME N° 0193-2012-ROPL-ED-SGEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N°5536-2012-SEI-MPMN; INFORME N°2007-2012-SEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 1829-12-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 7648-2012-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 3994-2012-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 01288-12-SPI-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 012-2012-BMQG-SPI-GPP-MPMN; PROVEIDO N° 1288-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 886-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; INFORME N°2049-2012-GPP-GM-MPMN; SOBRE AMPLIACION DE PLAZO N° 03 DEL PROYECTO CON CODIGO SNIP N° 112874 "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESCARGA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA V DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00462-2010-A/MUNIMOQ, de fecha 16 de Junio del 2010, Se Resuelve: Aprobar el Expediente Técnico: "Instalación del Sistema de Descarga del Alcantarillado de la Zona V del Centro Poblado San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con un presupuesto que asciende a S/. 248,010.29 Nuevos Soles, con un plazo de 75 Días Calendarios, bajo la modalidad de Administración Directa.

Que, con Resolución de Alcaldía N° 00550-2011-A/MPMN, de fecha 25 de Agosto del 2011, Se Resuelve: Aprobar la Ampliación de Plazo y Presupuestal N° 01 del PIP 112874 "Instalación del Sistema de Descarga de Alcantarillado de la Zona V de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con un presupuesto que asciende a S/. 169,584.04 Nuevos Soles, con un plazo de 90 Días Calendario, bajo la modalidad de Administración Directa.

Que, con Resolución de Alcaldía N° 00092-2012-A/MPMN de fecha 09 de Febrero del 2012, Se Resuelve: Aprobar, la Ampliación Presupuestal N° 02 del Proyecto con Código SNIP N° 112874 "Instalación del Sistema de Descarga de Alcantarillado de la Zona V de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con un monto ascendente a S/. 71,980.37 SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 37/100 NUEVOS SOLES y asimismo se Aprueba la Ampliación de Plazo N° 02, con 145 días calendario de ejecución.

Que, mediante Informe N° 082-2012-AAT-RO-SOP-GIP-GM-MPMN; el Ing. Alonso José Agüero Taipe, Residente de Obra, informa al Sub Gerente de Obras Publicas que remite a su Despacho, el informe de Ampliación de Plazo N.º03, previa autorización del Gobierno Regional y opinión favorable de la EPS Moquegua, para realizar el empalme a la Red del PTAR, contrayendo 01 Buzón y colocación de 41 mts., de tubería PVC 200 mm., en la Obra "Instalación del Sistema de Descarga de Alcantarillado de la Zona V de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua".

Que, con Informe N° 090-2012-CEHCH-IO-ASO-OSLO-MPMN de fecha 19 de Julio del 2012, el Ing. Carlos E. Huapaya Chumpitaz, Inspector de Obra, informa al Encargado del Área de Supervisión de Obras, que remite la conformidad referente a la Ampliación de Plazo N° 03, de 131 días calendario de la Obra "Instalación del Sistema de Descarga de Alcantarillado de la Zona V de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" de acuerdo al siguiente detalle:

Table with 5 columns: Item, OBSERVACIONES, Inicio, fin, Total Días. Row 1: Inicio - ejecución, 05/07/2010, 09/08/2010, 36. Row 2: Ira paralización problemas terrenos privados, 10/08/2010, 15/09/2011, 402.



3	1er reinicio - ejecución	16/09/2011	30/11/2011	76
4	2da paralización problemas terrenos privados.	01/12/2011	05/02/2012	67
5	2do reinicio - ejecución	06/02/2012	30/04/2012	85
6	3ra paralización para coordinaciones EPS- Región	01/05/2012	23/07/2012	84
7	3er reinicio - ejecución	24/07/2012	31/07/2012	8
Total días transcurridos				758
Plazo programado Exp. Tec.				75
Ampliación de Plazo N° 01 aprobado				407
Ampliación de Plazo N° 02				145
Total días Ampliación solicitada				131

Que, con Informe N° 2077-2012-OSLO-GM-MPMN, de fecha 24 de Julio del 2012, el Ing. Felipe Vizcarra Huacan, Jefe de la Oficina de supervisión y Liquidación de Obra, informa al Gerente Municipal, que remite a su Despacho el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 de la Obra Instalación del Sistema de Descarga de Alcantarillado de la Zona V de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", por un periodo de 131 días calendario la misma que cuenta con la conformidad del Inspector de Obra según Informe N°090-2012-CEHCH-IO-ASO-OSLO-MPMN de fecha 19 de Julio del 2012.

Que, mediante Informe N° 2007-2012-SEI-GIP-GM-MPMN de fecha 21 de Agosto del 2012, el Sub Gerente de Estudios, informa al Gerente de Infraestructura Pública, que remite a su Despacho el FORMATO SNIP 16 del Proyecto "Instalación del Sistema de Descarga de Alcantarillado de la Zona V de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", por lo que sugiere que el expediente sea derivado a la Sub Gerencia de Programación e Inversiones para su evaluación correspondiente.

Que, con Informe N° 886-2012-SPI-GPP-GM-MPMN, de fecha 10 de Septiembre del 2012, el Econ. Hebert Marco Villegas Ventura, Sub Gerente de Programación e Inversiones, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, sobre la opinión de Ampliación de Plazo de Ejecución N° 03 del PIP Instalación del Sistema de Descarga de Alcantarillado de la Zona V de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con código SNIP N° 112874, referente a la Ampliación de Plazo N° 03, que según el Residente e Inspector de Obra sustentan con Informe N° 082-2012-AAT-RO-SOP-GIP-GM-MPMN y con Informe N° 6193-2012-SOP-GIP-GM-MPMN porque se tuvo que realizar trámites, permisos, saneamiento físico legal y/o autorizaciones, y con Informe N° 1093-2012-OPMR-ASO-OSLO-GM-MPMN se tiene la Aprobación del Inspector de Obra sobre la 3ra Ampliación de Plazo de 131 días calendario, con inicio el día 23 de Marzo del 2012, y con culminación del Plazo con fecha 31 de Julio del 2012, asimismo cuenta con el FORMATO N° 16 de Registro de variaciones en la fase de inversión.

Que, mediante Informe N° 1139-2012-SGPH/GPP/GM-MPMN de fecha 30 de Julio del 2012, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indicando que se emite Opinión Favorable para la Aprobación de Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto con Código SNIP N° 112874 "Instalación del Sistema de Descarga de Alcantarillado de la Zona V de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua",

Que, con Informe N° 2049-2012-GPP/GM-MPMN, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite la opinión favorable, sobre la Ampliación de Plazo N° 03 del proyecto SNIP 112874 "Instalación del Sistema de Descarga de Alcantarillado de la Zona V de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para que se emita el acto resolutive.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N°s 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto con Código SNIP N° 112874 "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESCARGA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA V DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con un plazo de Ejecución de 131 días Calendario, con eficacia anticipada a la presentación de la Solicitud de Ampliación de Plazo, bajo la modalidad de Administración Directa.

Item	OBSERVACIONES	FECHAS		Total Días
		Inicio	fin	
1	Inicio - ejecución	05/07/2010	09/08/2010	36
2	1ra paralización problemas terrenos privados	10/08/2010	15/09/2011	402
3	1er reinicio - ejecución	16/09/2011	30/11/2011	76
4	2da paralización problemas terrenos privados	01/12/2011	05/02/2012	67
5	2do reinicio - ejecución	06/02/2012	30/04/2012	85
6	3ra paralización para coordinaciones EPS- Región	01/05/2012	23/07/2012	84
7	3er reinicio - ejecución	24/07/2012	31/07/2012	8
Total días transcurridos				758
Plazo programado Exp. Tec.				75
Ampliación de Plazo N° 01 aprobado				407
Ampliación de Plazo N° 02				145
Total días Ampliación solicitada				131

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la ejecución de Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto con Código SNIP N° 112874 "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESCARGA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA V DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA".

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

Mgr. ALBERTO R. COAYLA VILCA
ALCALDE

ARCV/A/MPMN
YRQV/GAJ/MPMN

