



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 197 -2023-GM/A/MPMN

Moquegua, 13 JUL. 2023
VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 001-2023-A/MPMN, Informe N°022-2023-WHCA-UF/GDES/MPMN, Informe N°268-2023-UF-GDES/GM/MPMN, Informe N° 2403-2023-GDES/GM/MPMN, Informe N° 056-2023-EOS-IO-OSLO-GM/MPMN, Informe N° 079-2023-ASE/OSLO/GM/MPMN, Informe N° 2339-2023-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 1362-2023-SPH-GPP/GM/MPMN, Informe Legal N° 753 -2023-GAJ/GM/MPMN, sobre la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 AL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA SECTOR DE TREBOLANE – CARUMAS - DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, determina que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales, son órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; concordante con el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I y II. Las atribuciones de Alcaldía aparecen en el Artículo 20°, numeral 6), en concordancia con el Artículo 43° de la Ley ya citada, para aprobar y resolver los asuntos de carácter administrativo y según el artículo 83° del TUO de la Ley N° 27444, se habilita desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de Alcaldía;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resolución de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo el artículo 83° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, le permite desconcentrar competencia en otros órganos de la Entidad;

Que, el Artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso urbano del suelo en su numeral establece: 4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, canales de irrigación de locales comunales u obras similares. (...)

Que, conforme el Artículo 95°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobado con Ordenanza Municipal N° 023-2019-MPMN, establece dentro de las funciones en planeamiento de la Gerencia de Desarrollo Económico Social, en el numeral 2. "Elaborar programas y proyectos de inversión pública orientados al desarrollo económico y social de la provincia", estas funciones guardan relación estrecha con las previstas en el numeral 10. Del mismo cuerpo normativo municipal, que señala "coordinar con la Gerencia de Infraestructura Pública y/o Sub Gerencia de Estudios de Inversión para la elaboración de proyectos de inversión, así como la elaboración de expedientes técnicos en el área de su competencia "

Que, con Decreto de Alcaldía N° 0004-2020-A/MPMNA, de fecha 25 de febrero del 2020, se aprueba la " Directiva para la Ejecución de la Inversión Pública en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", que tiene por objeto normar los procesos de ejecución presupuestaria directa, por las diferentes fuentes de financiamiento destinados a la inversión que ejecuta la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, se tiene en el ITEM 5.4.4 DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA INVERSION;

Así también, la norma citada en el párrafo anterior estipula en el numeral 5.6.11.2 "Ampliaciones de Plazo": *Las ampliaciones de plazo son aquellas que modifican la fecha de término programada y podrán fundamentarse en las siguientes causales: a) demora por desabastecimiento sostenido en materiales (escases de materiales en la zona) y/o insumos u otros, n) Paralizaciones temporales .. (...) solo será procedente otorgar ampliaciones de plazo cuando la causal modifique la ruta crítica del cronograma de ejecución de inversión, de manera que represente demora en la culminación de inversión, el Informe Técnico que deberá presentar el residente de obra deberá contener lo siguiente: (Datos generales, sustento, cronograma inicial aprobado, cronograma actualizado, conclusiones y anexos).*

Que, la Directiva denominada "Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por la Administración Directa en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobado por Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN, estipula en el ítem 5.4.11.2 Ampliación de Plazo literal c) "Ejecución





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003

de partidas o actividades complementarias y/o modificaciones al expediente técnico o documento equivalente aprobado", el ítem 5.4.11.1 Modificaciones Presupuestales al expediente técnico o documento equivalente, esto se sustenta en la Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN, que aprueba la Directiva "Procedimientos para la elaboración, evaluación y aprobación de expedientes técnicos o estudios definitivos de los proyectos de inversión pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, ANEXO N°02 ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO y el ítem 5.7.5 del Plan de Trabajo, así como ANEXO N°01 Contenido del Plan de Trabajo;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, modificada con Resolución directoral N° 004-2022-EF/63.01, en su artículo 21.2°, " Los documentos técnicos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión son las fichas técnicas, las cuales contienen información técnica y económica respecto del proyecto de inversión con la finalidad de permitir el análisis técnico y económico respecto del proyecto de inversión y decidir así su ejecución justificada y con parámetros establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones;

Que, conforme la Directiva de Ejecución Presupuestaria N° 0005-2022-EF/50.01, en su numeral 15.2) párrafo tercero que menciona lo siguiente: "(...) Los Pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales para realizar los compromisos correspondientes a los gastos que se financian con cargo a recursos provenientes de fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios, deben considerar la previsión en la recaudación, captación y obtención de recursos por las fuentes de financiamiento antes mencionadas que esperan obtener durante el año fiscal correspondiente, bajo responsabilidad del Titular del Pliego.",

Que, la Directiva sobre Procedimientos para la elaboración, evaluación y aprobación de expedientes técnicos o estudios definitivos de los proyectos de Inversión Pública por la administración directa en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobada con Resolución de Gerencia N° 103-2015-GM/MPMN, establece en el ítem VI PROCEDIMIENTO, NUMERAL 6.1 Del Procedimiento para la elaboración, evaluación y aprobación de Planes de Trabajo, ejecutados por administración directa, el ítem IX ANEXOS, contenido del Plan de Trabajo (debe ser adecuado de acuerdo al tipo y naturaleza del proyecto);

Que, con Informe N°022-2023-WHCA-UF/GDES/MPMN de fecha 23 de junio del 2023, emitido por el Proyectista de la Unidad Formuladora - GDES, Ing. Williams H. Cucharapi Alave, hace llegar la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 AL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA SECTOR DE TREBOLANE - CARUMAS - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con Código Único de Inversión N° 2371899, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03

Plazo de ejecución aprobado Resolución N° 114-2022-GM-A/MPMN:	90 días calendario
Ampliación de Plazo N° 01 Res. N° 310-2022-GM/A/MPMN:	50 días calendario
Ampliación de Plazo N° 02 Res. N° 115-2022-GM/A/MPMN:	250 días calendario
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 (SOLICITADO)	31 días calendario
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	421 días calendario

N°	Descripción	Días
1	Demora por desabastecimiento sostenido de materiales (escases de materiales en la zona) y/o insumos u otros.	31
Total, de días calendarios		31

Que, en amparo de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones -Directiva N° 001-2019-EF/63.01, que en su numeral 33.2), establece que: "Las Modificaciones durante la ejecución física de las inversiones, deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante un Formato N° 08-A. Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción Técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión" (...); y de la Directiva para la Ejecución de la Inversión Pública en la Modalidad Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobada con el Decreto de Alcaldía N° 0004-2020- A/MPMN, numeral 5.4.11) referido a la modificaciones presupuestales del Expediente Técnico; así como el numeral 5.4.11.2), en la que se modifican fechas de término programadas, por causales determinadas en la directiva; el Encargado de la Unidad Formuladora - GDES, con Informe N°268-2023-UF-GDES/GM/MPMN de fecha 26 de junio del 2023, lo remite al Gerente de Desarrollo Económico Social, para que por su intermedio se derive el presente expediente a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su atención respectiva.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003

Que, conforme a la Directiva para la Ejecución de la Inversión Pública en la Modalidad Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobada con el Decreto de Alcaldía N° 0004-2020- A/MPMN y previa evaluación de los criterios, causales y justificación del expediente, el Inspector de Obra, Ing. Elias Ordoño Sairitupa, a través del Informe N° 056-2023-EOS-IO/OSLO/GM/MPMN, de fecha 30 de junio del 2023, emite Opinión Técnica Favorable a la Ampliación de Plazo N° 03 al PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA SECTOR DE TREBOLANE – CARUMAS - DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con Código Único de Inversión N° 2371899, sustentando que la causal de ampliación de plazo N° 03, es por la demora por desabastecimiento sostenible de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros, lo que generó un atraso, concluyendo e indicando que se derive a las instancias respectivas para la gestión del Acto Resolutivo, teniendo en cuenta el siguiente detalle:

- Expediente Técnico : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA SECTOR DE TREBOLANE – CARUMAS – DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
- Entidad Ejecutora : Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
- Res. De Aprob. Exp. : R.G.M. N° 114-2022-GM-A/MPMN
- Amp. de Plazo N° 01 : 50 días calendario
- Amp. de Plazo N° 02 : 250 días calendario
- Amp. de Plazo N° 03 (SOLICITADO) : 31 días calendario
- PLAZO TOTAL DE EJECUCION: : 421 días calendario

Que, la Oficina de Supervisión de Liquidación de Obras, por medio del Informe N° 2339-2023-OSLO/GM/MPMN, con fecha 04 de julio del 2023, remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Opinión Técnico Favorable, emitida por el Inspector de Obra, sobre la Ampliación de Plazo N° 03 al PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA SECTOR DE TREBOLANE – CARUMAS - DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con Código Único de Inversión N° 2371899, a fin de que sea derivada a las instancias respectivas para la aprobación vía acto resolutivo.

Que, vistos los actuados y Opiniones Técnicas Favorables, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, por medio del Informe N° 1362-2023-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 06 de julio del 2023, informa que, la Ampliación de Plazo N° 03 al PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA SECTOR DE TREBOLANE – CARUMAS - DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con Código Único de Inversión N° 2371899, no genera incremento presupuestal, por lo que, deberá continuar con el trámite correspondiente para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, a través del Informe N° 753-2023-GAJ/GM/MPMN, en fecha 12 de julio del 2023, suscrito por el Gerente de Asesoría Jurídica, opina que es **PROCEDENTE**, que mediante Resolución de Gerencia Municipal **APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 03 al PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA SECTOR DE TREBOLANE – CARUMAS - DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con Código Único de Inversión N° 2371899, de conformidad a lo solicitado Informe N° 056-2023-EOS-IO-OSLO/GM/MPMN y el Informe N° 1362-2023-SPH/GPP/GM/MPMN, según el siguiente detalle:

- Expediente Técnico : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA SECTOR DE TREBOLANE – CARUMAS – DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
- Entidad Ejecutora : Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
- Res. De Aprob. Exp. : R.G.M. N° 114-2022-GM-A/MPMN
- Amp. de Plazo N° 01 : 50 días calendario
- Amp. de Plazo N° 02 : 250 días calendario





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003

- Amp. de Plazo N° 03 (SOLICITADO) : 31 días calendario
- PLAZO TOTAL DE EJECUCION: : 421 días calendario

Que, de la revisión y análisis de informes técnicos tanto de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, a través del Inspector del Proyecto y la Opinión presupuestal favorable de la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda sobre la Ampliación de Plazo N° 03 al PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA SECTOR DE TREBOLANE - CARUMAS - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con Código Único de Inversión N° 2371899, cumple con lo requisitos y los procedimientos administrativos establecidos en la normativa general y normativa municipal interna expuesta, por lo tanto corresponde aprobar mediante acto resolutivo de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto el citado expediente.

Que, con Resolución de Alcaldía N° 064-2023-A/MPMN, modificada con Resolución de Alcaldía N° 074-2023-A/MPMN, de fecha 22 de febrero del 2023, resuelve en el artículo primero: "Desconcentrar y Delegar, con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de Alcaldía en la Gerencia Municipal" (...); indicadas en el numeral 27) Aprobar los Planes de Trabajo, ampliaciones de plazo, ampliaciones presupuestales, y demás modificaciones correspondientes de las Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas, Áreas y Unidades orgánicas en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con excepción de los Planes de Trabajo de la Gerencia de Infraestructura Pública(...)";

Por lo que, de conformidad, con las atribuciones conferidas a Alcaldía, por la Ley N° 27972 y las facultades delegadas a Gerencia Municipal con Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 03 al Plan De Trabajo Para La Elaboración Del Expediente Técnico "Mejoramiento De La Infraestructura De Riego En El Sector Trebolane, Comisión De Riego Hutarauena, Distrito De Carumas, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua Sector De Trebolane - Carumas - Distrito De Moquegua - Provincia De Mariscal Nieto - Departamento De Moquegua" con Código Único de Inversión N° 2371899, según el siguiente detalle:

- Expediente Técnico : **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA SECTOR DE TREBOLANE - CARUMAS - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**
- Entidad Ejecutora : Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
- Res. De Aprob. Exp. : R.G.M. N° 114-2022-GM-A/MPMN
- Amp. de Plazo N° 01 : 50 días calendario
- Amp. de Plazo N° 02 : 250 días calendario
- Amp. de Plazo N° 03 (SOLICITADO) : 31 días calendario
- PLAZO TOTAL DE EJECUCION: : 421 días calendario

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia de Desarrollo Económico Social, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia de Desarrollo Económico Social, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, unidades orgánicas.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, su publicación, en la Página Web de la municipalidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE.

GAJ
GPP
GDES
OSLO
SGPH
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

CPC. CARLOS ALBERTO PONCE ZAMBRANO
GERENTE MUNICIPAL

