



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 182-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 12 de agosto de 2022

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 309-2021-GM-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 066-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 161-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 281-2022-RARC-RO-SOP-GIP-GM-MPMN, INFORME N° 8338-2022-SOP-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 068-2022-YLGA-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 2948-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 068-2022-RTCG-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 455-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 1106-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 1010-2022-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 02 (PRIMERA ETAPA); al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: **"CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2508298;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: **"Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA"**;

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve *"desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura"*, siendo que en el numeral N° 07, señala: *"Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública"*;

MEZU/GIP-MPMN  
IRFE/AL-GIP-MPMN  
C.C.  
A  
GM  
GAJ  
GPP  
SOP  
OSLO  
OTE





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO**  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**  
N° 182-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 12 de agosto de 2022

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 309-2021-GM-A/MPMN, de fecha 24 de setiembre del 2021, se dispone: "**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente Técnico presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversión - Gerencia de Infraestructura Pública, denominado "CREACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA", con CUI N° 2508298; y con las siguientes características:

A	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/. 127,480.75
2	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/. 14,067.01
	SUB TOTAL	S/. 141,547.76
B	EJECUCIÓN DE OBRA	
ITEM	PRIMERA ETAPA	VALOR
1	COSTO DIRECTO	S/. 6'345,665.63
2	GASTOS DE DIRECCION TECNICA 2.00%	S/. 571,109.91
3	GASTOS DE SUPERVISION 4.00%	S/. 253,826.63
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.00%	S/. 253,826.63
5	GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2.00%	S/. 126,913.31
	PRESUPUESTO PRIMERA ETAPA	S/. 7'551,342.11
ITEM	SEGUNDA ETAPA	VALOR
1	COSTO DIRECTO	S/. 3'336,679.08
2	GASTOS DE DIRECCION TECNICA 2.00%	S/. 300,211.12
3	GASTOS DE SUPERVISION 4.00%	S/. 133,427.16
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.00%	S/. 133,427.16
5	GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2.00%	S/. 66,713.58
	PRESUPUESTO SEGUNDA ETAPA	S/. 3'969,458.10
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	S/. 11'520,800.21
C	COSTO TOTAL DE LA INVERSION (A+B)	S/. 11'662,347.97

**PLAZO DE EJECUCIÓN: 1**

Plazo de ejecución primera etapa: 240 días calendario (08 meses)

Plazo de ejecución segunda etapa: 150 días calendario (05 meses)

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (...)**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON, SOBRE CANON, REGALIAS MINERAS.**

El Expediente técnico que se aprueba con esta resolución, sus componentes, textos, anexos, planos, cuadros, y otros documentos técnicos, pasan a formar parte anexa de esta resolución, precisándose que su ejecución se realiza de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestal habilitada, en el plazo señalado, el expediente queda en custodia de la Gerencia de Infraestructura Pública, para los fines de su ejecución; debiendo realizarse, oportunamente, los registros de la fase de Ejecución de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, según formatos:";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 066-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 24 de marzo de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01 (PRIMERA ETAPA); al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2508298; (...) conforme al siguiente detalle:

**INVERSIÓN** : CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2508298

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

**Plazo de Ejecución (del 03/11/2021 al 27/11/2022)**

Plazo de ejecución primera etapa : 240 días calendario (08 meses)

Plazo de ejecución segunda etapa : 150 días calendario (05 meses)

Elaboración De Expediente Técnico : S/. 11'520,800.21

**Presupuesto Inicial de Obra**

Presp. Primera Etapa : S/. 7'551,342.11

**Modificación Presupuestal N° 01:** S/. 1'648,561.27; Adicional (Partidas Nuevas: S/. 4'919,537.54) y Deductivo (Partidas No Ejecutadas: S/. 3'270,976.27)

Presp. Segunda Etapa : S/. 3'969,458.10

**Presupuesto Total Actualizado : S/. 13'169,361.48\***

AEZU/GIP/MPMN  
RFE/AL-GIP/MPMN  
C.C.

A  
GM  
GM  
GPP  
SOP  
OSLO  
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 182-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 12 de agosto de 2022



Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 161-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 15 de julio de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 01 (PRIMERA ETAPA); al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2508298; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN : CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2508298

Modalidad de Ejecución

: Ejecución Presupuestaria Directa

Plazo de Ejecución Inicial Total (del 03/11/2021 al 27/11/2022)

Plazo de ejecución primera etapa : 240 días calendario (08 meses) (del 03/11/2021 al 30/06/2022)

Ampliación de Plazo N° 01 : 44 días calendario (del 01/07/2022 al 13/08/2022)

Plazo de ejecución segunda etapa : 150 días calendario (05 meses) (del 01/07/2022 al 27/11/2022)

Elaboración de Expediente Técnico : S/. 141,547.76

Presupuesto Inicial de Obra

Presp. Primera Etapa : S/. 7'551,342.11

Modificación Presupuestal N° 01

: S/. 1'648,561.27; Adicional (Partidas Nuevas: S/. 4'919,537.54) y Deductivo (Partidas No Ejecutadas: S/. 3'270,976.27)

Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 824,033.22; Adicional (Partidas Nuevas y Mayores Metrados: S/. 1'006,739.83; Actualización de Precios: S/. 156,463.94) y Deductivo (Partidas No Ejecutadas: S/. 339,170.57)

Presp. Segunda Etapa : S/. 3'969,458.10

Presupuesto Total Actualizado : S/. 13'993,394.68



Que, mediante INFORME N° 281-2022-RARC-RO-SOP-GIP-GM-MPMN, de fecha 05 de agosto de 2022, el Ing. Richard Angel Rospigliosi Cerrato – Residente de Obra, remite el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto de Inversión: "CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", siendo remitido a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 8338-2022-SOP-GIP/GM/MPMN, y esta a su vez derivada a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 068-2022-YLGA-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 10 de agosto de 2022, la Ing. Yris Lucia Gutierrez Amesquita – Inspector de Obra, concluye: "Se concluye que el Expediente de Modificación Presupuestaria N° 03 en la Fase de Ejecución por partidas nuevas, Mayores Metrados, Deductivos y Ampliación de Plazo N° 02 en su Etapa 1 tiene un presupuesto adicional de S/. 761,554.08 nuevos soles y la Ampliación de Plazo N° 02 es por 42 días calendario lo cual es necesario para el cumplimiento de las metas y objetivos aprobados en lo que corresponde a la ETAPA I de la Obra CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA. Por lo que se procede a Aprobar Técnicamente el Expediente de Modificación Presupuestaria N° 03 en la Fase de Ejecución por partidas nuevas, mayores metrados, deductivos y la Ampliación de Plazo N° 02, el cual cumple con la Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto"; siendo trasladado a la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 2948-2022-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 068-2022-RTCG-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, de fecha 12 de agosto de 2022, la Ing. Rocío Tatiana Colana Gámez – Especialista en Inversión Pública, concluye: "(...) 3.8. Se recomienda continuar con lo solicitado por el Residente e Inspector de Obra, respecto a la continuidad de los procedimientos administrativos para la aprobación de las modificaciones de la inversión en Fase de Ejecución", por lo que, mediante INFORME N° 455-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN de fecha 12 de agosto de 2022 se remite a la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto;

Que, mediante INFORME N° 1106-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 12 de agosto de 2022, el CPC. Pedro R. Catari Condori – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión presupuestal, indicando: "Visto, los actuados, normatividad presupuestaria vigente, opiniones técnicas favorables y considerando la prelación establecida en el Literal d), Numeral 12.1.7 de la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01 \*Directiva de Programación Multiannual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, se otorga Previsión Presupuestal con cargo a Proyectos Habilitadores propuestos por la Unidad Ejecutora como responsables de la ejecución de Inversiones, en el marco del Numeral 13.1 de la Ley 31365 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2022", por lo que consideramos continuar con la aprobación vía Acto Resolutivo del Expediente de Modificación en Fase de Ejecución por Modificación Presupuestal N° 03 Y Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto de Inversión denominado:

AL: U/GIP-MPMN  
DIR: U/AL-GIP-MPMN  
Cc. A  
GM  
GM  
GPP  
SOP  
OSLO  
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 182-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 12 de agosto de 2022

"CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI2508298; según detalle: Fuente Financiamiento: Recursos Determinados; Modificación Pptal. N°03 (Adicional): S/. 761,554.08 Soles Ampliación de Plazo N° 02: 42 Días Calendarios (...);

Que, mediante INFORME LEGAL N° 1010-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha 12 de agosto de 2022, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, indicando "En consecuencia, estando expuesto en los precedentes y del análisis legal realizado esta Gerencia de Asesoría Jurídica, **OPINA** procedente que: Mediante Acto Resolutivo **APRUEBE**, la Gerencia de Infraestructura Pública, el **EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 03 Y AMPLIACION DE PLAZO N° 02, (Etapa 01)** DEL PROYECTO DE INVERSION "CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2508298. **Se OTORGA** Previsión Presupuestal con cargo a proyectos habilitadores propuestos por la unidad ejecutora como responsables de la ejecución de inversiones, en el marco de Numeral 13.1 de la Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, Presentado por el Jefe de la oficina de Supervisión y Liquidación de Obras con **INFORME N° 2948-OSLO/GM/MPMN**.

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados  
Modificación Presupuestal N° 03 : S/. 761,554.08 Soles (Adicional para Etapa 01)  
Ampliación de Plazo N° 02 : 42 días calendario (solicitado para Etapa 01)  
Fecha de inicio Ampl. N° 02 : 14/08/2022  
Fecha de Término/Reprogramado : 24/09/2022";

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF se aprueban el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, establece: "Artículo 17. Fase de Ejecución (...). 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. *Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas*", siendo que el registro se realiza una vez aprobada la modificación en fase de ejecución vía acto resolutivo de esta gerencia, implícitamente requiere una conducta diligente y oportuna para la solicitud, máxime si se considera que dicha modificación implica la opinión previa favorable de diversos órganos competentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: "**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR** al **ARQ. ALFREDO ZIRENA URÍA** en el cargo de confianza de **GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. Nivel F-3** de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022";

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 02 (PRIMERA ETAPA); al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2508298; cuyo expediente cuenta con veintitrés (23) folios sueltos, y un (01) File a ciento noventa y ocho (198) folios con un (01) CD; que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN : CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2508298  
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Plazo de Ejecución Inicial Total (del 03/11/2021 al 27/11/2022)  
Plazo de ejecución primera etapa : 240 días calendario (08 meses) (del 03/11/2021 al 30/06/2022)

AEZU/GIP/MPMN  
IRFE/AL-GIP/MPMN  
Cc. A  
GM  
GAI  
GPP  
SOP  
OSLO  
OUE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 182-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 12 de agosto de 2022

Ampliación de Plazo N° 01	: 44 días calendario (del 01/07/2022 al 13/08/2022)
<b>Ampliación de Plazo N° 02</b>	<b>: 42 días calendario (del 14/08/2022 al 24/09/2022)</b>
Plazo de ejecución segunda etapa	: 150 días calendario (05 meses) (del 01/07/2022 al 27/11/2022)
Elaboración de Expediente Técnico	: S/. 141,547.76
Presupuesto Inicial de Obra	
Presp. Primera Etapa	: S/. 7'551,342.11
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 1'648,561.27; Adicional (Partidas Nuevas: S/.4'919,537.54) y Deductivo (Partidas No Ejecutadas: S/. 3'270,976.27)
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 824,033.22; Adicional (Partidas Nuevas y Mayores Metrados: S/.1'006,739.83; Actualización de Precios: S/. 156,463.94) y Deductivo (Partidas No Ejecutadas: S/. 339,170.57)
<b>Modificación Presupuestal N° 03</b>	<b>: S/. 761,554.08; Adicional (Partidas Nuevas y Mayores Metrados: S/. 283,884.82; Actualización de Precios: S/. 503,603.15) y Deductivo (Partidas No Ejecutadas: S/. 25,933.90)</b>
Presp. Segunda Etapa	: S/. 3'969,458.10
<b>Presupuesto Total Actualizado</b>	<b>: S/. 14'896,496.54</b>



**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** la ejecución del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 02 (PRIMERA ETAPA); al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: **"CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2508298; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; asimismo los ejecutores deberán velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma; por lo que su **Ejecución Física estará supeditada a la Asignación Presupuestal previa**, conforme al artículo 50 inciso 22, artículo 53 inciso 12 del Reglamento de Organización y Funciones vigente de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; acorde a lo indicado en el INFORME N° 1106 - 2022-SPI/GPP/GM/MPMN.



**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad. Asimismo, **ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras Públicas, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

**ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2".

**ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR** a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA

ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URÍA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA