



## **RESUMEN EJECUTIVO**

# **PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA MUNICIPAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024**

## ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	3
CAPÍTULO I .....	4
HISTORIA Y GENERALIDADES .....	4
1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA.....	4
2. LEY Y FECHA DE CREACIÓN POLÍTICA .....	4
3. LÍMITES Y UBICACIÓN.....	4
4. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA .....	4
CAPÍTULO II .....	5
CAPÍTULO III .....	6
3.1 GERENCIA MUNICIPAL.....	6
3.1.1 OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.....	6
3.1.2 OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO .....	7
3.1.3 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA .....	7
3.1.4 UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE .....	8
3.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.....	9
3.2.1 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA .....	10
3.2.2 SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN .....	12
3.2.3 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES .....	14
3.2.4 OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR .....	14
3.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN .....	15
3.3.1 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES .....	16
3.3.2 SUBGERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL.....	17
3.4 GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA .....	17
3.5 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD .....	17
3.5.1 SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.....	19
3.5.2 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN.....	19
3.6 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.....	19
3.6.1 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS.....	20
3.6.2 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN.....	22
3.6.3 OFICINA DE COORDINACIÓN DE FICHAS DE MANTENIMIENTO.....	34
3.7 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS .....	37
3.8 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL .....	37
3.8.1 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL .....	37
3.8.2 SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL .....	38
3.8.3 SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE .....	38
3.9 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.....	40
3.9.1 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA .....	40
3.9.2 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO .....	41
3.9.3 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA .....	42
3.10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL .....	42
3.10.1 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO .....	43
3.10.2 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.....	44
INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD .....	46
3.10.3 UNIDAD FORMULADORA GDES.....	46

## PRESENTACIÓN

Mediante Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a las atribuciones y responsabilidades de Concejos Municipales y Concejos Regionales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización, se especifica en su Artículo 1°, entre otros la modificación del inciso 36 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece como atribución del Alcalde: “Convocar, bajo responsabilidad, como mínimo a dos audiencias públicas distritales o provinciales, conforme a la circunscripción del gobierno local”.

Con Ordenanza Municipal N° 022-2022-MPMN se aprueba el Reglamento para el desarrollo de las Audiencias Públicas Municipales de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; constituyéndose la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en un espacio de participación ciudadana en el cual las autoridades informan a la población sobre los logros y desafíos de su gestión, que se consideran de importancia.

Mediante Decreto de Alcaldía N° 0012-2024-A/MPMN, se convoca a la Primera Audiencia Pública Municipal de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, a realizarse el día jueves 30 de mayo del año en curso.

La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto cumple fielmente con lo estipulado en la Ley y presenta a la población los principales logros obtenidos por la gestión municipal, así mismo se presentan también los alcances en ejecución de proyectos, ello en pro de incrementar significativamente la confianza y la calidad de relación entre la autoridad local y la población, logrando así legitimar la gestión municipal, fortalecer la democracia y ejercer un buen gobierno municipal.

## CAPÍTULO I

### HISTORIA Y GENERALIDADES

#### 1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Moquegua estuvo poblada hace unos 12,000 años por pequeños grupos de cazadores dispersos, hasta los huaracanes, grupo Alfarero del año 10,000 A.C. luego, alrededor del 500 D.C. surgieron grandes civilizaciones: Tiahuanaco de origen altiplánico y Wari de Ayacucho, que se extendieron hasta ocupar el valle de Moquegua y el Cerro Baúl respectivamente.

Luego del colapso Tiahuanaco-Wari aparecieron los Chiribayas (950 - 1250 D.C.) y los Estuquiñas (1000 - 1475 D.C.) que fueron integrados al Tahuantinsuyo, a la llegada de los Incas.

La fundación española de Moquegua, fue el 25 de noviembre de 1541 con el nombre de Villa Santa Catalina de Moquegua y sus habitantes se dedicaron principalmente a la producción vitivinícola, llegando a exportar vinos y piscos (aguardientes) hacia Bolivia y Centro América.

Su participación precursora en la gesta emancipadora, se evidencia al proclamar su independencia siete años antes que San Martín lo hiciera de manera oficial, el 11 de noviembre de 1814. Tal afrenta le costó la destrucción de sus haciendas y bodegas por las fuerzas españolas, iniciándose la larga etapa de desestabilización del rico proceso productivo.

#### 2. LEY Y FECHA DE CREACIÓN POLÍTICA

Moquegua, asumió la condición de Ciudad con la Ley S/N del 19 de enero de 1823, en plena época de la independencia.

#### 3. LÍMITES Y UBICACIÓN

Limita, Hacia el norte limita con Arequipa, hacia el sur con Tacna, hacia el este con los departamentos de Tacna y Puno, hacia el oeste con el mar de Grau. Situada en la región suroeste, tiene zonas sierra.

#### 4. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

La Provincia Mariscal Nieto se divide administrativamente en 7 distritos: Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, Samegua, San Cristóbal – Calacoa, Torata y San Antonio. La provincia tiene una superficie de 8671.58 km<sup>2</sup>.



## CAPÍTULO II

### LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

#### MISIÓN



Brindar servicios de calidad promoviendo el desarrollo integral y armónico de la población de la provincia Mariscal Nieto con eficiencia, transparencia, sostenibilidad y competitividad.

#### VISIÓN



Mariscal Nieto al 2030, es una provincia con identidad, ordenada, segura, saludable y líder en calidad educativa; competitiva en los sectores agricultura, minería y turismo, sobre la base de la tecnología e innovación y gestión eficiente del recurso hídrico, en armonía con el ambiente.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

COD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
OEI.01	Promover la Competitividad Económica en la Provincia
OEI.02	Promover Hábitos Saludables en la Provincia
OEI.03	Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en la Provincia
OEI.04	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia
OEI.05	Mejorar la Gestión Ambiental en la Provincia
OEI.06	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia
OEI.07	Promover la Gestión del Riesgo de Desastres en la Provincia
OEI.08	Mejorar la Protección Social de las Poblaciones Vulnerables
OEI.09	Mejorar la Gestión Institucional

## CAPÍTULO III

### RENDICIÓN DE CUENTAS

#### 3.1 GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal es el más alto nivel técnico – administrativo de la Municipalidad, encargada de planificar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad y los servicios que se prestan a los vecinos, en función a los lineamientos de política Municipal, en coordinación con Alcaldía y de acuerdo a las disposiciones emanadas de esta.

##### 3.1.1 OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

###### I. LOGROS

- 55 verificaciones y aprobación de Planes de contingencia para seguridad de diversos eventos pasacalles, fiestas costumbristas, corsos, entre otros.
- 22 inspecciones técnicas en zonas de riesgos a viviendas, muros de contención y otros elementos críticos, la cual se incluyen observaciones y recomendaciones.
- 4 registros en el Sistema SINPAD (Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres) siendo las emergencias de Incendio Urbanos, desborde de ríos, derrumbe de viviendas y lluvias intensas. Coordinando su atención inmediata a través de del COEP y con los distritos e la Provincia de Mariscal Nieto.
- 04 inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones – ITSE, con **Nivel de Riesgo Bajo**
- 0255 inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones – ITSE, con **Nivel de Riesgo Medio**
- 03 inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones – ITSE
- 024 inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones – ITSE

###### II. OTROS QUE SE CONSIDERAN DE IMPACTO

###### CAPACITACIONES CON TÉCNICOS DE LA BRIGADA VOLUNTARIA

En un esfuerzo por fortalecer la preparación y la respuesta ante situaciones de emergencia, se han llevado a cabo capacitaciones con técnicos de la brigada voluntaria de la Comuna Provincial Mariscal Nieto. Estas sesiones de formación han involucrado a un total de **4 entidades**. A continuación, se detallan las instituciones participantes:

- A) COFOPRI
- B) I.E. CHEN CHEN
- C) I.E.P. JUAN XXIII
- D) DIÓCESIS DE TACNA Y MOQUEGUA

### **3.1.2 OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO**

#### **I. LOGROS**

- Replanteo del Proyecto considerando las actividades operativas que realiza la OPDT y el objetivo general del Proyecto así como la finalidad del mismo.
- Beneficiar de manera directa a 32 emprendedores.
- Beneficiar de manera indirecta al público asistente (más de 3,000 personas) en el pasacalle carnavalesco, recuperando esta tradición después de la pandemia.
- Promoción y difusión del Festival del Sarawja y de la Vendimia Moqueguana 2024, a través de medios impresos, radio y Tv.; como también en medios digitales a través de la plataforma de la MPMN.
- Difundir a Moquegua como destino turístico a nivel nacional e internacional.
- Beneficiar de manera indirecta a más de 20 emprendedores artesanos, artistas, operadores turísticos, entre otros (total 58 emprendedores).

### **3.1.3 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

#### **I. LOGROS**

- Se logró realizar 360 patrullajes municipales en los sectores de riesgo.
- Se logró realizar 152 patrullajes integrados en coordinación con la Policía Nacional del Perú.
- Se realizó charlas de sensibilización sobre seguridad ciudadana en dos espacios públicos.
- Se brindó la implementación de indumentaria para la identificación de las Juntas Vecinales del Distrito de Moquegua.
- Se ejecutó de los patrullajes programados según el Sistema Informático de Planificación y control del Patrullaje (SIPCOP.M).
- Se canaliza las denuncias a través de la central de llamadas de emergencia de la población, a las diferentes dependencias de acuerdo a sus competencias.

### 3.1.4 UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE

#### I. LOGROS

- De enero a abril del 2024 se la logrado recaudar S/ 478,599.30 soles.
- Se viene realizando el convenio con la Policía Nacional del Perú, a fin de contar con personal policial las 24 horas del día dentro de la infraestructura del terminal terrestre.
- Se encuentra en proceso de cumplimiento de requisitos para la instalación del MAC en el Terminal Terrestre.
- Cumplimiento del reglamento y del TUSNE dentro de la infraestructura del Terminal Terrestre.

#### II. DIFICULTADES QUE IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

- En los exteriores del terminal terrestre se evidencia una informalidad de unidades vehiculares que realizan servicios de transporte de pasajeros interprovincial.

#### III. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El avance financiero acumulado al mes de abril es de S/. 260,921.33 correspondiente a un 22.89%, a nivel de devengados.

EVALUACION	RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO	
	AVANCE FINANCIERO	
	%	VALORIZADO
ACUMULADO AL 31 DE ABRIL	22.89%	S/. 260,921.33
SALDO	77.11%	S/. 878,836.67
<b>TOTAL, ASIGNADO</b>	<b>100.00%</b>	<b>S/. 1,139,758.00</b>

FUENTE: Resumen de avance financiero a nivel de devengados

#### IV. PLAN DE MEJORA

- Se continuará realizando la optimización de stands para alquiler de esta manera generar más ingresos para el terminal terrestre.
- Se continuará con las invitaciones a diversas empresas moqueguanas reconocidas de diferentes rubros para que puedan expender sus productos dentro de la infraestructura del Terminal Terrestre.
- Se continuará impulsando los operativos en conjunto con los entes competentes a fin de minimizar la informalidad.
- Se continuará realizando la invitación a entidades bancarias para que viable la instalación de cajeros automáticos.

### 3.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; es el órgano asesor encargado de conducir los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, programación multianual y gestión de inversiones, sistema administrativo de modernización de la gestión pública o racionalización, así como conducir los procesos de presupuesto participativo basado en resultados.

Cuenta con las siguientes subgerencias y oficina:

- Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda
- Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización
- Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones
- Oficina de Cooperación Técnica y Mercado Exterior

#### **PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2023**

Cumplimiento de los compromisos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2023.

- **Compromiso 1:** Mejora del estado nutricional y de salud de las niñas y niños de 3 a 12 meses
- **Compromiso 2:** Mejora de los niveles de recaudación del Impuesto Predial
- **Compromiso 3:** Implementación n de un Sistema Integrado de Residuos Sólidos Sostenible.

Decreto Supremo N° 070-2024-EF (30.04.2024), se autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 a favor de diversos gobiernos locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal por el cumplimiento de metas del Tramo II del año 2023 y resultados complementarios del Tramo I del año 2023, correspondiendo a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto por el cumplimiento de todos sus compromisos un monto de S/ 635,515.00 soles.

#### **PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2024**

En el presente año, se viene ejecutando las acciones para cumplir los compromisos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2024.

- **Compromiso 1:** Mejora del estado nutricional y de salud de las gestantes y niños hasta los 12 meses de edad para la prevención de anemia.
- **Compromiso 2:** Mejorar los niveles de recaudación del Impuesto Predial (IP).
- **Compromiso 3:** Implementación de un sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

- **Compromiso 5:** Fortalecer el rol de los Gobiernos Locales (GL) en favor de la seguridad ciudadana.

## **PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL–SOSTENIBILIDAD DE METAS DE AÑOS ANTERIORES**

**Plan de Trabajo de la temática trámite administrativo**, de acuerdo con las acciones vinculadas a las temáticas asociadas a las metas anteriores al año 2024 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (R.G.M. N° 145 – 2024 – GM/A/MPMN (30.04.2024)).

**Plan de Trabajo de la temática deporte**, de acuerdo con las acciones vinculadas a las temáticas asociadas a las metas anteriores al año 2024 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, Plan de Consolidación de las Escuelas Deportivas Municipales orientadas a la Masificación (R.G.M. N° 146 – 2024 – GM/A/MPMN (30.04.2024)).

## **IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG**

Se ha cumplido con presentar oportunamente los entregables a la Contraloría General de la Republica.

- Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
- Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
- Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual

### **3.2.1 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA**

#### **I. LOGROS**

- Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024 con Acuerdo de Consejo N°106-2023/MPMN y con Resolución de Alcaldía N°494-2023-A/MPMN.
- Ejecución de gastos en un 92.8% correspondiente al año 2023 en proyectos de inversión de acuerdo a la publicación en la página oficial de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
- Implementación del Nuevos Sistema de Presupuesto para efectuar el seguimiento en la ejecución del gasto en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
- Presentación de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto correspondiente al año 2023, antes del plazo establecido por la DGPP (15-02-2024).


## II. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


### RECAUDACION DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO – 2024 (abril)

FUENTE FINANCIAMIENTO/RUBRO		INGRESOS
		2024
1	00: RECURSOS ORDINARIOS	2,359,294
2	09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,370,313
4	13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	263,042
RECURSOS DETERMINADOS		58,480,774
	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,071,513
5	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,509,086
	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	49,900,175
3	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	360,475
<b>TOTAL</b>		<b>68,833,898</b>

FUENTE FINANCIAMIENTO/RUBRO		AÑO 2024		
		PIM	DEVENGADO	AVANCE %
1	00: RECURSOS ORDINARIOS	2,359,294	452,644	19.19
2	09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,875,882	3,747,175	10.16
4	13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,216,143	821,890	25.56
RECURSOS DETERMINADOS		115,324,713	24,291,328	21.06
	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	12,602,265	3,332,848	26.45
5	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	7,195,949	2,843,377	39.51
	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	95,526,499	18,115,103	18.96
<b>TOTAL</b>		<b>157,776,032</b>	<b>29,313,037</b>	<b>18.58</b>

NIVEL DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE ABRIL ES DE 18.58%





### 3.2.2 SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN

#### I. LOGROS:

- Fortalecimiento de capacidades al personal administrativo para el uso y manejo del aplicativo CEPLAN en las instalaciones de la UNAM, a través del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la MPMN-UNAM, en cumplimiento a la “Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico-SINAPLAN, según la R.P.C.D N° 00021-2024/CEPLAN/PCD.
- Cumplimiento del Reporte de seguimiento al PEI 2022-2027, periodo 2023, en referencia a la Guía para el Planeamiento Institucional según la R.P.C.D. N° 00016-2019/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.
- Cumplimiento del Reporte de seguimiento al POI 2023 en referencia a lo estipulado en la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada con la resolución de presidencia del consejo directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD y modificatorias.
- Aprobación de la Memoria Anual Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto del ejercicio fiscal 2023, mediante Acuerdo de Concejo N° 088-2024-MPMN de fecha 01 de abril del 2024.
- Cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada con la R.P.C.D N° 00016-2019/CEPLAN/PCD y modificatorias, a través del Informe de Evaluación Institucional PEI-POI, correspondiente al 2023.
- Aprobación del plan estratégico institucional (PEI) 2022-2027 ampliado, resolución de alcaldía N° 231-2024-A/MPMN, aprobado el 10 de abril del 2024.
- Aprobación del plan operativo institucional multianual 2025-2027, resolución de alcaldía N° 0265-2024-A/MPMN, aprobado el 13 de mayo del 2024.



- Aprobación de 26 planes de trabajo complementarios para el desarrollo de actividades en relación a los objetivos institucionales 2024, según los lineamientos aprobados con la R.G.M. N° 335-2021-GM-A/MPMN.
- Aprobación de 61 incorporaciones de actividades operativas e inversiones en el aplicativo CEPLAN para su seguimiento y evaluación 2024, en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales aprobado en nuestro POI vigente.
- Cumplimiento del presupuesto participativo al 100%, reporte de presupuesto participativo en el aplicativo web del MEF.

## ÁREA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### ➤ **Elección de 30 nuevos consejos directivos de las Juntas Vecinales del distrito Moquegua**

Las Juntas Vecinales son agrupaciones sociales que fomentan la participación vecinal efectiva; dentro de sus principales funciones tenemos: velar por el cumplimiento de las normas municipales, supervisar la ejecución de obras municipales, supervisar la prestación de servicios públicos, entre otros.

### ➤ **Ejecución del Proceso de Presupuesto Participativo año fiscal 2025**

- Aprobación del Nuevo Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo basado en resultados de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Ordenanza Municipal N° 005-2024-MPMN, actualizado con las normas del Sistema de Inversión Pública (Invierte.Pe) y las directivas de Programación Multianual de Inversiones.
- Realización del Taller de Capacitación y Sensibilización.
- Realización del Taller de Diagnóstico e identificación de problemas y proyectos de inversión.
- Realización del Taller de Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo del año fiscal 2024.
- Realización del Taller de Priorización y Formalización de Acuerdos y Compromisos.

### ➤ **Elección del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2025, integrado por cinco agentes participantes**

Se hizo entrega de equipamiento y Equipo de Protección Personal (EPP) a sus integrantes para cumplir de mejor manera con sus funciones.

Los Comités de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo, son instancias fundamentales, compuestas por representantes de la sociedad civil y agentes

participantes del presupuesto participativo, que supervisan el cumplimiento de los acuerdos y compromisos del proceso participativo.

### **3.2.3 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES**

#### **I. LOGROS**

- Actualización del Diagnóstico de Brechas PMI 2025-2027 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
- Aprobación de la Programación Multianual de Inversiones PMI para el Periodo 2025-2027 de la MPMN Con Resolución de Alcaldía N° 0168-2024-A/MPMN, de fecha 01 de marzo del 2024.
- Seguimiento y acompañamiento a la ejecución física y financiera de la cartera de proyectos de la MPMN, se realizaron cinco comités ordinarios de seguimiento de inversiones.

### **3.2.4 OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR**

Cumple la función de afianzar lazos de cooperación estratégica con fuentes internacionales, organismos nacionales e internacionales.

#### **I. LOGROS**

- CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA FINANCIERA 2024 ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO Y LA BENEFICIENCIA.
- CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO Y EL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE MOQUEGUA.
- QUINTA ADENDA AL CONVENIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO Y LA ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS MARÍA ROSA JIMÉNEZ DE ÁLVAREZ.
- CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, ADRA Y PREDES.
- CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE MIDIS Y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA.
- CONVENIO SOBRE DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA EL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD INFORMAL Y PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA

PARA EL DISTRITO DE SAMEGUA ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA.

- CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA 2024 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO AL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MARISCAL NIETO PARA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL IVP.
- CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA ENTRE EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LLANKASUN- PERÚ Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO.
- CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA 2024 POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO A FAVOR DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MARISCAL NIETO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS MECANIZADOS DEL IVP.

### **3.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**

#### **I. LOGROS**

- Celeridad en los trámites administrativos que demandan los usuarios internos y externos.
- Cumplimiento del Cronograma de Pagos de Adeudos Acuerdo 6-5 Essalud – 2021 REFADENT, según RESOLUCION N°91117000849, el cual consiste en el pago de 120 cuotas de S/13,772.35 soles, el mismo que concluirá el 30 de noviembre del 2032.
- Se aprobó y se viene cumpliendo la solicitud de fraccionamiento de la deuda tributaria tramitada ante la SUNAT, según Resolución de Intendencia N°1110170005351, por el monto de S/ 1,159,203.00 soles, el cual consiste en el pago de 66 cuotas de S/19,292.00 soles, el mismo que concluirá el 31 de agosto del 2029.
- Se concluyó la actividad “Subasta Pública de Inmuebles N°001-2023-MPMN” de Bienes Inmuebles Municipales, con la suscripción de minutas de compra y venta.
- Cumplimiento al ACUERDO DE CONCEJO N°050-2024-MPMN, aprobado el 22 de febrero del presente año fiscal, donde se acordó la Transferencia Financiera a los Centros Poblados Chen Chen, San Francisco y los Ángeles.
- Mediante ACTA DEL COMITÉ PERMANENTE PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL LISTADO PRIORIZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS CON CALIDAD DE COSA JUZGADA Y EN EJECUCIÓN, de fecha 30.04.2024 , se acordó Aprobar el Listado Priorizado de Obligaciones Derivadas de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución a la fecha, siguiendo

los procedimientos normativos señalados en la Ley N° 30137, Ley que establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-JUS, generado por el aplicativo Informático de Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado, para el año fiscal 2024”.

### **3.3.1 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES**

#### **I. LOGROS**

- Se tiene veintinueve (29) procesos de selección de los cuales 3 se encuentran en estado adjudicado, 2 en estado consentido, 18 en estado contratado, 2 en estado convocado y 4 en estado desierto.
- Se celebraron veinticinco (25) contratos derivados de procesos de selección, asimismo se ha implementado la notificación a las áreas usuarias de los contratos, bases, oferta ganadora y otras modificaciones contractuales para que las tengan en cuenta en la recepción, verificación y cumplimiento de obligaciones contractuales para las emisiones de las respectivas conformidades.
- Se tramitaron oportunamente solicitudes de encargos internos, conformidades de órdenes de servicio, conformidades de órdenes de compra, asimismo las ordenes de servicios de personal por terceros de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
- Se tramitaron oportunamente 136 reconocimientos de deuda, de los cuales 12 de se encuentran con informe técnico concluido por parte de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales esperando la emisión de acto resolutivo, asimismo se ha orientado a las áreas usuarias de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto para que se realice el procedimiento administrativo correcto.
- Asimismo, durante el ejercicio 2024 en Adquisiciones se tramitaron 6823 expedientes administrativos entre órdenes de compra y órdenes de servicios.
- Se tramitaron 598 expedientes para pago a proveedores una vez cumplido con el internamiento y recepción de los bienes en Almacén Central Informe de conformidad por parte de las áreas Usuarias; los tramites de pago se realizaron en un plazo de mínimo de hasta 2 días Hábiles.
- Para la salida de Materiales de Almacén Central y entrega destinada a las diferentes áreas usuarias se elaboró 945 PECOSAS, 945 PEDIDOS DE SALIDA, 1056 INGRESOS ADECUADO ALMACENAJE DE SUMINISTROS Y ALIMENTOS, asimismo se atendieron 902 VALES DE COMBUSTIBLE y 121 VALORIZACIONES y 902 PEDIDOS DE COMBUSTIBLE, en función a solicitud de VALES PARA

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS, maquinarias entre otros en la modalidad de Costo Directo, Dirección Técnica de acuerdo a necesidad de partes.

### **3.3.2 SUBGERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL**

#### **I. LOGROS**

- Se logró convocar 21 plazas para el Concurso Público de Prácticas Profesionales.
- Se otorgó reconocimientos a 5 trabajadores en el día del trabajador.
- Se otorgó reconocimientos a 4 trabajadoras por el día de la madre.

### **3.4 GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA**

#### **I. LOGROS**

- Se han tramitado y/o resuelto 1050 expedientes.
- Se brindó asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas legales de competencia municipal.
- Se brindó apoyo en la documentación legal para las relaciones interinstitucionales.

#### **II. DOCUMENTACIÓN EXPEDIDA Y PROYECTADA**

- Se han emitido 710 informes legales.
- Se han elaborado 310 informes.
- Se han proyectado 150 resoluciones de alcaldía.
- Se han proyectado 144 resoluciones de Gerencia Municipal.
- Se han proyectado 10 decretos de alcaldía.
- Se han proyectado 07 ordenanzas municipales.

### **3.5 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD**

#### **I. LOGROS**

- Se ha recepcionado la donación de cinco (05) camiones compactadores: tres (3) con capacidad de 20 m<sup>3</sup> y dos (2) con capacidad de 15m<sup>3</sup>.
- Se ha aprobado el PLAN DE TRABAJO PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE MOQUEGUA, para el presente ejercicio anual 2024, con un presupuesto por la suma de S/. 622,394.00 soles, para asegurar que se realice la disposición final de los residuos sólidos municipales en el relleno sanitario de la ciudad de Moquegua; la cual se encuentra en ejecución.
- Se realizó el seguimiento para el Plan de Cierre de los Botaderos Quebrada de

Cementerio N° 01 y N° 02.

- Se ha presentado la propuesta para la creación de la Unidad Operativa de Gestión de Residuos Sólidos a cargo de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
- Se realizó el seguimiento y monitoreo a la ejecución de tres (03) Fichas de Mantenimiento en la Sub Gerencia de Servicios Públicos:
  - a. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LOS PRINCIPALES PARQUES, PLAZAS, AVENIDAS Y ÓVALOS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. Con un avance físico de 24.38% y avance financiero 12.58%.
  - b. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LIMPIEZA PÚBLICA Y RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CERCADO DE MOQUEGUA, EL NARANJAL (ALTO LA VILLA) Y C.P CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – MARISCAL NIETO – MOQUEGUA. Con un avance físico de 23.68% y avance financiero 22.70%.
  - c. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS FLORALES Y FORESTALES EN LOS PRINCIPALES PARQUES, AVENIDAS Y ÓVALOS EN EL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROOVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. Con un avance físico de 16.32% y avance financiero 11.11%.
  - d. MANTENIMIENTO DE LAS TRINCHERAS N° 5 Y N° 6 DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO Y REGIÓN MOQUEGUA. Se encuentra en la fase de inicio de ejecución.
- Se gestionó y aprobó la Ficha de Mantenimiento en la Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. Se encuentra en la fase de inicio de ejecución.

### 3.5.1 SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

#### II. LOGROS

- Se ha logrado recolectar 3993 toneladas de residuos sólidos municipales.
- Se ha logrado realizar el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos municipales de los distritos de Moquegua, San Antonio y Samegua, así como de los centros poblados de San Francisco y Los Ángeles en el Relleno Sanitario de Moquegua, cumpliendo así con lo estipulado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.
- Se ha mantenido 13 Puntos Críticos Recuperados y se ha erradicado 8 Puntos Críticos por acumulación de residuos sólidos municipales.
- Mediante el Programa de Recicla y la Asociación de Recicladores denominada “Asociación Sanitarios y Planta de Reciclaje” se ha valorizado 79.4 toneladas de residuos sólidos inorgánicos municipales.
- Mediante el Programa Recicla se ha valorizado 27.6 toneladas de residuos sólidos orgánicos municipales, con los cuales se ha elaborado compost.
- Se ha logrado realizar la limpieza pública de las principales calles y avenidas de la ciudad de Moquegua barriendo un total de 26,200 km.

### 3.5.2 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN

#### I. LOGROS

- Se realizaron 95 intervenciones a vendedores informales
- Se impuso 245 Papeletas preventivas sanitarias a locales y establecimientos comerciales.
- Se impuso 45 papeletas preventivas a establecimientos públicos sin licencia de funcionamiento.
- Se logró con brindar charlas de capacitación a 2467 manipuladores de alimentos del mercado central y anexos a través del área de higiene alimentaria conforme a norma sanitarias vigentes.

### 3.6 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

La Gerencia de Infraestructura Pública para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas: La Sub Gerencia de Estudios de Inversión y a la Subgerencia de Obras Públicas, también tiene a cargo a la Oficina de Coordinación y Ejecución de Fichas de Mantenimiento.

### 3.6.1 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

#### PROGRAMACIÓN

NUMERO DE INVERSIONES	CUI	NOMBRE INVERSIÓN	PIM 2024	ESTADO DE INVERSIÓN
1	2486345	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL CP SAN FRANCISCO Y CP SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	4,239,089.00	EJECUCION
2	2508644	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA	4,666,514.00	EJECUCION
3	2372303	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO	2,855,434.00	EJECUCION
4	2447248	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL MO-557 EMP CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 102 (TRAMO: CALACOA - PUTINA - C.P. SAN CRISTOBAL) CALACOA Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	6,000,000.00	EJECUCION
5	2525779	CREACION DE LOS SERVICIOS CIVICO CULTURALES DE LA PLAZA CÍVICA DEL CENTRO POBLADO CHENCHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,506,231.00	EJECUCION
6	2083865	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	8,337,948.00	EJECUCION
7	2302137	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE MANUEL UBALDE DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	2,078,546.00	EJECUCION
8	2475159	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,043,246.00	PARALIZADO
9	2511460	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE SOMOA DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,553,239.00	EJECUCION



10	2539610	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION SANTA CATALINA DE LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA	655,622.00	EJECUCION
11	2484023	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL (LA) AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO CALLE MOQUEGUA - CALLE 1 DE MAYO), DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	939,997.00	EJECUCION
12	2179366	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	4,000,600.00	EJECUCION
13	2505476	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,918,186.00	EJECUCION
14	2561731	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES AGRÍCOLAS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2,826,974.00	EJECUCION
15	2590673	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, EQUIPOS DE IMPRESION (MATRICIALES, PLOTTER, MULTIFUNCIONALES), TELEVISOR Y SERVIDOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	2,270,000.00	EJECUCION
16	2304992	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 344 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	3,624,773.00	EJECUCION
17	2251084	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N347, EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EJERCITO DE SALVACIÓN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	2,402,000.00	EJECUCION
18	2475359	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL C.P. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	571,606.00	CULMINADO

<b>Gerencia de Infraestructura:</b>	
- Sub Gerencia de Obras Públicas	
<b>Logros en base a actividades realizadas</b>	<b>Plan de mejora</b>
Cierre de brechas en infraestructuras y servicios básicos	Coordinación permanente con las diferentes áreas de la Municipalidad Provincial

**ANEXO**



**3.6.2 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN**

**I. LOGROS**

La Subgerencia de Estudios de Inversión en el periodo del 01 de enero al 30 de abril hizo la recopilación de información del año 2023, para continuar con la ejecución de los expedientes técnicos, llegando a aperturar las metas y en algunos casos se logró la incorporación no prevista en el presente año 2024.

## PROYECTOS

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**SECTOR**  
TRANSPORTE Y COMUNICACION

**AÑO 2024**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 20,700.00  
Plazo de Ejecución : 42 días calendario

**ESTUDIOS BÁSICOS (existentes del año 2023)**

- Estudio topográfico
- Estudio de Mecánica de Suelos
- Estudio de Fuentes de Agua
- Estudio Geológico
- Estudio Hidrológico
- Diseño geométrico de la vía.

Presupuesto de Personal en Planta:

- Formulador del P.I.
- Asistente Técnico (Costos y Presupuestos, Dibujo de planos, Metrados).

**FORMULADOR** : ING. FRANKLIN ROOSVELT FLORES PUMA  
**EVALUADOR** : ING. JOSE PAREDES VALDIVIA

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 20,700.00

**PLAZO DE EJECUCION**  
42 Días Calendario  
Inicio : 23/01/2024  
Fin : 05/03/2024

**II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN**

SITUACION	VIABLE	FECHA DE VIABILIDAD/APROBACION
LA INVERSION CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	22/03/2024
CADENA FUNCIONAL	TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VIAS VECINALES	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO (S/)
		6,592,523.2
		BENEFICIARIOS (HABITANTES)
		198
		UBICACION

**III. DATOS DE LA FASE EJECUCION**

¿TIENE EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	NO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO (S/)
¿TIENE REGISTRO DE REGIMIENTO?	NO	6,592,523.2
REGISTRO DE CIERRE	NO	COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (S/)
		129,265.17
FECHA DE INICIO DE EJECUCION	01/06/2024	COSTO DE CONTROVERSIAS (S/)
		0.00
FECHA DE FIN DE EJECUCION	01/04/2025	MONTO DE CARTA FIANZA (S/)
		0.00
		COSTO TOTAL DE LA INVERSION ACTUALIZADO (S/)
		6,721,788.37
		(a+b+c+d)

**PROYECTO VIABLE**

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**SECTOR**  
SANEAMIENTO

**AÑO 2024**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 98,792.50  
Plazo de Ejecución : 60 días calendario

**ESTUDIOS BÁSICOS**

- Estudio topográfico
- Estudio de Mecánica de Suelos
- Estudio de Análisis de Riesgos y Desastres

Presupuesto de Personal en Planta:

- Formulador del P.I.
- Proyectista (Ingeniero Civil y/o Sanitario)
- Especialista Ambiental (Ingeniero Ambiental)
- Especialista de Arqueología (Lic. En Arqueología)
- Abogado para saneamiento físico legal
- Asistente Técnico (Costos y Presupuestos, Dibujo de planos, Metrados).
- Asistente Administrativo

**FORMULADOR** : ING. FRANKLIN ROOSVELT FLORES PUMA  
**EVALUADOR** : ING. JOSE PAREDES VALDIVIA

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 98,792.50

**PLAZO DE EJECUCION**  
60 Días Calendario  
Inicio : 06/04/2024  
Fin : 04/06/2024

**COMENTARIO**

- La IOARR contempla infraestructura que transportará las aguas residuales mediante tuberías y sus respectivas obras de arte.

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**SECTOR**  
DEPORTE

**AÑO 2024**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 116,307.34  
Plazo de Ejecución : 60 días calendario

**ESTUDIOS CONCLUIDOS**

- Formulación
- Estructuras
- Arquitectura

Presupuesto Gastado : S/. 43,400.00

- Responsable de Formulación : S/. 9,800.00
- Responsable de Estructuras : S/. 9,800.00
- Responsable de Arquitectura : S/. 9,800.00
- Asistente Técnico Formulación : S/. 7,000.00
- Asistente Técnico Estructuras : S/. 7,000.00

**FORMULADOR** : ING. ELMER NINA MAQUERA  
**EVALUADOR** : ING. JOSE PAREDES VALDIVIA

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 116,307.34

**PLAZO DE EJECUCION**  
60 Días Calendario  
Inicio : 27/02/2024  
Fin : 30/05/2024

**COMENTARIO**

- Se ha tenido reuniones con los involucrados de la IOARR, con le I.E.E. Simón Bolívar, la DREMO y la UGEL-Mariscal Nieto, de los cuales se tiene actas firmadas con los acuerdos y compromisos.
- Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de evaluación para su viabilidad

**PROYECTO EN EVALUACION**

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**FUNCION**  
Misionales.

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO (TDR Firma de Contrato)**  
Presupuesto : S/. 375,000.00  
Plazo de Ejecución : 120 días calendario  
Aprobación : 04/09/2023.

**AÑO 2024**

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 375,000.00

**PLAZO DE EJECUCION**  
120 días calendario  
Inicio : 05/09/2023  
Fin : 02/01/2024  
\* 30/06/2024

**FORMULADOR: CONSORCIO ISKAY.**  
Según CONTRATO N° 017-2023-GA/GM/MPMN de fecha 04/09/2023, por el monto de S/ 375,000.00 y adjudicación simplificada N° 029-2023-CS/MPMN-1, el CONSORCIO ISKAY es el encargado del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión

**EVALUADOR : ING. MOISES SALCE CUTIPA**

**COMENTARIO**

- La titularidad del terreno esta a nombre de la MPMN.
- Se esta considerando como fecha límite de revisión del segundo entregable el día 08.05.2024.
- La entrega del tercer entregable se viene trabajando conjuntamente con el responsable del proyecto, se estima la fecha de culminación (viabilidad) del estudio de pre inversión el 30.06.2024

**ETAPAS DE TRABAJO**

ETAPAS	CONTENIDO	PLAZOS DE EJE. (de.)	Fecha de aprobación	% DE PAGO
ENTREGABLE 01	PLAN DE TRABAJO, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO, DATOS GENERALES, IDENTIFICACION, FORMULACION DEL PROYECTO Y PARTE TÉCNICA (especialidades de arquitectura, mobiliario, estructuras, sanitarias, eléctricas, mecánicas, sistema de alarmas contra incendios, comunicaciones, señalización y factibilidad de servicios).	30	20/12/2023	20%
ENTREGABLE 02	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN (COMPLETO)	45*	(**)	50%
ENTREGABLE 03		45		30%

(\*) Mediante CARTA N° 00110-2024-ISKAY-AMCR, recepcionado el 22.04.2024, el CONSORCIO ISKAY, realiza la presentación del SEGUNDO ENTREGABLE (ZE).  
(\*\*) EL segundo entregable se encuentra en etapa de evaluación.

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**SECTOR**  
TRANSPORTE

**AÑO 2024**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 166,363.08  
Plazo de Ejecución : 90 días calendario  
Aprobación : 05/03/2024

**ESTUDIOS**  
❖ Formulación  
❖ Obras Cíviles  
❖ Arquitectura  
❖ Estudios básicos de Ingeniería

**CONSTRUCCIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN EL (LA) INTERCONEXION VIAL ENTRE LA VIA URBANA TRONCAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS TORRES Y LA AVENIDA N° 01 DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CODIGO DE IDEA 2644153**

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 166,363.08

**PLAZO DE EJECUCION**  
90 Días Calendario  
Inicio : 05/03/2024  
Fin : 31/05/2024

**FORMULADOR : ING. FRANKLIN ROOVELT FLORES PUMA**  
**EVALUADOR : ING. MOISES SALCE CUTIPA**

**COMENTARIO**

- El proyecto fue presentado y actualmente se encuentra en revisión y evaluación para su viabilidad.

**(PROYECTO EN EVALUACION)**

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**SECTOR**  
TRANSPORTE

**AÑO 2024**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 254,965.02  
Plazo de Ejecución : 150 días calendario  
Aprobación :

**ESTUDIOS CONCLUIDOS**  
❖ Estudio de Tráfico  
❖ Levantamiento Topográfico  
❖ Estudios de Riesgos

**Presupuesto de Personal en Planta : S/. 195,700.00**  
 Formador del P.I.  
 Ingeniero Civil (Proyectista)  
 Arquitecto (Proyectista)  
 Sociólogo  
 Asistente Técnico en Formulación  
 Asistente Técnico  
 Especialista Legal  
 Arqueólogo  
 Especialista Ambiental  
 Asistente Administrativo

**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL DE INGRESO A MOQUEGUA MO-597 (1.8 KM) Y MO-602 (2.3 KM) DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CODIGO DE IDEA 272684**

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 254,965.02

**PLAZO DE EJECUCION**  
139 Días Calendario  
Inicio : 31/01/2024  
Fin : 17/06/2024

Presupuesto para Servicios : S/. 59,265.02  
 Estudio de Mecánica de Suelos, Evaluación Estructural y PCI  
 Servicio Topográfico  
 Estudio Hidrológico  
 Diseño de Pavimentos

**Total, Presupuesto : S/. 254,965.02**

**FORMULADOR : ING. ELMER NINA MAQUERA**  
**EVALUADOR : ING. JOSE PAREDES VALDIVIA**

**COMENTARIO**

- El proyecto contempla la ampliación de la calzada de las 02 vías con 04 carriles, ante ello se afectará terrenos de propiedad privada y pública, el saneamiento físico legal de esos terrenos está en proceso de saneamiento, se evidencia demora en trámites administrativos y atención en los requerimientos en logística.



**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR**  
vivienda.

**SECCIÓN**  
CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL SECTOR A 21 DE LA ASOCIACION VILLA MINERIA DE LA JUNTA VECINAL CRUZ DEL SIGLO EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CODIGO DE IDEA 301325

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 343,055.43  
Plazo de Ejecución : 120 días calendario  
Aprobación :

**ESTUDIOS**  

- Levantamiento Topográfico
- Estudio de Mercado
- Estudio geofísico
- Estudio mecánica de suelos
- Diseño de muros de contención
- Levantamiento topográfico
- Estudio de mercados

**EQUIPO DE TRABAJO**  

- Responsable en Formulación
- Responsable en Arquitectura
- Asistentes Técnico
- Abogado
- Especialista Social
- Asistente Técnico en Ingeniería

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 343,055.43

**PLAZO DE EJECUCION**  
120 Días Calendario  
Inicio : 15/02/2024  
Fin : 13/06/2024

**FORMULADOR** : ING. CAROLA SAYCO PACHECO  
**EVALUADOR** : ING. JOSE PAREDES VALDIVIA

**COMENTARIO**  

- El diseño arquitectónico esté en su fase final, el estudio de mecánica de suelos y geofísico se encuentran en trámite a fin de determinar el tipo de tratamiento al suelo, el tipo de cimentación y la capacidad portante para la elaboración de la parte técnica.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
**MARISCAL NIETO**

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR**  
INTERIOR.

**SECCIÓN**  
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CÓDIGO DE IDEA 214440

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 98,079.67  
Plazo de Ejecución : 120 días calendario  
Aprobación : 23/02/2023 (dejado sin efecto por la complejidad del proyecto).

**ESTUDIOS**  
TDR PARA Servicio de Elaboración del Estudio de Pre inversión A NIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD con enfoque a administración directa.  

- Concluido y dejado sin efecto.

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 310,000.00

**PLAZO DE EJECUCION**  
153 días calendario (formulación)  
Inicio : 01/05/2024  
Fin : 30/09/2024

**COORDINADOR** : ING. SILVIA NINA CUAYLA  
**EVALUADOR** : ING. JOSE PAREDES VALDIVIA

**COMENTARIO**  

- Se iniciaron las coordinaciones con Electrosur S.A. para la firma de un convenio para el uso de postes para la instalación de cámaras de video vigilancia, considerando que con las instalación de postes exclusivos incrementarían significativamente los costos y se generarían puntos invasivos de contaminación visual.
- Se presenta a la entidad una carta de intención para elaborar por Obras por Impuesto el proyecto desde la formulación hasta su ejecución.

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR**  
TRANSPORTE

**SECCIÓN**  
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS SECTORES AGRICOLAS DE TRAPICHE, YARAVICO, ALTILLO MONTALVO, SANTA ROSA CALALUNA, FUNDO QUEBRADA DE CALALUNA, CALALUNA, ALTILLO ALTO, LOCUMBILLA, ASOC. AGRICOLA DE SAN PEDRO Y CERRO COLORADO, SECTOR LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, ASOC. LAS PIEDRITAS Y ASOC. 28 DE JULIO DEL C.P SAN ANTONIO, QUEBRADA LAS LECHUZAS Y SECTOR DE RIEGO IV MODULO 17 Y 18 PERPG DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2508264

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 97,466.00  
Plazo de Ejecución : 182 días calendario  
Aprobación : 2021

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  

- Evaluación de Riesgos y desarrollo del plan de gestión de desastres para la elaboración del Expediente Técnico
- Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico
- Estudio de Mecánica de Suelos

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  

- Presupuesto Gastado : S/. 117,556.57
- Plazo Ejecutado : 847 Días calendario
- Avance Físico : 53.35%
- Avance Financiero : 49.53%
- Proyectista : Ing. Hilario Sanchez Justo
- Inspector : Ing. Dany Taco Pino

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 236,336.00

**PLAZO DE EJECUCION**  
1019 Días Calendario  
Inicio : 06/09/2021  
Fin : 20/06/2024


**PROYECTISTA** : ING. RICKY ARNOLD ZEGARRA MACEDO  
**INSPECTOR** : ING. DANY TACO PINO  
: ING. ALEJANDRO SILVA BELTRAN

**ESTUDIOS A REALIZAR**  

- Diseño de la red primaria y secundaria
- Sanearamiento físico legal
- Estudio de impacto ambiental
- Verificación y contraste de ingeniería en campo
- Costos y presupuestos / cronogramas / planos finales de ingeniería.
- Presupuesto Gastado : S/. 20,427.56
- Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 137,984.13
- Plazo Adicional
- Ampliación de Plazo N° 06 : 172 días calendario
- Presupuesto Modificado
- Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 110,050.00

**COMENTARIO**  

- Se hizo la designación de proyectista el 05/02/2024 por parte de Recursos Humanos, se indica que el plan de trabajo para la elaboración del Expediente Técnico estuvo paralizado en el mes de enero, hubo demora en la aprobación de la ampliación de plazo N° 06 y modificación presupuestal N° 02, siendo esto limitante para la apertura de meta.

EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>FICHA DE EMERGENCIA</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>PLAZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO DEL PUENTE LOS ANGELES AL PUENTE LA VILLA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA</td> <td>S/. 561,427.16</td> <td>30 d.c.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO HUARACANE TRAMO HUARACANITO – YARAVICO DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA</td> <td>S/. 368,202.23</td> <td>30 d.c.</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	FICHA DE EMERGENCIA	PRESUPUESTO	PLAZO	1	ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO DEL PUENTE LOS ANGELES AL PUENTE LA VILLA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	S/. 561,427.16	30 d.c.	2	ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO HUARACANE TRAMO HUARACANITO – YARAVICO DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	S/. 368,202.23	30 d.c.	 	
	ITEM	FICHA DE EMERGENCIA	PRESUPUESTO	PLAZO											
1	ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO DEL PUENTE LOS ANGELES AL PUENTE LA VILLA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	S/. 561,427.16	30 d.c.												
2	ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO HUARACANE TRAMO HUARACANITO – YARAVICO DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	S/. 368,202.23	30 d.c.												
															

EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	
 <p><b>SECTOR</b></p> <p>AMBIENTE</p> <p><b>AÑO 2023</b></p> <p><b>DEL PLAN DE TRABAJO</b> Presupuesto : S/. 98,500.00 Plazo de Ejecución : 210 días calendario Aprobación : 27/05/2022</p> <p> <b>ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)</b>                      ✦ Autorización de Obra por el AAA                      ✦ Trámite disponibilidad del terreno ante MIDAGRI                      ✦ Inscripción preventiva ante la SUNARP</p> <p> <input type="checkbox"/> Presupuesto Gastado : S/. 44,486.16  <input type="checkbox"/> Plazo Ejecutado : 793 días calendario  <input type="checkbox"/> Avance Físico : 100.00%  <input type="checkbox"/> Avance Financiero : 32.00%  <input type="checkbox"/> Proyectista : Ing. Erick Armando Miranda Zeballos  <input type="checkbox"/> Inspector : Ing. Roger Quispe Mamani                 </p> <p> <b>MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO</b>  <input type="checkbox"/> Presupuesto Adicional : S/. 35,149.25  <input type="checkbox"/> Presupuesto Modificado : S/. 133,649.25  <input type="checkbox"/> Plazo Adicional                      ✓ Ampliación de Plazo N° 01 : 200 días calendario                      ✓ Ampliación de Plazo N° 02 : 608 días calendario                 </p>	<p>RECUPERACIÓN Y CIERRE DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL BOTADERO DE LA QUEBRADA CEMENTERIO PAMPAS DEL CHEN CHEN SUR DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2475277</p> <p> <b>PRESUPUESTO TOTAL</b> S/. 133,649.25</p> <p> <b>AÑO 2024</b></p> <p><b>PROYECTISTA</b> : ING. ERICK ARMANDO MIRANDA ZEBALLOS <b>INSPECTOR</b> : ING. YRIS GUTIERREZ AMESQUITA</p> <p><b>ESTUDIOS A REALIZAR</b>                      ✦ Actualización de Expediente Técnico</p> <p> <input type="checkbox"/> Presupuesto Gastado : no hubo gasto  <input type="checkbox"/> Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 44,486.16                 </p> <p><b>COMENTARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitó opinión al Sector MINAM, y OEFA para sustentar la observación del hito de control concurrente de fecha noviembre 2023. (recuperación a conversión del área degradada)</li> <li>Se cuenta con opinión de dirección general de Residuos sólidos a favor de contar con la categorización de recuperación de área degradada, ésta opinión es congruente con pronunciamiento de OEFA de abril 2024.</li> <li>Con lo anterior se supera la observación del control concurrente, y se procede con la actualización del expediente técnico.</li> </ul>	 <b>PLAZO DE EJECUCION</b> 1018 días calendario Inicio : 30/10/2021 Fin : 15/07/2024	

EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	
 <p><b>SECTOR</b></p> <p>AMBIENTE</p> <p><b>AÑO 2023</b></p> <p><b>DEL PLAN DE TRABAJO</b> Presupuesto : S/. 159,737.18 Plazo de Ejecución : 90 días calendario</p> <p> <b>ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)</b>                      ✦ Estudio de Mecánica de Suelos                      ✦ Estudio Topográfico                      ✦ Plan de Monitoreo Arqueológico                      ✦ Instrumento de Gestión Ambiental                      ✦ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p> <input type="checkbox"/> Presupuesto Gastado : S/. 79,054.04  <input type="checkbox"/> Plazo Ejecutado : 165 Días calendario  <input type="checkbox"/> Avance Físico : 58.19%  <input type="checkbox"/> Avance Financiero : 49.49%  <input type="checkbox"/> Proyectista : Arq. Ray French Fontis Calderon  <input type="checkbox"/> Inspector : Arq. Luis Enrique Rodriguez Cuellar                 </p> <p> <b>MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO</b>  <input type="checkbox"/> Presupuesto Adicional : Sin modificación  <input type="checkbox"/> Presupuesto Modificado : S/. 159,737.18  <input type="checkbox"/> Plazo Adicional                      ✓ Ampliación de Plazo N° 01 : 41 días calendario                 </p>	<p>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN EL PARQUE SAN MARTIN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2586481</p> <p> <b>PRESUPUESTO TOTAL</b> S/. 159,737.18</p> <p> <b>AÑO 2024</b></p> <p><b>PROYECTISTA</b> : ING. OSCAR COSI VALDIVIA <b>INSPECTOR</b> : ARQ. LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ CUELLAR</p> <p><b>ESTUDIOS A REALIZAR</b>                      ✦ Arquitectura                      ✦ Estructuras                      ✦ Instalaciones eléctricas y sanitarias                      ✦ Instalaciones especiales</p> <p> <input type="checkbox"/> Presupuesto Gastado : S/. 4,133.67  <input type="checkbox"/> Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 83,187.71  <input type="checkbox"/> Plazo Adicional                      ✓ Ampliación de Plazo N° 02 : 79 días calendario                      ✓ Ampliación de Plazo N° 03 : 107 días calendario                 </p> <p><b>COMENTARIO</b></p> <p>Se está coordinando con el área usuaria para definir el nuevo atrio de San Martín, afinado de estar acorde con la nueva arquitectura del proyecto. (Dejar el antiguo busto o hacer otro)</p>	 <b>PLAZO DE EJECUCION</b> 347 Días Calendario Inicio : 20/07/2023 Fin : 30/06/2024	
			



**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR**  
EDUCACION

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 275 EN EL SECTOR ESTUQUIÑA DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2389340**

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 170,652.63

**PLAZO DE EJECUCION**  
1018 Dias Calendario

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 69,189.63  
Plazo de Ejecución : 90 días calendario

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
 ✦ Plan de Monitoreo Arqueológico (2021)  
 ✦ Instrumento de Gestión Ambiental (2021)  
 ✦ Estudio de Evaluación de Riesgos (2021)

Presupuesto Gastado : S/. 115,386.63  
 Plazo Ejecutado : 832 Dias calendario  
 Avance Físico : 63.43%  
 Avance Financiero : 67.61%  
 Proyectista : Arq. Roly Aldo Quiñones Huamani  
 Inspector : Arq. Alberto Gómez Cutipa

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Presupuesto Adicional  
 Modificación Presupuestal N° 01 : 101,463.00  
 Presupuesto Modificado : S/. 170,652.63  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 01 : 665 días calendario  
 Ampliación de Plazo N° 02 : 70 días calendario

**PROYECTISTA** : ING. OSCAR COSI VALDIVIA  
**INSPECTOR** : ING. YRIS LUCIA GUTIERREZ AMESQUITA

**ESTUDIOS A REALIZAR**  
 ✦ Arquitectura  
 ✦ Plan de Contingencia  
 ✦ Estructuras  
 ✦ Instalaciones eléctricas y sanitarias  
 ✦ Telecomunicaciones / instalaciones especiales  
 ✦ Capacitación / equipamiento y mobiliario  
 Presupuesto Gastado : S/. 9,919.00  
 Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 125,305.63  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 03 : 83 días calendario  
 Ampliación de Plazo N° 04 : 141 días calendario

**COMENTARIO**  
 La ejecución del Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico se realiza en coordinación con el área usuaria, UGEL y DREMO

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR**  
EDUCACION

**MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°43013 OSCAR BECERRA PEÑALOZA, CENTRO POBLADO DE ALTO LA VILLA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGIÓN MOQUEGUA. CUI 2389323**

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 370,511.38

**PLAZO DE EJECUCION**  
2080 Dias Calendario

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 171,220.18  
Plazo de Ejecución : 137 días calendario  
Aprobación : 2018

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
 ✦ Estudio de Mecánica de Suelos (Sin aprobación)  
 ✦ Informe de Gestión Ambiental (Sin aprobación)  
 ✦ Instalaciones Sanitarias (Sin aprobación)  
 ✦ Plan de Monitoreo Arqueológico (Sin aprobación)  
 ✦ Especialidad Estructuras

Presupuesto Gastado : S/. 241,811.35  
 Plazo Ejecutado : 1990 Dias calendario  
 Avance Físico : 70.00%  
 Avance Financiero : 97.14%  
 Proyectista : Arq. Roly Aldo Quiñones Huamani  
 Inspector : Arq. Alberto Gómez Cutipa

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Presupuesto Adicional  
 Modificación Presupuestal 01 : S/. 78,691.20  
 Presupuesto Modificado : S/. 249,911.38  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 01 AL 09 : 1853 días calendario

**PROYECTISTA** : ING. HECTOR JUAN HUACHO SOSA  
**INSPECTOR** : ARQ. LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ CUELLAR

**ESTUDIOS A REALIZAR**  
 ✦ Estudio Topográfico  
 ✦ Capacitación y equipamiento  
 ✦ Evaluación estructural de edificaciones existentes  
 ✦ Diseño de arquitectura / estructuras  
 ✦ Diseño de instalaciones eléctricas y sanitarias  
 ✦ Diseño de telecomunicaciones e instalaciones especiales  
 ✦ Saneamiento físico legal  
 Presupuesto Gastado : S/. 20,155.46  
 Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 261,811.35  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 10 : 90 días calendario  
 Ampliación presupuestal N° 02 : S/.120,600.00

**COMENTARIO**  
 La arquitectura elaborada en año pasado fue observada sustancialmente por la DREMO, por lo tanto se tendrá que realizar nuevamente los diseños y cálculos de los bloques  
 Con el estudio topográfico realizado este año, se evidenció super posición con viviendas aledañas a la I.E.  
 La Dirección Regional de Educación va a iniciar el proceso de rectificación del área, para el saneamiento físico legal

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR**  
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

**AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO MOQUEGUA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO, EN EL MARGEN IZQUIERDO TRAMO ALTURA PROLONGACION CALLE ANCASH HASTA EL PUNTE DEL RAYO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2571084**

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 97,084.29

**PLAZO DE EJECUCION**  
404 Dias Calendario

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 97,084.29  
Plazo de Ejecución : 92 días calendario

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
 ✦ Estudio Topográfico  
 ✦ Estudio de Mecánica de Suelos  
 ✦ Informe de Evaluación de Riesgos

Presupuesto Gastado : S/. 66,867.63  
 Plazo Ejecutado : 222 Dias calendario  
 Avance Físico : 67.64%  
 Avance Financiero : 68.88%  
 Proyectista : Ing. Benjamín Manuel Cruz Ibañez  
 Inspector : Ing. Ismael Llanos Vargas

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Presupuesto Adicional : Sin Modificación  
 Presupuesto Modificado : S/. 97,084.29

**PROYECTISTA** : ING. OSCAR COSI VALDIVIA  
**INSPECTOR** : ING. WILLIAM POLO

**ESTUDIOS A REALIZAR**  
 ✦ Plan de Monitoreo Arqueológico  
 ✦ Estudio hidrológico e hidráulico  
 ✦ Diseño estructural de muros de contención  
 ✦ Plan de seguridad y salud en el trabajo  
 ✦ Otros, Gestiones AIA, PROVIAS, ETC

Presupuesto Gastado : S/. 6,145.56  
 Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 73,013.19  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 01 : 128 días calendario  
 Ampliación de Plazo N° 02 : 127 días calendario

**COMENTARIO**  
 Se tuvo que rehacer estudios debido a la venida del río el presente año. Se está a la espera de la aprobación de la ampliación presupuestal N° 01

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR** TRANSPORTE

**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ANEXO DE ESTUQUIÑA, JUNTA VECINAL ESTUQUIÑA URBANA, DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2248024**

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**PRESUPUESTO TOTAL** S/. 297.700.11

**PLAZO DE EJECUCION** 361 Días Calendario

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 168.833.24  
Plazo de Ejecución : 90 días calendario  
Aprobación :

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
 - Hidrología, Hidráulica y Drenaje  
 - Topografía (observado)  
 - Mecánica de Suelos, Carreteras y Fuentes de Agua (observado)  
 - Tráfico y Diseño de pavimentos flexibles (notificación a proyectista)  
 - Evaluación de Riesgos

Presupuesto Gastado : S/. 138.419.14  
 Plazo Ejecutado : 180 Días calendario  
 Avance Físico : 31.68%  
 Avance Financiero : 81.99%  
 Proyectista : Ing. Edwin Guillen Acero  
 Inspector : Ing. Ismael Llanos Vargas

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 01 : 90 días calendario  
 Presupuesto Adicional : Sin Modificación  
 Presupuesto Modificado :

**AÑO 2024**

**PROYECTISTA** : ING. CESAR CARI FLORES  
**INSPECTOR** : ING. RENE JOHNSON FLORES MAMANI

**ESTUDIOS A REALIZAR**  
 - Estudio de suelos con fines de cimentación  
 - Estudio de georreferenciación  
 - Diseño de arquitectura / diseño muros de contención  
 - Plan de seguridad y salud en el trabajo  
 - Diseño de seguridad y señalización vial  
 - Diseño geométrico  
 - Plan de monitoreo arqueológico / saneamiento físico legal  
 - Estudio ambiental  
 - Costos y presupuesto / cronogramas / planos finales

Presupuesto Gastado : S/. 11,540.78  
 Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 149,959.92  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 02 : 181 días calendario  
 Presupuesto Modificado  
 Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 128,866.87

**COMENTARIO** Según estado situacional del ex proyectista, se valorizan varias actividades, las mismas que no se tienen en el acervo documental, se han emitido documentos para su pronunciamiento

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR** SANEAMIENTO

**CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESPIRITU SANTO, 1RO DE JULIO, BARRIOS ALTOS, LAS LOMAS Y BICENTENARIO DEL SECTOR 1A-4 DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2671306**

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**PRESUPUESTO TOTAL** S/. 139,138.11

**PLAZO DE EJECUCION** 310 Días Calendario

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 139,138.11  
Plazo de Ejecución : 120 días calendario  
Aprobación : 2023

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
 - Estudio de Mecánica de Suelos  
 - Estudio de topografía

Presupuesto Gastado : S/. 22,539.77  
 Plazo Ejecutado : 120 Días calendario  
 Avance Físico : 9.13%  
 Avance Financiero : 16.20%  
 Proyectista : Ing. Luis Javier Romero Flores  
 Ing. Luis Alberto Hinojosa Zeballos  
 Inspector : Ing. Roger Quispe Mamani

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Presupuesto Adicional : Sin Modificación  
 Presupuesto Modificado : S/. 139,138.11

**AÑO 2024**

**PROYECTISTA** : ING. EDGAR CCOSI MAMANI  
**INSPECTOR** : ING. ROGER QUISPE MAMANI

**ESTUDIOS A REALIZAR**  
 - Estudio hidráulico  
 - Plan de seguridad y salud en el trabajo  
 - Diseño de la red de alcantarillado y redes de agua potable  
 - Plan de monitoreo arqueológico / estudio ambiental  
 - Saneamiento físico legal  
 - Plan de capacitación  
 - Costos y presupuesto / cronogramas / planos finales de ingeniería

Presupuesto Gastado : S/. 11,429.62  
 Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 33,969.39  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 01 : 190 días calendario

**COMENTARIO** Se viene realizando la actualización del saneamiento físico legal, el estudio de evaluación de riesgos se encuentra con levantamiento de observaciones, se viene realizando el planteamiento hidráulico del agua y alcantarillado.

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR** TRANSPORTE

**CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROMA AYMARÁ, CESAR VALLEJO, AL FONDO HAY SITIO, TALLERES INDUSTRIALES Y MÚLTIPLES, VISTA ALEGRE I Y II ETAPA, LOS PANTANOS, VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y VIENTO, OLGA PRIMITIVA DE LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2569558**

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**PRESUPUESTO TOTAL** S/. 691,287.10

**PLAZO DE EJECUCION** 513 Días Calendario

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 513,139.95  
Plazo de Ejecución : 180 días calendario  
Aprobación :

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
 - Ninguno

Presupuesto Gastado : S/. 16,632.33  
 Plazo Ejecutado : 147 Días calendario  
 Avance Físico : 00.00%  
 Avance Financiero : 3.24%  
 Proyectista : Ing. Wladimir Tarqui Flores  
 Inspector : Ing. Jhonson Bedoya Vera

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Plazo Adicional : Sin modificación  
 Presupuesto Adicional : Sin Modificación  
 Presupuesto Modificado : S/. 513,139.95

**AÑO 2024**

**PROYECTISTA** : ARO. LILIA BLANCA OLIVERA TAMAYO  
**INSPECTOR** : ING. JHONSON BEDOYA VERA

**ESTUDIOS CONCLUIDOS**  
 - Ninguno

Presupuesto Gastado : S/. 00.00  
 Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 16,632.33  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 01 : 333 días calendario (en trámite)  
 Presupuesto Modificado  
 Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 178,147.15 (en trámite)

**COMENTARIO** Para la consultoría se firmó el contrato el 05 de enero del 2024, así mismo, se resolvió el contrato por incumplimiento por parte del consorcio vial Roma Aymara, las modificaciones obedecen al nuevo proceso de contratación, el perfil tiene opinión de que no cuenta con estudio geofísico y existen zonas que requieren muros de contención de gran altura.



**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)** **SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**SECTOR** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA RUTA R1801258, EN LA JUNTA VECINAL DE CHARSAGUA Y ALTO LA VILLA, DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2568143

**TRANSPORTES**

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 193.250.02  
Plazo de Ejecución : 195 días calendario

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
 ❖ Estudio de Mecánica de Suelos  
 Presupuesto Gastado : S/. 12.316.49  
 Plazo Ejecutado : 195 Días calendario  
 Avance Físico : 10.07%  
 Avance Financiero : 6.17%  
 Projectista : Ing. Ana Vargas Machuca Zegarra  
 Inspector : Ing. Julia Marlene Zegarra Bedoya

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Presupuesto Adicional : Sin Modificación  
 Presupuesto Modificado : S/. 193.250.02

**PRESUPUESTO TOTAL** : S/. 193.250.02

**PLAZO DE EJECUCION** : 316 Días Calendario  
 Inicio : 20/10/2023  
 Fin : 30/08/2024

**AÑO 2024**

**PROYECTISTA** : ING. MARITZA E. RAMOS CHICALLA  
**INSPECTOR** : ING. JULIA MARLENE ZEGARRA BEDOYA

**ESTUDIOS A REALIZAR**  
 ❖ Evaluación de Riesgos  
 ❖ Estudio de Tráfico Vehicular  
 ❖ Ficha Técnica Socioambiental  
 ❖ Plan de Monitoreo Arqueológico  
 ❖ Estudio de Topografía y Georreferenciación  
 ❖ Diseño de Pavimento  
 ❖ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 ❖ Diseño de arquitectura / diseño geométrico  
 ❖ Estudio de seguridad y señalización vial  
 ❖ Saneamiento físico legal  
 ❖ Obras de arte y drenaje  
 Presupuesto Gastado : S/. 56.950.06  
 Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 69.266.56  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 01 : 120 días calendario (en trámite)

**COMENTARIO** : La ampliación de plazo de solicitud debido a la paralización del proyecto de 61 días calendario y para la culminación del procedimiento de saneamiento físico legal de los predios afectados., no obstante el expediente técnico sin saneamiento se concluye el 15 de junio 2024.

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)** **SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**SECTOR** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO II, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2572312

**TRANSPORTE**

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 171.469.54  
Plazo de Ejecución : 120 días calendario  
Aprobación :

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
 ❖ Estudio Topográfico y Georreferenciación  
 ❖ Estudio de Mecánica de Suelos (observado)  
 ❖ Estudio de Impacto Ambiental (falta aprobación del MTC)  
 ❖ Estudio de Diseño Geométrico  
 ❖ Estudio de Diseño del Pavimento  
 ❖ Estudio de Tráfico  
 ❖ Plan de Monitoreo Arqueológico  
 Presupuesto Gastado : S/. 158.743.53  
 Plazo Ejecutado : 190 Días calendario  
 Avance Físico : 80.03%  
 Avance Financiero : 92.58%  
 Projectista : Ing. Diego Dulio Trigos Araujo  
 Inspector : Ing. Roger Quispe Mamani

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Presupuesto Adicional : Sin Modificación  
 Presupuesto Modificado : S/. 171,469.54

**PRESUPUESTO TOTAL** : S/. 290,038.79

**PLAZO DE EJECUCION** : 372 Días Calendario  
 Inicio : 12/06/2023  
 Fin : 17/06/2024

**AÑO 2024**

**PROYECTISTA** : ING. CESAR CARI FLORES  
**INSPECTOR** : ING. ROGER QUISPE MAMANI

**ESTUDIOS REALIZADOS**  
 ❖ Estudios de suelos con fines de cimentación  
 ❖ Diseño de estructuras  
 ❖ Plan de salud y seguridad en el trabajo  
 ❖ Saneamiento físico legal  
 ❖ Elaboración de costos y presupuestos  
 ❖ Cronograma de ejecución  
 ❖ Planos finales de ingeniería  
 Presupuesto Gastado : sin gasto en el 2024  
 Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 158,743.54  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 01 : 164 días calendario  
 Presupuesto Modificado  
 Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 118,569.25

**COMENTARIO** : Con la modificación presupuestal y ampliación de plazo se tiene programado realizar el estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, diseño estructural de muros de contención y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)** **SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**SECTOR** CREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN LA CASA DE LA JUVENTUD DE LA LOCALIDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2588401

**CULTURA Y DEPORTE**

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 439.014.49  
Plazo de Ejecución : 180 días calendario  
Aprobación :

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
 ❖ Ninguno  
 Presupuesto Gastado : S/. 10.925.19  
 Plazo Ejecutado : 160 Días calendario  
 Avance Físico : 3.00%  
 Avance Financiero : 2.00%  
 Projectista : Ing. Luis Hinojosa Zaballos  
 Inspector : Ing. Carmela Centeno Espinoza

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Plazo Adicional : 241 días calendario  
 Presupuesto Adicional : S/. 177.614.57  
 Presupuesto Modificado : S/. 616.629.06

**PRESUPUESTO TOTAL** : S/. 616.629.06

**PLAZO DE EJECUCION** : 421 Días Calendario  
 Inicio : 25/07/2023  
 Fin : 17/09/2024

**AÑO 2024**

**PROYECTISTA** : ING. ERICK ARMANDO MIRANDA ZEBALLOS  
**INSPECTOR** : ING. TRIS GUTIERREZ AMESQUITA

**ESTUDIOS CONCLUIDOS**  
 ❖ Ninguno  
 Presupuesto Gastado : S/. 00.00  
 Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 10.925.19

**COMENTARIO** : Los postores no cumplen con las solicitudes de las bases, queda desierto el proceso, se vuelve a convocar por segunda vez estimando el 15/05/2024.

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR**  
TRANSPORTE

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 686,773.91  
Plazo de Ejecución : 295 días calendario  
Aprobación : 2017

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
Ninguno

Presupuesto Gastado : S/. 100,058.23  
 Plazo Ejecutado : 2,231 Días calendario  
 Avance Físico : 2.00%  
 Avance Financiero : 4.00%  
 Proyectista : Ing. Erick Armando Miranda Zeballos  
 Inspector : Ing. Jhonson Yein Bedoya Vera

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Plazo Adicional : 2,281 días calendario  
 Presupuesto Adicional : S/. 1,874,525.53  
 Presupuesto Modificado : S/. 2,561,299.44

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**  
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PTAR OMO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. CUI 2398788

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 2,561,299.44

**AÑO 2024**

**PLAZO DE EJECUCION**  
2,576 Días Calendario  
Inicio : 22/11/2017  
Fin : 10/12/2024

**PROYECTISTA** : ING. ERICK ARMANDO MIRANDA ZEBALLOS  
**INSPECTOR** : ING. JHONSON YEIN BEDOYA VERA

**ESTUDIOS CONCLUIDOS**  
Ninguno

Presupuesto Gastado : S/. 35,615.98  
 Total. Presupuesto Ejecutado : S/. 135,674.21

**COMENTARIO**  
En enero 2024 se contó con inscripción definitiva a favor de MPMN del terreno, se culminará la actualización demanda y alternativa técnica en el presente año 2024 con evaluación de EPS al mes de Junio. Se efectúan las coordinaciones con empresas privadas interesadas en financiamiento de la ejecución de inversión a través de OXI

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR**  
TRANSPORTE

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 78,386.92  
Plazo de Ejecución : 120 días calendario  
Aprobación : 2023

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
Levantamiento Topográfico  
Mecánica de Suelos  
Estudio de Tráfico  
Estudio Diseño de Pavimentos

Presupuesto Gastado : S/. 39,786.95  
 Plazo Ejecutado : 120 Días calendario  
 Avance Físico : 51.32%  
 Avance Financiero : 50.76%  
 Proyectista : Ing. Ana Vargas Machuca Zegarra  
 Inspector : Ing. Julia Marlene Zegarra Bedoya

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Plazo Adicional : Sin modificación  
 Presupuesto Adicional : Sin Modificación  
 Presupuesto Modificado : S/. 78,386.92

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**  
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VÍA COLINDANTE NORESTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO, DESDE EL CRUCE CARRETERA LOS ÁNGELES (MO-579) HASTA EL SECTOR LA QUEBRADA, EN LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. CUI 2508717

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 78,386.92

**AÑO 2024**

**PLAZO DE EJECUCION**  
416 Días Calendario  
Inicio : 12/06/2023  
Fin : 31/07/2024

**PROYECTISTA** : ING. ANA VARGAS MACHUCA ZEGARRA  
**INSPECTOR** : ING. JULIA MARLENE ZEGARRA BEDOYA

**ESTUDIOS A REALIZAR**  
Estudio impacto ambiental / plan de monitoreo arqueológico  
Saneamiento físico legal  
Estudio seguridad vial y señalización / plan de seguridad y salud en el trabajo / evaluación de riesgos.  
Diseño geométrico y obras de arte  
Costos y presupuestos / cronogramas / planos finales de ingeniería

Presupuesto Gastado : S/. 00.00  
 Total. Presupuesto Ejecutado : S/. 39,786.07  
 Plazo Adicional :  
 Ampliación de Plazo N° 01 : 296 días calendario (en trámite)

**COMENTARIO**  
El proyecto se encuentra paralizado por falta de redes de alcantarillado Sanitario en el 64% de la vía y libre disponibilidad de terreno (superposición con Infraestructura Hidráulica de Riego y Predios Privados – SENASA)

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR**  
TRANSPORTE

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 392,004.70  
Plazo de Ejecución : 120 días calendario  
Aprobación : 2023

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
Ninguno

Presupuesto Gastado : S/. 00.00  
 Plazo Ejecutado : 47 Días calendario  
 Avance Físico : 00.00%  
 Avance Financiero : 00.00%  
 Proyectista : Ing. Erick Miranda Zeballos  
 Inspector : Ing. Jhonson Bedoya Vera

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Plazo Adicional : Sin modificación  
 Presupuesto Adicional : Sin Modificación  
 Presupuesto Modificado : S/. 392,004.70

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**  
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, EXPEDIENTE DE SALDOS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. CUI 2192006

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 462,272.36

**AÑO 2024**

**PLAZO DE EJECUCION**  
199 Días Calendario  
Inicio : 15/11/2023  
Fin : 31/05/2024

**PROYECTISTA** : ARQ. LILIA BLANCA OLIVERA TAMAYO  
**INSPECTOR** : ING. JHONSON BEDOYA VERA

**ESTUDIOS A REALIZAR**  
Primer entregable (aprobado por OSLO)  
Segundo entregable (aprobado por OSLO)  
Tercer entregable (evaluación de lev de obs por OSLO)

Presupuesto Gastado : S/. 161,252.33  
 Total. Presupuesto Ejecutado : S/. 161,252.33  
 Plazo Adicional :  
 Ampliación de Plazo N° 01 : 79 días calendario (en trámite)  
 Presupuesto Modificado :  
 Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 70,267.66 (en trámite)

**COMENTARIO**  
En el año 2023, no se hizo gasto con respecto al plan de trabajo de saldo de obra, para la contratación del servicio de consultoría, el contrato se firmó en enero 2024, con un plazo de ejecución de 75 días calendario, plazo que se cumplió el 26/03/2024, se aprobaron ampliaciones de plazo, el 3er entregable tiene plazo hasta el 25/04/2024 para el levantamiento de observaciones



**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)** **SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**SECTOR** MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMÓ Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA SALDOS DE OBRA. CUI 2338414

**TRANSPORTE**

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 230,940.32  
Plazo de Ejecución : 60 días calendario  
Aprobación : 21/06/2023

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
 ❖ Primer entregable (aprobado)  
 ❖ Segundo entregable (evaluación OSLO)  
 ❖ Tercer entregable (evaluación OSLO)

Presupuesto Gastado : S/. 45,933.78  
 Plazo Ejecutado : 194 Días calendario  
 Avance Físico : 20.00%  
 Avance Financiero : 48.00%  
 Proyectista : Ing. Erick Armando Miranda Zeballos  
 Inspector : Ing. Jhonson Yein Bedoya Vera

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 01 : 116 días calendario  
 Ampliación de Plazo N° 02 : 204 días calendario  
 Presupuesto Adicional  
 Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 37,757.00  
 Presupuesto Modificado : S/. 268,697.32

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 268,697.32

**AÑO 2024**

**PLAZO DE EJECUCION**  
380 Días Calendario  
Inicio : 21/06/2023  
Fin : 04/07/2024

**PROYECTISTA** : ING. ERICK ARMANDO MIRANDA ZEBALLOS  
**INSPECTOR** : ING. JHONSON YEIN BEDOYA VERA

**ESTUDIOS CONCLUIDOS**  
 ❖ Presentación último entregable (ingeniería de detalle, costos y presupuestos y cronograma. Para evaluación por parte de OSLO)

Presupuesto Gastado : S/. 00.00  
 Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 45,933.78

**COMENTARIO**  
 • Se presenta cuarto y último entregable de Ingeniería de detalle, costos, presupuestos y cronogramas  
 • Como problemática, el proyecto se incorpora al PMI del sector MVCS, se solicita su incorporación hacia la MPMN (en trámite) a fin de permitir seguir con los pagos y continuidad de elaboración de expediente técnico de saldos de obra.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
**MARISCAL NIETO**

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)** **SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**SECTOR** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2639453

**TRANSPORTE**

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 151,924.88  
Plazo de Ejecución : 105 días calendario  
Aprobación :

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
 ❖ Mecánica de Suelos (Sin aprobación)  
 ❖ Estimación de Riesgos (Si Aprobación)  
 ❖ Estudio Topográfico (Sin Aprobación)  
 ❖ Tráfico vehicular y Diseño de Pavimento (Observado)

Presupuesto Gastado : S/. 121,771.15  
 Plazo Ejecutado : 184 Días calendario  
 Avance Físico : 50.00%  
 Avance Financiero : 80.15%  
 Proyectista : Ing. Benjamin Manuel Cruz Ibañez  
 Ing. Diego Delio Trigos Araujo  
 Inspector : Ing. Carmela P. Centeno Espinoza

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 01 : 79 días calendario  
 Presupuesto Adicional : Sin Modificación  
 Presupuesto Modificado : S/. 151,924.88

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 241,195.21

**AÑO 2024**

**PLAZO DE EJECUCION**  
485 Días Calendario  
Inicio : 23/03/2023  
Fin : 19/07/2024

**PROYECTISTA** : ING. HECTOR JUAN HUACHO SOSA  
**INSPECTOR** : ING. RENE JOHNSON FLORES MAMANI

**ESTUDIOS A REALIZAR**  
 ❖ Levantamiento topográfico complementario  
 ❖ Plan de monitoreo arqueológico  
 ❖ Estudio de impacto ambiental  
 ❖ Diseño arquitectónico / diseño estructural / diseño geométrico  
 ❖ Saneamiento físico legal  
 ❖ Costos y presupuesto / cronogramas / planos finales de ingeniería

Presupuesto Gastado : S/. 27,780.40  
 Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 149,551.55  
 Plazo Adicional  
 Ampliación de Plazo N° 02 : 252 días calendario  
 Presupuesto Modificado  
 Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 89,270.33

**COMENTARIO**  
 • Se volverá a solicitar un levantamiento topográfico complementario, ya que con el que se cuenta carece de detalles, lo que dificulta la elaboración de perfiles longitudinales de las veredas del proyecto, lo que sería probablemente causal para una posible ampliación de plazo N° 03

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
**MARISCAL NIETO**

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)** **SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**

**SECTOR** CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SAN ANTONIO DE PADUA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO A LA CALLE F DEL SECTOR A-14 DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2587538

**TRANSPORTE**

**AÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 1,052,942.68  
Plazo de Ejecución : 225 días calendario  
Aprobación : 16/06/2023

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
 ❖ Ninguno

Presupuesto Gastado : S/. 20,613.50  
 Plazo Ejecutado : 61 Días calendario  
 Avance Físico : 2.00%  
 Avance Financiero : 2.00%  
 Proyectista : Ing. Vladimir Tarqui  
 Inspector : Ing. Patricia Arocotipa Maron

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**  
 Plazo Adicional : 2,281 días calendario  
 Presupuesto Adicional : S/. 1,874,525.53  
 Presupuesto Modificado : S/. 2,561,299.44

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 1,052,942.68

**AÑO 2024**

**PLAZO DE EJECUCION**  
225 Días Calendario  
Inicio : 01/11/2023  
Fin : 30/12/2024

**PROYECTISTA** : ING. ERICK ARMANDO MIRANDA ZEBALLOS  
**INSPECTOR** : ING. RENZO NAZARETH NUÑEZ VARGAS

**ESTUDIOS CONCLUIDOS**  
 ❖ Ninguno

Presupuesto Gastado : S/. 13,473.33  
 Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 34,086.83

**COMENTARIO**  
 • Se verifica el trazo propuesto en perfil, se observa restricción con formalización de asociación los Lucumas titulados en noviembre 2023. Este año 2024 se replantea el trazo, se efectuaron visitas técnicas, se inicia el componente de sensibilización y saneamiento físico legal del polígono para el proyecto. Se efectúan las coordinaciones con empresas privadas interesadas en financiamiento de la ejecución de inversión a través de OXI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
**MARISCAL NIETO**

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR**  
TRANSPORTE

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD EN LOS PREDIOS RURALES DE LA PARTE BAJA DE LA JUNTA VEGINAL ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2539594**

**ANÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 175,536.88  
Plazo de Ejecución : 150 días calendario  
Aprobación : 2023

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
❖ Estudio Topográfico

- Presupuesto Gastado : S/. 11,836.72
- Plazo Ejecutado : 150 Días calendario
- Avance Físico : 22.50%
- Avance Financiero : 6.74%
- Proyectista : Ing. José Leonardo Carih Choquegozsa  
Ing. Ana Vargas Machuca Zegarra
- Inspector : Ing. Favio Gilberto Flores Ramos

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**

- Plazo Adicional : Sin modificación
- Presupuesto Adicional : Sin Modificación
- Presupuesto Modificado : S/. 175,536.88

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 175,536.88

**PLAZO DE EJECUCION**  
480 Días Calendario

**ANÑO 2024**  
Inicio : 12/06/2023  
Fin : 31/10/2024

**PROYECTISTA** : ING. ANA VARGAS MACHUCA ZEGARRA  
**INSPECTOR** : ING. RENE JHONSON FLORES MAMANI

**ESTUDIOS CONCLUIDOS**  
❖ Ninguno

- Presupuesto Gastado : S/. 00.00
- Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 11,836.72
- Plazo Adicional
- Ampliación de Plazo N° 01 : 330 días calendario (en trámite)

**COMENTARIO**

- Aun no se cuenta con meta presupuestal, el proyecto no tuvo saneamiento físico legal ni libre disponibilidad de terreno en la etapa de pre inversión, se prevé trabajar el saneamiento físico legal en la etapa de expediente técnico, lo que dependerá de los afectados que son los beneficiarios del proyecto.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
**MARISCAL NIETO**

**EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACION)**

**SECTOR**  
SANEAMIENTO

**AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA ICHUÑA, SANTA ISABEL Y VILLA EL EDÉN DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. CUI 2627845**

**ANÑO 2023**

**DEL PLAN DE TRABAJO**  
Presupuesto : S/. 71,403.40  
Plazo de Ejecución : 120 días calendario  
Aprobación : 2022

**ESTUDIOS CONCLUIDOS (Con aprobación del Inspector)**  
❖ Ninguno (año 2022-2023)

- Presupuesto Gastado : S/. 6,427.00
- Plazo Ejecutado : 120 Días calendario
- Avance Físico : 0.00%
- Avance Financiero : 9.01%
- Proyectista : Ing. Diego Dulio Trigos Araujo
- Inspector : Ing. David Mauricio Lizano Gózman

**MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO**

- Presupuesto Adicional : Sin Modificación
- Presupuesto Modificado : S/. 71,403.40

**PRESUPUESTO TOTAL**  
S/. 71,403.40

**PLAZO DE EJECUCION**  
657 Días Calendario

**ANÑO 2024**  
Inicio : 27/10/2022  
Fin : 13/08/2024

**PROYECTISTA** : ING. EDGAR CCOSI MAMANI  
**INSPECTOR** : ING. HUGO VARGAS TAPIA

**ESTUDIOS A REALIZAR**

- ❖ Plan de monitoreo arqueológico / EIA / saneamiento físico legal
- ❖ Estudio mecánica de suelos / estudio topografía / evaluación de riesgos / capacitación y operación y mantenimiento / plan de seguridad y salud en el trabajo
- ❖ Diseño de la red de alcantarillado y redes de agua potable
- ❖ Costos y presupuestos / cronogramas / planos finales de ingeniería
- Presupuesto Gastado : sin gasto en el 2024
- Total, Presupuesto Ejecutado : S/. 6,427.00
- Plazo Adicional
- Ampliación de Plazo N° 01 : 537 días calendario (en trámite)

**COMENTARIO**

- La causal de la ampliación de plazo solicitada es por falta de saneamiento físico legal, por lo tanto, se viene haciendo la actualización correspondiente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
**MARISCAL NIETO**

EXPEDIENTES TÉCNICOS (ELABORACIÓN)		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS		
ITEM	CUI	PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	2572276	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES RURALES DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1.00 %	2.56 %
2	2563689	CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL A.H. MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	5.00 %	3.10 %
3	2572230	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA JUNTA VECINAL PRIMAVERA, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	23.00 %	19.00 %
4	2475275	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - III ETAPA Y ETAPA IV	36.30 %	75.00 %
5	2519353	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA URBANIZACION EL NARANJAL DE LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	24.00 %	31.00 %
6	2053446	MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS JUNTAS VECINALES, VILLA LOS ANGELES Y LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (ETAPA II)	5.00 %	9.00 %
7	2199521	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DEL GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL, PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	50.00 %	75.00 %
8	2566887	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA FRANCISCO FAHLMAN, VILLA FRANCISCO FAHLMAN, NUEVA TEXAS, VILLA 4 DE NOVIEMBRE Y RAMIRO PRIALE DE LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	9.43 %	4.06 %
9	2549355	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS DE LA JUNTA VECINAL SECTOR II LIBERACIÓN Y AV. ALTA TENSIÓN DE LA ASOC. DE VIVIENDA VICENTE ZEBALLOS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0.00 %	0.00 %
10	2571537	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA MZ "U" DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA OLGA PRIMITIVA EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	10.82 %	7.45 %
11	2153012	CREACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. E DE LA JUNTA VECINAL ZONA V EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	5.38 %	0.00 %
12	2570336	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA MZ "B" DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CRISTO BLANCO EN LA JUNTA VECINAL CRUZ DEL SIGLO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	7.67 %	2.57 %
13	2608815	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION BARANDA, VOLQUETE Y MINICARGADOR, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	0.00 %	0.00 %



### 3.6.3 OFICINA DE COORDINACIÓN DE FICHAS DE MANTENIMIENTO

Se vienen ejecutando 10 fichas de mantenimiento, logrando los siguientes avances:

#### FICHAS DE MANTENIMIENTO EN FASE DE EJECUCION FISICA

ITEM	SECTOR	DENOMINACION	RESPONSABLE TECNICO	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
					S/.	%	S/.	%
1	SAN FRANCISCO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y AREAS VERDES DE LOS PRINCIPALES PARQUES DEL C.P. DE SAN FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	ING. EMILY ROSARIO NIETO VILCA	837,671.49	466,732.59	69.37%	450,808.00	53.82%
2	CERCADO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MEDIANTE PINTADO DE MUROS Y GRADERIAS DEL AA.HH. MARISCAL NIETO , AA.HH. EL SIGLO Y CERCADO DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA -MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	ING. ANIBAL SANTOS CHARAJA BANEGAS	544,012.35	306,457.70	69.01%	237,104.00	43.58%
3	TORATA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CON BACHEO Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL SLURRY SEAL EN LA CALLE ANTIGUA DEL C.P YACANGO DEL DISTRITO TORATA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	ING. EDITH KARINA VIZCARRA CORDOVA	580,819.52	129,436.93	27.75%	107,772.00	18.56%
4	CHEN CHEN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LIMPIEZA PUBLICA Y RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CERCADO DE MOQUEGUA, EL NARANJAL (ALTO LA VILLA) Y C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	ING. JIHOBELIN SALAZAR ORDOÑEZ	1,541,070.99	300,324.59	23.68%	346,505.00	22.48%
5	CEHN CHEN	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS FLORALES Y FORESTALES EN LOS PRINCIPALES PARQUES, AVENIDAS Y ÓVALOS EN EL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	ING. EDGAR PATRICIO ASCENCIO QUISPE	1,350,918.72	165,521.32	14.89%	165,502.00	12.25%
6	CERCADO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBNLICA Y CONSERVACION DE AREAS VERDES EN LOS PRINCIPALES PARQUES, PLAZAS, AVENIDAS Y ÓVALOS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	ING. ALEX BRIAN SULLCA CASTILLO	1,916,381.46	381,439.93	24.38%	270,939.00	14.14%
7	SAN FRANCISCO	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON URBANISMO TACTICO EN LA PLATAFORMA DE LAS MANZANAS H2 Y H3 EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	ING. ADITA JANET CASANI ALFARO	123,025.00	-	0.00%	-	0.00%
8	SAN FRANCISCO	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON URBANISMO TACTICO EN LA PLATAFORMA DE LAS MANZANAS H5 Y H6 EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	ING. FABIAN FARFAN MAMANI COA	140,014.66	-	0.00%	-	0.00%
9	CERCADO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TRIBUNA OCCIDENTE Y CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	ING. ADITA JANET CASANI ALFARO	642,647.82	34,333.99	6.49%	61,475.00	9.57%

10	MUYLAQUE	ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO DE LA QUEBRADA PALSCAHUA, ANEXO MUYLAQUE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA".	ING. FABIAN FARFAN MAMANI COA	319,985.27	88,988.02	33.79%	100,503.72	31.41%
----	----------	---	-------------------------------	------------	-----------	--------	------------	--------

- Se han culminado 09 fichas de mantenimiento, logrando los siguientes avances acumulados:

### FICHAS DE MANTENIMIENTO CULMINADOS

ITEM	SECTOR	DENOMINACION	RESPONSABLE TECNICO	COSTO TOTAL	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
					S/.	%	S/.	%
1	LOS ANGELES	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS, CALLEJONES E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MENOR DE LAS COMISIONES DE RIEGO DEL C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO – MOQUEGUA".	ING. EDITH YUVER CHOQUE TACO	648,646.81	505,246.41	96.98%	413,956.00	63.82%
2	SANTA ROSA	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS CAMINOS Y CALLEJONES CUAYLA, EL DIABLO, YARACACHI, HUACHO Y HUACHO 2 DE LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DEL DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA".	ING. JORGE EDWUAR OLIVO COPACATE	232,945.65	151,105.95	80.76%	107,708.00	46.24%
3	SANTA ROSA	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS CAMINOS Y CALLEJONES (BELEN, VELEZ Y ECOLOGICO) DE LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DEL DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA".	ING. JORGE EDWUAR OLIVO COPACATE	227,550.40	144,206.63	78.90%	73,957.00	32.50%
4	CERCADO	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL CHIRILO DE LA QUEBRADA CEMENTERIO HASTA EL PARQUE ECOLOGICO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA".	ING. LUISA SULLCA LUNA	333,505.21	254,684.46	95.46%	224,910.00	67.44%
5	CHEN CHEN	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE BARANDAS METÁLICAS, PINTADO DE MURALES Y LIMPIEZA DE CALZADAS, BERMAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DEL CP DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA".	ING. JULIO CESAR SANTOS ROQU	925,351.83	758,485.10	100.00%	650,839.00	70.33%
6	SAN FRANCISCO	"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON URBANISMO TACTICO EN LA PLATAFORMA DE LAS MANZANAS H8 Y H9 EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".	ING. FABIAN FARFAN MAMANI COA	95,281.28	76,530.02	100.00%	76,530.02	80.32%
7	CARUMAS	MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y CAMINOS DE HERRADURA EN LOS ANEXOS DE CARUMAS, SOLAJO, SAYLAPA, ATASPAYA, SOMOA DEL DISTRITO DE CARUMAS, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	ING. LIZABETH SHERLEY SANTANDER MONTEAGUDO	561,515.98	282,765.67	62.19%	357,940.00	63.75%
8	CUCHUMBAYA	MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA DEL CANAL PRINCIPAL DE RIEGO DE LOS ANEXOS DE QUEBAYA, SACUAYA, HUATALAQUE, YOJO Y PAQUI PACAGUA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.	ING. ANA KAREN SAGUA PACHECO	574,830.91	152,862.79	32.11%	209,529.00	36.45%

9	SAN CRISTOBAL	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LOS SECTORES BELLAVISTA, CALACOA, SAN CRISTOBAL, SIJUAYA Y MUYLACQUE DEL DISTRITO SAN CRISTOBAL CALACOA DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y REGION MOQUEGUA	ING. PAMELA TANIA TORRES RAMOS	574,333.74	296,055.26	62.63%	293,378.00	51.08%
---	---------------	---	--------------------------------	------------	------------	--------	------------	--------

- Se tiene aprobado y en fase de actos preparatorios antes de su ejecución física, 12 fichas de mantenimiento, según el siguiente detalle:

### FICHAS DE MANTENIMIENTO PRONTO INICIO

ITEM	SECTOR	DENOMINACION	RESPONSABLE TECNICO	COSTO TOTAL	ESTADO
1	CHEN CHEN	MANTENIMIENTO DE LAS TRINCHERAS N°5 Y N°6 DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO Y REGION MOQUEGUA"	ING. EDSON PIERO TICONA HUANCA	449,421.84	ACTOS PREPARATORIOS
2	CUCHUMBAYA	ATENCION INMEDIATA DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINO VECINAL EN LOS ANEXOS DE YOJO, HUATALAQUE Y YARAGUA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	ING. ANA KAREN SAGUA PACHECO	309,319.72	ACTOS PREPARATORIOS
3	CERCADO	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ANGELA BARRIOS DE ESPINOZA, ADELAIDA MENDOZA DE BARRIOS Y SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"	ING. LUISA SULLCA LUNA	53,892.39	ACTOS PREPARATORIOS
4	CERCADO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE PINTADO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CALLES ALEDAÑAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	ING. JUAN CARLOS CHOQUECAHUA MAMANI	60,471.40	ACTOS PREPARATORIOS
5	CERCADO	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL C DE LA TORRE, DISTRITO MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	ING. JUAN CARLOS CHOQUECAHUA MAMANI	47,171.25	ACTOS PREPARATORIOS
6	CERCADO	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DANIEL BECERRA O CAMPO E INNOVA SCHOOLS, DISTRITO MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	ING. JUAN CARLOS CHOQUECAHUA MAMANI	55,451.08	ACTOS PREPARATORIOS
7	SAN FRANCISCO	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MARIANO LINO URQUIETA Y SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO MOQUEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	ING. JUAN CARLOS CHOQUECAHUA MAMANI	41,835.92	ACTOS PREPARATORIOS
8	CERCADO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RAFAEL DIAZ, ROBERT GAGÑE Y FERNANDO STAHL DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	ING. LUISA SULLCA LUNA	34,679.96	ACTOS PREPARATORIOS
9	CERCADO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JUAN XXIII, 152 BELEN, MARIA AUXILIADORA, MARISCAL DOMINGO NIETO Y SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	ING. LUISA SULLCA LUNA	55,531.99	ACTOS PREPARATORIOS
10	EL SIGLO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LUIS PINTO SOTOMAYOR Y EL SIGLO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	ING. LUISA SULLCA LUNA	35,505.75	ACTOS PREPARATORIOS
11	MARISCAL NIETO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	ING. ADITA CASANI ALFARO	211,109.07	ACTOS PREPARATORIOS
12	CERCADO	MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES (OFICINA DE DEFENSA CIVIL), DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA".	ING. EDSON PIERO TICONA HUANCA	147,363.35	ACTOS PREPARATORIOS



### 3.7 OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

#### I. LOGROS

- Se logró realizar coordinaciones con las poblaciones beneficiarias para la participación de la verificación de una correcta ejecución del proyecto (participación como veedores).
- Se logró acuerdos interinstitucionales con la empresa Quellaveco para la ejecución de la obra saneamiento básico.

#### LIQUIDACIONES ENERO - ABRIL

DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO S/.
INVERSIONES CON APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	4	17,493,367.57
INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA	7	129,002,887.92
MANTENIMIENTOS QUE CUENTAN CON EVALUACION TECNICA FINANCIERA	4	774,004.10
MANTENIMIENTOS EN PROCESO DE EVALUACION TECNICA FINANCIERA	3	793,319.89
INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN CON CIERRE DE INVERSION - FORMATO N°09	4	33,864,359.17
INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CIERRE DE INVERSION CON FORMATO N°09	6	23,927,099.54
INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TRANSFERENCIA	11	93,248,202.08

### 3.8 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

#### 3.8.1 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

#### I. LOGROS

- Se logró las transferencias Interestatales de 43 Predios a la Municipalidad Distrital de San Antonio.
- Se logró la entrega de 395 constancias de Posesión para instalación de servicios básicos.
- Se logró la entrega de 160 Títulos de Propiedad a cargo de la Oficina del Programa Municipal de Vivienda, de las cuales en lo que va del año 2024.
- Se logró emitir 01 Informe de Análisis de Riesgos en coordinación con COFOPRI, a fin de lograr el Saneamiento Físico Legal y posterior titulación de 310 lotes de vivienda en la Asociación Unidos Si Triunfamos.

- Se formalizó el Convenio de Cooperación Institucional entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y la Municipalidad Distrital de Samegua, con la finalidad de Delegar competencias de Formalización de la Propiedad Informal en la jurisdicción del Distrito de Samegua.
- Se ha logrado la recuperación de la parcela B Sector Cerro Blanco, en acciones conjuntas de la Recuperación Extrajudicial con la Procuraduría Pública Municipal.

### **3.8.2 SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL**

#### **I. LOGROS**

- Se autorizó provisionalmente a las rutas en los sectores mencionados a continuación:
- Alrededor del Aeropuerto con las Rutas 10, 10 A y 17. (Sector de Alto Solar, Villa tumbes y Juventud Sameguana con la Ruta 6, Sector de los mercados en La Unión Chen Chen y Contigo Moquegua con la Ruta 31.)
- Se ha logrado autorizar a 02 empresas para brindar el servicio especial de taxi.
- Se ha logrado entregar durante el primer trimestre 110 Expedientes de autos y motos debidamente notificados, siendo estos remitidos a su vez a la Gerencia Municipal.
- Se ha logrado la inclusión del distrito de San Antonio en el Sistema Nacional de Conductores SNC-B, ya que no se visualizaba la información en el trámite de la emisión de la licencia de conducir clase B.
- Se ha logrado subir al sistema de Portal Único del Conductor las licencias emitidas e impresas de los postulantes que finalizaron sus exámenes.
- Se ha logrado activar la Ruta 2 Autorizando, a la EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MÚLTIPLES NUEVO DESTINO S.R.L. la prestación del Servicio Público.
- Se ha logrado atender a los Sectores de Alto Solar, Villa Tumbes y Juventud Sameguana autorizando provisionalmente la prestación del Servicio Público.
- El área de Fiscalización realizó hasta el mes de abril 471 acciones (informes, actas, operativos, etc.) que representan el 40% de la ejecución de actividades programadas para el 2024.

### **3.8.3 SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

#### **I. LOGROS**

- Se logró la aprobación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA del año 2024, mediante Resolución de Alcaldía N° 00080-2024-A/MPMN.

- Se logró la aprobación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA para su ejecución en el año 2025, a través de la Resolución de Alcaldía N° 0197-2024-A/MPMN.
- Se logró realizar campañas de recolección de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos, al mes de marzo se recolectaron aproximadamente 27 m3 de estos residuos sólidos.
- Se logró ejecutar un total de 02 sesiones entre ordinarias y extraordinarias (la meta según el Plan de Trabajo era de 01 sesión ordinaria o extraordinaria al mes de marzo).
- Se logró elaborar un (01) pronunciamientos en torno a los altos índices de Radiación Ultravioleta y su efecto en la salud pública.
- Se realizó 01 Monitoreo Ambiental Participativo de aire, ruido y vibraciones, correspondiente al primer trimestre del año, con la finalidad de recabar información útil para actualizar el Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire de la Cuenca Atmosférica de Moquegua.
- Se realizaron 10 acciones en el marco de las supervisiones ambientales regulares.
- Se ha culminado 01 Procedimientos Administrativo Sancionador (PAS) por incumplimiento a medidas preventivas dictadas por esta Sub Gerencia.
- La Comisión Ambiental Municipal de la Provincia Mariscal Nieto desarrolló 03 sesiones ordinarias y 02 sesiones extraordinarias, a través de los cuales se viene elaborando la Política Ambiental y Climática Local y atendiendo las diversas problemáticas ambientales que se presentan en nuestra provincia.
- Se juramentaron a 60 Promotores Ambientales Escolares (PAE) y 3 docentes de la I.E. Luis E. Pinto Sotomayor e I.E. Señor de Los Milagros.
- Se tiene inscritos a 42 jóvenes postulantes a Promotores Ambientales Juveniles (PAJ) y 39 adultos postulantes a Promotores Ambientales Comunitarios (PAC).
- Se realizó 01 Evento Ambiental en el marco de la Hora del Planeta.

## II. OTROS QUE CONSIDERE DE IMPACTO

- **Se logró la “Gran Cruzada Verde”, por el día internacional de los Bosques.**  
Plantación de más 200 árboles en el Sector de 20 curvas de la Comunidad de Cambrune.  
Con el fin de desarrollar campañas de forestación en marco a un trabajo articulado en beneficio del medio ambiente.
- **Se logró desarrollar el Festival “Dale una hora al Planeta”**  
Este evento resalta la importancia de la Hora del Planeta y demuestra el valor de la colaboración comunitaria en la protección de nuestro planeta.

- **Se logró desarrollar la Eco-feria por la hora del Planeta**

Brindar información acerca de sus competencias, funciones y acciones ambientales que vienen realizando en nuestra jurisdicción.

### 3.9 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

#### I. LOGROS

- Incremento trimestral en la recaudación tributaria, equivalente a 15.61%.
- Se ha logrado recaudar S/ 3'203,505.82 de tributos municipales superando los periodos recaudados (enero, febrero, marzo y abril) del año 2023.
- Ejecución de la Campaña de beneficio e incentivo tributario 2024 denominada "Cumpliendo con responsabilidad nuestros deberes tributarios generamos bienestar para todos".
- Se ha logrado notificar 6426 cuponeras a los contribuyentes, las cuales ayudan a cumplir con el compromiso N° 2 "Mejoramiento de los Niveles de Recaudación del Impuesto Predial.
- Se ha logrado inscribir 178 nuevos contribuyentes, que aumentaran en la recaudación.

#### 3.9.1 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

##### I. LOGROS

- Se ha logrado notificar **6426** cuponeras a los contribuyentes, las cuales ayudan a cumplir con el compromiso N° 2 "Mejoramiento de los Niveles de Recaudación del Impuesto Predial.
- Se ha logrado recaudar **S/ 3'203,505.82** de tributos municipales superando los periodos recaudados (enero, febrero, marzo y abril) del año 2023.
- Se ha logrado inscribir **178** nuevos contribuyentes, que aumentaran en la recaudación.

##### II. OTROS QUE CONSIDERE DE IMPACTO

TABLA DE COMPARACIÓN DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA DE LOS MESES (ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL ENTRE LOS PERIODOS DE 2023 Y 2024

En la siguiente tabla se presenta la comparación de tributos respecto a los periodos de enero, febrero, marzo y abril de los años 2023 y 2024 con la finalidad de conocer cuáles fueron los ingresos de los tributos.

N°	TRIBUTOS	ENERO - ABRIL 2023	ENERO – ABRIL 2024
1	IMPUESTO PREDIAL	S/ 1,011,459.74	S/ 1,193,314.52
2	IMPUESTO VEHICULAR	S/ 400,209.76	S/ 524,647.78
3	LIMPIEZA PUBLICA	S/ 166,095.32	S/ 151,283.76
4	PARQUES JARDINES	S/ 215,525.32	S/ 230,028.96
5	RECOJO RESIDUO SOLIDO	S/ 100,394.59	S/ 113,220.48
6	IMPUESTO ALCABALA	S/ 625,547.03	S/ 734,718.50
7	LIMPIEZA PUBLICA COMERCIAL	S/ 7,753.86	S/ 4,393.45
8	SERENAZGO COMERCIAL	S/ 45,972.06	S/ 45,290.57
9	PARQUES Y JARDINES COMERCIAL	S/ 27,288.54	S/ 12,471.54
10	RECOJO RESIDUO SOLIDO COMERCIAL	S/ 27,443.27	S/ 23,716.19
11	SERENAZGO	S/ 97,113.81	S/ 118,226.66
12	COSTAS PROCESALES	S/ 11,687.36	S/ 11,510.91
13	GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/ 34,540.91	S/ 10,682.50
TOTAL		<b>S/ 2,771,031.57</b>	<b>S/ 3,203,505.82</b>

### 3.9.2 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO

La Sub Gerencia de Fiscalización y Control Tributario, es una unidad de Fiscalización orientadas a detectar omisos, evasores y morosos de obligaciones tributarias, a fin de incorporarlos como sujetos pasivos del tributo.

#### I. LOGROS

- La Sub Gerencia de Fiscalización y Control tributario como producto de las acciones Fiscalizadoras logró, el incremento de la base tributaria imponible en **S/ 8,394,982.10**.
- Se ha iniciado el proceso de Fiscalización a **261** contribuyentes identificados como subvaluadores y omisos, de los cuales **55** contribuyentes identificados como omisos se apersonaron a regularizar su condición y se registraron como nuevos contribuyentes y **98** contribuyentes identificados como subvaluadores presentaron su Declaración Jurada rectificatoria, lo que permitirá generar nuevas deudas tributarias y posibilitará el incremento de los niveles de recaudación del impuesto predial.
- Se logró realizar el cruce de información con SUNARP. Producto de dichas acciones se han identificado 42 contribuyentes que no cumplen con las condiciones

establecidas en el texto del artículo 19° de la Ley de Tributación Municipal, a quienes se les ha iniciado el proceso de fiscalización.

### **3.9.3 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA**

#### **I. LOGROS**

- Se logró realizar 312 Resoluciones de Embargos en forma de Inscripción en Registros Públicos y retención de cuentas bancarias, por los conceptos impuesto predial y multas administrativas.
- Se logró realizar 38 Resoluciones de inicio de procedimiento de ejecución coactiva, por concepto de Multa Administrativa.
- Se logró notificar a 1,184 ejecutados procesados coactivamente por deudas Tributarias y no tributarias.
- Se logró que 298 contribuyentes realicen el pago correspondiente del impuesto predial.

### **3.10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL**

#### **PROYECTO OMAPED**

#### **I. LOGROS**

- En esta acción se desarrolló los talleres de Dibujo y Pintura que beneficia a 30 NIÑOS y JOVENES que pertenecen a las asociaciones pertenecientes a la OMAPED y personas con discapacidad independientes.
- Se realizó las Terapias del Habla y Lenguaje, en estas terapias se atendió: Problemas de dislalia, Tartamudez (Disfemia), Retraso de Lenguaje Articulación y/o Vocabulario Dislexia, Problemas en el desarrollo lingüístico (fonética, semántica, morfosintáctica o pragmática, los beneficiarios asociaciones pertenecientes a la OMAPED y personas con discapacidad independientes, total de atendidos 25 beneficiarios entre niños y adolescentes.

### 3.10.1 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

#### GESTIÓN DE INVERSIONES

<b>Denominación</b>	Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en la localidad de Tumilaca: Buena vista, Pulpito, Ollería, Molino, Terrón y el común del distrito de Samegua – provincia Mariscal Nieto – departamento de Moquegua.				
<b>Código Único</b>	2545849	<b>Estado de la Inv.</b>	Activo	<b>Costo de Inv. Act.</b>	S/. 3,840,335.98
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DÍAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES APROBADAS</b>			
<b>Plazo de ejecución según expediente técnico</b>	180 días calendario	R.G.M. N° 218-2022-GM-A-MPMN			
<b>AMPLIACION DE PLAZO N° 01</b>	120 días calendario	RGM 378 - 2023 GM-A-MPMN			
<b>AMPLIACION DE PLAZO N° 02</b>	122 días calendario	RGM 114 - 2024-GM-A-MPMN			
<b>Modalidad de ejecución</b>	Administración directa	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>		
		12/06/2023	06/08/2024		
<b>Prog. en el PMI</b>	<b>Cadena Funcional</b>	<b>Beneficiarios</b>			
Si	Agropecuaria – Riego – Infraestructura de riego	1,075 habitantes 215 usuarios de agua			
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones – Ministerio de Economía y Finanzas Nota: Datos actualizados a mayo del 2024					
<b>AVANCE DE EJECUCIÓN ACUMULADA</b>					
	<b>Monto</b>	<b>Porcentaje</b>			
<b>Avance físico</b>	1,492,865.50	45.14			
<b>Avance financiero</b>	3,279,679.63	85.40			
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas Nota: Datos actualizados a abril del 2024.					

<b>Denominación</b>	Instalación del sistema de riego presurizado Mejoramiento de la Infraestructura de Riego en el Sector Trebolane, Comisión de Riego Hutaraduena, Distrito de Carumas, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua Sector De Trebolane - Carumas - Distrito De Moquegua - Provincia De Mariscal Nieto - Departamento De Moquegua				
<b>Código Único</b>	2371899	<b>Estado de la Inv.</b>	Activo	<b>Costo de Inv. Act.</b>	S/. 6,789,460.22
<b>Plazo de ejecución</b>	360 días calendario	<b>Ejecución</b>			
<b>Modalidad de ejecución</b>	Administración directa	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>		
		-	-		
<b>Prog. en el PMI</b>	<b>Cadena Funcional</b>	<b>Beneficiarios</b>			
Si	Agropecuaria – Riego – Infraestructura de riego	105 usuarios de agua			
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones – Ministerio de Economía y Finanzas.					
<b>AVANCE DE EJECUCIÓN ACUMULADA</b>					
	<b>Monto</b>	<b>Porcentaje</b>			
<b>Avance físico</b>		0.00			
<b>Avance financiero</b>	150,299.89	2.2			
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas Nota: Datos actualizados a agosto del 2024.					

<b>Denominación</b>	Recuperación de Fachadas De Inmuebles Patrimoniales Arquitectónicos de la Zona Urbana Monumental de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua				
<b>Código Único</b>	2325473	<b>Estado de la Inv.</b>	Activo	<b>Costo de Inv. Act.</b>	S/.3,325,435.55
<b>Plazo de ejecución</b>	120 días calendario	<b>Ejecución</b>			
<b>Modalidad de ejecución</b>	Administración directa	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>		
		13/07/2023	28/09/2024		
<b>Prog. en el PMI</b>	<b>Cadena Funcional</b>	<b>Beneficiarios</b>			
Si	Cultura y deporte – Cultura – Patrimonio histórico y cultural	60,315 habitantes			
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones – Ministerio de Economía y Finanzas Nota: Datos actualizados a agosto del 2024					
<b>AVANCE DE EJECUCIÓN ACUMULADA</b>					
	<b>Monto</b>	<b>Porcentaje</b>			
<b>Avance físico</b>	1,128,381.97	46.86			
<b>Avance financiero</b>	2,486,580.48	74.80			
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas Nota: Datos actualizados a agosto del 2024.					

<b>Denominación</b>	Mejoramiento de la prestación del servicio de la unidad productora de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.				
<b>Código Único</b>	2496697	<b>Estado de la Inv.</b>	Activo	<b>Costo de Inv. Act.</b>	S/. 3,930,498.17
<b>Plazo de ejecución</b>	1130 días calendario	<b>Ejecución</b>			
<b>Modalidad de ejecución</b>	Administración directa	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>		
		07/10/2021	09/11/2024		
<b>Prog. en el PMI</b>	<b>Cadena Funcional</b>	<b>Beneficiarios</b>			
Si	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia – Gestión – Infraestructura y equipamiento	3,546 habitantes			
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones – Ministerio de Economía y Finanzas Nota: Datos actualizados a abril del 2024					
<b>AVANCE DE EJECUCIÓN ACUMULADA</b>					
	<b>Monto</b>	<b>Porcentaje</b>			
<b>Avance físico</b>	2,341,615.20	72.96			
<b>Avance financiero</b>	2,407,698.49	61.26			
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas Nota: Datos actualizados a abril del 2024.					

## **I. LOGROS**

- Participación en ocho (08) eventos feriales de índole local y nacional donde se beneficiaron un total de doscientos veinte nueve (229) entre emprendedores y mypes.
- Fomento de aspectos sanitarios a más de 426 feriantes agropecuarios de la provincia.
- Asistencia técnica personalizada a 1020 productores agrícolas de la localidad.
- Con el programa emprende joven se logró beneficiar a 10 emprendimientos.
- Se logro la Declaratoria de Patrimonio Cultural De La Nación Los Conocimientos, Usos y Técnicas Asociados A Los Tejidos Tradicionales de los distritos de Carumas, San Cristobal, Cuchumbaya (RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N 000269-2023-VMPCIC/MC).

### **3.10.2 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL**

#### **PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA**

##### **I. LOGROS**

- 131 canastas de alimentos distribuidos a 10 establecimientos de Salud.
- Entrega oportuna y completa de la Canasta de Alimentos (Cereales, menestras, grasas y productos de origen animal) a los Centros de atención acreditados que forman parte del Programa de Complementación Alimentaria de las modalidades: Comedores populares, personas en riesgo, hogares y albergues, PANTBC.
- Se han realizado 04 Capacitaciones, contando con 212 usuarios capacitados de los distritos de San Antonio, Moquegua, Samegua, Torata, cumpliendo con lo aprobado en el Plan anual de capacitaciones.

#### **DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CULTURAY DEPORTE**

##### **I. LOGROS**

- Programa de Vacaciones Activa 2024, fue ejecutado el 17 de enero al 23 de febrero 2024, con un total de participantes de 1,500 jóvenes en diferentes disciplinas deportivas.
- Taller de Oratoria Juvenil dirigidos a niños de 10, 11,12, años de edad durante enero y febrero 2024, con total de participantes de aproximadamente 150 personas.



- Actividad: “Noche Cultural por el día Internacional de la Mujer” se realizó el día 8 de marzo 2024, dirigido al público general con total de asistencia de 200 personas.
- Ejecución preparatoria de los juegos deportivos escolares “Descubriendo Talentos 2024” dirigidos a las diferentes instituciones educativas de nuestra localidad de Moquegua.
- Taller de teatro “Yo Tengo Talento” dirigido a niños y niñas de la localidad de Moquegua.
- Actividad: Presentación de libro “EL ELEFANTE EN LA HABITACION SALUD” realizo el día 10 de abril 2024, dirigido al público en general.

## **DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE – DEMUNA**

### **I. LOGRO**

- Durante los meses de Enero – Abril, la DEMUNA ha recepcionado 53 casos entre conciliaciones, vulneración de derechos, reconocimiento de la filiación y Riesgo de Desprotección Familiar.

## **CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR**

### **I. LOGROS**

- Se realizó la actividad recreativa al viaje a la playa de Ilo con 250 adultos Mayores.
- Se viene ejecutando con las metas del concurso Sello Municipal, logrando la atención a más de 700 adultos mayores en el registro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables SIRCIAM.

## **SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES**

### **I. LOGROS**

- Atención a 280 solicitudes de empadronamiento realizadas por los ciudadanos.
- Atención a 52 hogares con vencimientos del padrón general de hogares.
- Empadronamiento masivo a 3625 hogares del distrito de Moquegua.

## **PROGRAMA DE VASO DE LECHE**

### **I. LOGROS**

- Se da atención a 702 beneficiarios del PVL a los cuales se les entrega la ración diaria alimenticia preparada en los 23 comités que pertenecen a la Municipalidad Provincial

Mariscal Nieto de Moquegua.

- Ejecución del proyecto de “Fortalecimiento de la Capacidades y Competencias Académicas a través de una Alimentación Saludables para los Beneficiarios del PVL de la Municipalidad Mariscal Nieto de Moquegua”, en colaboración con el CEID de la UNAM, quienes brindaran las instalaciones de la universidad para el dictado de clases gratuitas de nuestros beneficiarios a partir del sábado 11 de mayo del presente año.

### **INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD**

Es la Oficina del Programa de Apoyo a la Competitividad Productiva PROCOMPITE para el cofinanciamiento de Planes de Negocios en el ámbito de la Provincia Mariscal Nieto.

#### **I. LOGROS**

- Generación de códigos únicos, lo cual permite Iniciar la ejecución de 24 Planes de negocio ganadoras del Proceso concursables Procompite 2023; beneficiando a 250 integrantes de diferentes AEO’s.
- Se logro absolver consultas a más de 350 productores de SOMOA, SAYLAPA, SOLAJO, CAMBRUNE, ATASPAYA, CARUMAS, CALACOA, CUCHUMBAYA, SACUAYA.

### **3.10.3 UNIDAD FORMULADORA GDES**

La Unidad Formuladora de la Gerencia de Desarrollo Económico Social, realiza la formulación especializada de proyectos económicos, productivos y sociales.

#### **I. LOGROS**

- Se tiene en formulación 02 proyectos de inversión pública.

<b>Código idea</b>	<b>Nombre</b>
<b>175494</b>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO EN EL SECTOR YAGUAY DE LA COMISIÓN DE REGANTES ESTUQUIÑA, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
<b>187707</b>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PARQUE BOTÁNICO EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

- Se han logrado la viabilidad de 03 proyectos de inversión a nivel de Pre-Inversión

CUI	Nombre
2615010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES DE DERIVACIÓN CHIMBA ALTA Y CHIMBA BAJA, EN LA COMISIÓN DE REGANTES DE SANTA ROSA, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
2619997	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DERIVACIÓN ECHENIQUE, COMISIÓN DE REGANTES SANTA ROSA, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
2641476	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZONOSIS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

## II. OTROS QUE SE CONSIDERAN DE IMPACTO

- ✓ PIP IDENTIFICADO CON CUI N.º 2592927

<b>Denominación</b>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COLISEO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA				
<b>Código Único</b>	2592927	<b>Estado de la Inv.</b>	Activo	<b>Costo de Inv. Act.</b>	S/. 4,492,918.60

<b>Plazo de ejecución</b>	299 días calendario	<b>Ejecución</b>	
<b>Modalidad de ejecución</b>	Administración	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>
	directa	09/08/2023	02/06/2024

<b>Prog. en el PMI</b>	<b>Cadena Funcional</b>	<b>Beneficiarios</b>
Si	Cultura Y Deporte - Deportes - Infraestructura Deportiva Y Recreativa	58,701 habitantes

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones – Ministerio de Economía y Finanzas

Nota: Datos actualizados a abril del 2024

## ✓ PIP IDENTIFICADO CON CUI N.º 2592927

<b>Denominación</b>	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES URBANO MONUMENTALES DE BARRIO BELÉN, CALLEJÓN DE LA BAYONETA, BODEGA VILLEGAS DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA				
<b>Código Único</b>	2536325	<b>Estado de la Inv.</b>	Activo	<b>Costo de Inv. Act.</b>	S/. 1,808,113.27

<b>Plazo de ejecución</b>	426 días calendario	<b>Ejecución</b>	
<b>Modalidad de ejecución</b>	Administración directa	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>
		27/05/2023	25/07/2024

<b>Prog. en el PMI</b>	<b>Cadena Funcional</b>	<b>Beneficiarios</b>
Si	Cultura Y Deporte - Cultura - Patrimonio Histórico Y Cultural	71,608 habitantes

*Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones – Ministerio de Economía y Finanzas  
Nota: Datos actualizados a abril del 2024.*

## ✓ PIP IDENTIFICADO CON CUI. ° 2591225

<b>Denominación</b>	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO "LA RECOVA", DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA				
<b>Código Único</b>	2591225	<b>Estado de la Inv.</b>	Activo	<b>Costo de Inv. Act.</b>	S/. 2,984,231.96

<b>Plazo de ejecución</b>	299 días calendario	<b>Ejecución</b>	
<b>Modalidad de ejecución</b>	Administración directa	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>
		17/07/2023	30/06/2024

<b>Prog. en el PMI</b>	<b>Cadena Funcional</b>	<b>Beneficiarios</b>
Si	TURISMO - TURISMO - PROMOCIÓN DEL TURISMO	13359 Habitantes

*Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones – Ministerio de Economía y Finanzas  
Nota: Datos actualizados a abril del 2024.*

*¡Bienestar para todos!*