



## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° **00609** - 2013-A/MPMN

Moquegua, **17 JUN. 2013**

**VISTO:** El Informe N° 061-2013-ERH-RO-SOP-GIP/MPMN, Informe N° 2132-2013-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 045-2013-FJCA-IO-OSLO/MPMN, Informe N° 674-2013-EEC-ASO-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 1108-2013-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 29-2013.HHCA-SGE-GIP/M.P.M.N., Informe N° 0716-2013-SGEI/GIP/GM/MPMN, Informe N° 03002-2013-GIP-GM/MPMN, Informe N° 05-2013-RIMC-SPI-GPP/GM/MPMN, Informe N° 0540-2013-SPI-GPP/GM/MPMN, Informe N° 708-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 01230-2013-GPP/GM/MPMN, Informe N° 699-2013-GAJ/GM/MPMN, sobre aprobación de Expediente de **MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 y AMPLIACION DE PLAZO N° 03** del Proyecto **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** con Código SNIP N°168543, y;

### CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma constitucional N° 28607, y en concordancia con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de las Municipalidades, las Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del desarrollo Local, con personería de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sus competencias ;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00959-2012-A/MPMN, de fecha 12 de Setiembre del 2012, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto PIP 168543 **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, con un presupuesto de S/. 637,186.36 Nuevos Soles y un plazo de ejecución en 90 días calendario;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 238-2013-A/MPMN, de fecha 27 de Marzo del 2013, se aprueba el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 del proyecto **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** con Código SNIP N°168543, por 67 días calendario;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00252-2013-A/MPMN, de fecha 05 de Abril del 2013, se aprueba el Expediente de Ampliación Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N° 02 del proyecto **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** con Código SNIP N°168543, con una asignación de S/. 135,865.62 Nuevos Soles y ampliación de plazo por 60 días calendario;

Que, Informe N° 61-2013-ERH-RO-SOP-GIP/MPMN, de fecha 19 de Abril del 2013, el Residente de Obra, Ingeniero Emerson Ramos Huilca, remite el Expediente de **MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 y AMPLIACION DE PLAZO N° 03** del Proyecto **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09**



**Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA** con Código SNIP N°168543, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, quien a su vez mediante Informe N° 2132-2013-SOP-GIP-GM-MPMN, lo remite para su tramite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras;

Que, mediante Informe N° 045-2013-FJCA-IO-OSLO/MPMN, de fecha 02 de Mayo del 2013, el Inspector del Proyecto **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, Ing. Fredy Jaime Calsin Adco, emite opinión de conformidad a la **MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02** por concepto de adicionales por Mayores Metrados s/. 33,030.66 Nuevos Soles, por Partidas Nuevas S/. 8,540.00 Nuevos Soles y Deductivos S/. - 41,570.66 Nuevos Soles; así mismo, emite conformidad al expediente de **AMPLIACION DE PLAZO N° 03** por 14 días calendarios;

Que, mediante Informe N°674-2013-EEC-ASO-OSLO/GM/MPMN e Informe N°1108-2013-OSLO/GM/MPMN, el (e) del Área de Supervisión de Obras y el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remiten la conformidad del Expediente de **MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02** y **AMPLIACION DE PLAZO N° 03** del Proyecto **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** con Código SNIP N°168543, a la Sub Gerencia de Estudios y Sub Gerencia de Programación e Inversiones de la MPMN, para la elaboración de los formatos de modificación y garantizar la culminación de la Obra al 100%;

Que, mediante Informe N° 29-2013-HHCA-SGE-GIP/M.P.M.N., de fecha 20 de Mayo del 2013, emite evaluación económica del Proyecto **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** con Código SNIP N°168543, informando que la modificación de presupuesto no modifica los indicadores de rentabilidad social y se encuentra sustentada en el expediente técnico de Modificación Presupuestal N° 02, Formato SNIP 15, Formato SNIP 16, cuadro comparativo partida por partida y cuadro resumen comparativo, contando con el Registro en la fase de inversión registrada en el Banco de Proyectos Formato SNIP 03 por S/. 782,951.96 para el nuevo presupuesto modificado con los indicadores económicos para el sistema de agua potable con un VAN de 488,036.27 y para el sistema de alcantarillado presenta un CE de 569 para 655 beneficiarios, indicadores que son el resultado de un incremento presupuestal del Expediente Técnico al 1er adicional de obra y la 2da modificación presupuestal de obra, el CE es mayor a 0 por lo tanto es socialmente rentable;

Que, mediante Informe N° 0716-2013-SGEI/GIP/GM/MPMN e Informe N° 03002-2013-GIP-GM/MPMN, de fecha 20 y 21 de Mayo del 2013, el Sub Gerente de Estudios y el Gerente de Infraestructura Pública, remiten la evaluación económica del PIP 168443 **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, al Sub Gerente de Programación e Inversiones para su trámite;

Que, mediante Informe N° 05-2013-RIMC-SPI-GPP-GM/MPMN.MOQ, de fecha 05 de Junio del 2013, el Evaluador de Proyectos de Inversión OPI, emite opinión procedente al Expediente de **MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02** y **AMPLIACION DE PLAZO N° 03** del Proyecto **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** con Código SNIP N°168543, conforme al detalle:

<b>Modificación Presupuestal N° 02.</b>	<b>: S/. 00.00</b>
Presupuesto por Mayores Metrados	: S/. 33,030.66
Presupuesto por Partidas Nuevas	: S/. 8,540.00



Presupuesto por Deductivos  
Ampliación de Plazo N° 03

: S/. -41,570.66  
: 14 Días Calendario;

Que, mediante Informe N° 0540-2013-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 06 de Junio del 2013, el Sub Gerente de Programación e Inversiones, deriva el Expediente de **MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 y AMPLIACION DE PLAZO N° 03** del Proyecto **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, con la conclusión procedente a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para opinión presupuestal;

Que, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, mediante Informe N° 708-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 10 de Junio del 2013, emite Opinión Presupuestal al Expediente de **MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 y AMPLIACION DE PLAZO N° 03** del Proyecto **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, en forma favorable, por cuanto no genera incremento presupuestal, siendo derivado al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, quien mediante Informe N° 01230-2013-GPP/GM/MPMN, de fecha 10 de Junio del 2013, emite opinión favorable para su aprobación;

Estando a las facultades conferidas por la Ley 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", y las visaciones correspondientes;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR** el Expediente de **MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 y AMPLIACION DE PLAZO N° 03** del Proyecto **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** con Código SNIP N°168543, con un presupuesto adicional de S/.00.00 (Cero con 00/100 Nuevos Soles), y un Plazo adicional de 14 días calendarios, en merito a lo expuesto en la parte considerativa y conforme al Expediente, que cuenta con 186 (Ciento Ochenta y Seis) folios, los que forman parte integrante de la presente Resolución, conforme al detalle:

Proyecto:	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09 Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" con Código SNIP N°168543.
Resolución de Aprobación de Expediente	Resolución de Alcaldía N° 00959-2012-A/MPMN. 12-09-2012
Resolución Ampliación de Plazo N°01	Resolución de Alcaldía N° 00238-2013-A/MPMN. 27-03-2013
Resolución Ampliación Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N°02	Resolución de Alcaldía N° 00252-2013-A/MPMN. 05-04-2013
Presupuesto Inicial	S/. 637,186.36
Ampliación de Presupuesto N° 01	S/. 135,865.62
Modificación Presupuestal N° 02	S/. 00.00
Adicional N° 02	S/. 122,351.13
Plazo Inicial	90 días calendario
Ampliación de Plazo N° 01	67 días calendario
Ampliación de Plazo N° 02	60 días calendario
Ampliación de Plazo N° 03	14 días calendario
Plazo Reprogramado	231 días calendario

**ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR** la Ejecución del Expediente de **MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 y AMPLIACION DE PLAZO N° 03** del Proyecto **"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 14,09**

**Y AVENIDA SAN ANTONIO SUR, ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL Y VILLA JAPON EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA\*.**

**ARTICULO TERCERO: ENCARGAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

**ARTICULO CUARTO: ENCARGAR** a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la Presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto**

*Alberto R. Coayla Vilca*  
**Mgr. ALBERTO R. COAYLA VILCA**  
**ALCALDE**

ARCV/A/MPMN  
ALGC/GAJ/MPMN

