



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

## RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00312 -2015-A/MPMN

Moquegua, 13 ABR. 2015

**VISTOS;** El Informe N°046-2015-PCQS-SOP/GIP-MPMN, Informe N°0698-2015-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N°246-2015-GIP/GM/MPMN, Informe N°0029-2015-CPB-IO-OSLO/GM/MPMN, Informe N°0408-2015-OSLO/GM/MPMN sobre Aprobación de Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto: **"CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA"**; y demás recaudos, y;

### CONSIDERANDO:


Que, conforme a lo establecido por el art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, las Municipalidad Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Locales, tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, conforme a lo dispuesto en el Inc. 6), del art. 20°, concordante con lo dispuesto en el art. 43° de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo.

Que, mediante Informe N° 046-PCQS-SOP/GIP-MPMN, de fecha 19 de marzo de 2015, el Residente de Obra del Proyecto : **"CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA"** con Código SNIP 241165 remite al Sub Gerente de Obras Públicas, la Ampliación de Plazo N° 01, y con Informe N°0698-2015-SOP-GIP-GM/MPMN, el Sub Gerente de Obras Públicas remite el Expediente de Ampliación del Plazo N°01 del Proyecto en referencia a la Gerencia de Infraestructura Pública y con Informe N°246-2015-GIP/GM/MPMN la Gerente de Infraestructura Pública remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el expediente de Ampliación del Plazo N°01 del Proyecto antes señalado para su conocimiento y revisión correspondiente. Con Informe N°0029-205-CPB-IO-OSLO/GM/MPMN, la Inspector de Obras remite la Ampliación N°01del Proyecto . **"CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA"** indicando que la causal de Paralización de obra por desabastecimiento de materiales es acorde a la normatividad lo que justifica la solicitud de ampliación de PlazoN°01 por 55 días calendario, asimismo los días que señala como causales ,modifican la ruta critica del cronograma de ejecución de obra, por lo que es procedente la ampliación del plazo solicitado siendo la nueva fecha de término de obra el 13 de mayo de 2015 por lo que su inspección da la conformidad de dicha ampliación de plazo N°01 del proyecto en mención.

Que mediante Informe N°0408-2015-OSLO/GM/MPMN la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras se dirige a la Gerencia de Asesoría Jurídica para informar su ratificación a la conformidad de **Ampliación del Plazo N°01 del Proyecto. "CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA"** y solicita se proyecte la respectiva Resolución de Alcaldía para su aprobación. Con Informe N°316-2015-SPH/GPP/GM/MPMN el sub gerente de Presupuesto y Hacienda emite su opinión favorable a la Ampliación N°01 por 55 días calendarios del Proyecto antes mencionado, porque el mismo no generará mayor asignación presupuestal y lo remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para que se continúe con el trámite respectivo. Y con Informe N°499-2015-GPP/GM/MPMN el Gerente de Planeamiento y Presupuesto se dirige a la Gerencia de Asesoría Jurídica para remitir la opinión favorable emitida por la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la Ampliación de Plazo N°01 del Proyecto en mención por 55 días calendario.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30281 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2015", Ley N° 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública", y modificaciones, Directiva aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2011-GM/MPMN y estando a las facultades conferidas en el art. 43°, numeral 6, del art. 20° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y con las visaciones de las Áreas correspondientes;





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto "CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" "CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA" por 55 días calendarios adicionales de ejecución, que sumados al Plazo Inicial de 120 días más la Ampliación de Plazo N° 1, se tiene un total de 175 días calendario, la misma que no genera incremento presupuestal, cuyo expediente forma parte de la presente Resolución y cuenta con (01) File a cuarentiseis (46) folios y un CD. De acuerdo al siguiente detalle:

<b>Proyecto</b>	:	<b>"Creación de Losa Deportiva de la Asociación de Vivienda Alto Tiwinza del Centro Poblado San Antonio Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua"</b>
<b>Dependencia a cargo</b>	:	Gerencia de Infraestructura Pública
<b>Modalidad de Ejecución</b>	:	Administración Directa
<b>Presupuesto</b>	:	S/. 1'177,083.87 Nuevos Soles sg. R.A.N°1297-2014-A/MPMN Aprob.Exp.Téc.)
<b>Plazo de Ejecución</b>	:	120 Días Calendarios
<b>Ampliación de Plazo N° 01</b>	:	55 Días Calendarios(sin incremento presupuestal )
<b>Motivo</b>	:	Desabastecimiento de materiales y/o insumos y proceso de transferencia.
<b>Fecha de Inicio de obra</b>	:	20/11/2014
<b>Fecha culminación Progr.</b>	:	19/03/2015
<b>Fecha culminación Reprogr.</b>	:	13/05/2015 (efecto por paralizaciones)
<b>Plazo Total de Ejecución</b>	:	122 Días Calendarios
<b>Fuente de Financiamiento</b>	:	Canon Minero

**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** la ejecución de Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto "CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO TIWINZA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA".

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución a las áreas involucradas.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



Municipalidad Provincial Mariscal Nieto  
DE HUGO ISLAS QUISPE MAMANI  
ALCALDE

