



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA N°27972  
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 373-2023-GA/GM/MPMN.**

Moquegua, 17 de noviembre del 2023.

**VISTO:**

PROVEIDO N° 2092-2023/GAJ/GM/MPMN, PROVEIDO N° 39109-GA-GM/MPMN, INFORME N° 6020-2023-SGLGS-GA/GM/MPMN, INFORME N° 4362-2023-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 165-2023-FFR-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 10103-2023-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 806-2023-LADCCH-RO-MEJZIV-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 5661-2023-SGLSG-GA/GM/MPMN, CARTA N° 37-2023-WGQ-GICG/MPMN.

**CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", el Artículo II, establece: "los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, inciso 6) del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde, dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo el artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0064-2023-A/MPMN, de fecha 09 de febrero de 2023, resuelve en su Artículo Segundo: *Desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración;* señalando en el numeral 20: *"Autorizar y aprobar las ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, mayores metrados, reducciones, ampliaciones presupuestales y todo tipo de modificaciones en los contratos de bienes, servicios y obras, según corresponda, en el marco de la Ley de contrataciones del estado"*

La Autonomía Municipal implica la capacidad de auto desenvolvimiento en lo administrativo, político y económico de las municipalidades, sean estas Provinciales o Distritales, esta autonomía, permite a los gobiernos locales desenvolverse con plena libertad en dichos ámbitos; es decir, se garantiza que los gobiernos locales, en los asuntos que constitucionalmente le atañen, puedan desarrollar las potestades necesarias que garanticen su autogobierno, ello en concordancia con la Constitución Política del Perú, artículo 194°, que cita: "Las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia" (...); al respecto, el artículo II, del Título Preliminar de La Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico" (...);



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA N°27972  
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

En materia de organización del espacio físico y uso del suelo, la Ley N° 27972, en el numeral 2.1), del artículo 79°, establece que: "Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital, que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares" (...); en concordancia con la Ley N° 27783 - Ley de bases de la Descentralización, se establece en el artículo 42°) que: "Es competencia exclusiva de las Municipalidades planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción y ejecutar los planes correspondientes" (...);

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Decreto Legislativo N° 1252, en el numeral 5.7), del artículo 5°, referido a las Unidades Ejecutoras, establece que: "Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones" (...); asimismo, su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF, numeral 1), del artículo 17°, referido a la Fase de Ejecución, cita que: "La fase de ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o de la aprobación en el caso de inversiones de optimización de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación" (...); numeral 4): "Para iniciar la fase de ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente" (...); numeral 6): "La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones" (...);

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0276-2018-GM/MPMN, se aprueba la Directiva denominada: "Normas para la Ejecución de Obras Públicas, por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Por Contrata), de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", teniendo como objetivo: "Establecer el procedimiento para precisar los procedimientos técnicos administrativos que regulen el proceso de ejecución de las obras públicas bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Por Contrata), a cargo de la de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto" (...); en tal sentido, la finalidad es: "Contar con un documento que permita conducir los procedimientos para la ejecución de obras públicas, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto" (...);

La Directiva de Normas para la Ejecución de Obras Públicas, por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Por Contrata), de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, en el artículo V, referido al coordinador de obras por contrata, precisa que: "A través de los reportes y registros periódicos se cuidará por el cumplimiento de las actividades establecidas en los proyectos, con el fin de evitar las desviaciones de los costos y plazos de ejecución, así como detectarlos y solucionarlos en el menor tiempo posible. Se requerirá de un Coordinador de Obras por Contrata que articule las labores de ejecución de dichas actividades, teniendo una relación directa con la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; entendiéndose que, según el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la Oficina de Supervisión tiene por finalidad supervisar el desarrollo de la Gestión Local (planes y programas, actividades y proyectos) de la Entidad, más aun tratándose de la ejecución del proyecto (Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de las obras y Supervisión Externa) por la modalidad de Contrata" (...);

A través de la Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01, se aprueba la Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Directiva N° 003-2017-EF/63.01, modificada por Resolución Directoral N° 006-2017-EF/63.01, que establece los procesos y disposiciones aplicables en la fase de ejecución del ciclo de inversión; en esa línea, la Resolución Directoral N° 035-2018-EF/15, resuelve en su artículo 1°: "Aprobar la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA N°27972  
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

Programación del Sistema Nacional de Presupuesto, así como sus anexos y formatos, los que forman parte de la presente Resolución Ministerial" (...);

El Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, en el artículo 34°, referido a las Modificaciones al contrato, el numeral 34.1), señala que: "El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad" (...); numeral 34.2): "El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: I) ejecución de prestaciones adicionales, II) reducción de prestaciones, III) autorización de ampliaciones de plazo, y (IV) otros contemplados en la Ley y el reglamento" (...); numeral 34.2): "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento" (...);

El Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado, emite la Opinión N° 160-2018/DTN, señalando que: (...) La normativa de contrataciones del Estado establece los supuestos por los cuales el contratista puede solicitar ampliación de plazo en los contratos de ejecución de obras, siendo responsabilidad del contratista cuantificar y sustentar su solicitud. En ese orden de ideas, puede concluirse que corresponde a la Entidad (a través de los órganos responsables) evaluar dicha solicitud y analizar, si los hechos y el sustento presentados por el contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar su solicitud" (...); En consecuencia, la entidad debe emitir pronunciamiento respecto a los hechos y el sustento contenidos en la solicitud de ampliación de plazo presentados por el contratista y notificar su decisión al contratista dentro del plazo previsto en la normativa; siendo que, de no emitirse pronunciamiento por parte de la Entidad en el plazo señalado; asimismo, señala que no se ha previsto en la normativa de contrataciones del Estado algún procedimiento posterior respecto a la solicitud de ampliación de plazo que deba seguir el contratista luego de recibida o no la decisión de la Entidad.

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, a través del Comité de Selección llevó a cabo el Procedimiento de Selección CONCURSO PÚBLICO N° 01-2023-MPMN-1, para el SERVICIO DE FRESADO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (A TODO COSTO) para la obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Junta Vecinal San Francisco Zona IV del Centro Poblado San Francisco del distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - departamento de Moquegua", adjudicándose la Buena Pro, a favor del contratista GOMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por el monto de S/ 2'487,287.58 soles, consintiéndose la buena pro el día 24 de julio de 2023; y perfeccionándose el CONTRATO N° 15-2023-GA/GM/MPMN con fecha 09.08.2023, entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA.

Mediante CARTA N° 037-2023-WGD-GICG/MPMN, de fecha de trámite 20.10.2023. SOLICITA ampliación de plazo parcial N° 02. por treinta (30) días calendarios por no haber realizado la entrega del área total para la colocación de mezcla asfáltica en caliente (responsabilidad de la entidad) atraso no atribuible ajeno a la voluntad del contratista.

Mediante INFORME N° 5661-2023-SGLSG-GA/GM/MPMN, de fecha 25.10.2023. La Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales deriva al área usuaria la CARTA N° 037-2023-WGD-GICG/MPMN, Solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02 AL CONTRATO N° 15-2023-GA/GM/MPMN.

Mediante INFORME N° 806-2023-LADCCH-RO-MEJZIV-SOP-GIP-MPMN, de fecha 26.10.2023, el Ing. LUIS ALBERTO DEL CARPIO CHAVEZ, Residente de Obra refiere que: Los hechos



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA N°27972  
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

generadores del atraso en la ejecución de la prestación no son imputables al contratista GOMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C, siendo necesaria e imprescindible ampliación de plazo por TREINTA (30) días calendarios para cumplir con el SERVICIO DE FRESADO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (A TODO COSTO). PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MODUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", ORDEN DE SERVICIO N° 9230-2023, derivado del Procedimiento de Selección CONCURSO PUBLICO N° 01-2023-CS/MPMN-1.

Mediante INFORME N° 165-2023-FFR-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha de trámite documentaria 07.11.2023, el Ing. FLAVIO G. FLORES RAMOS inspector de Obra, concluye que los hechos generadores de atraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales; no son imputables al contratista, emitiendo opinión favorable la ampliación de plazo parcial N° 02 solicitada por treinta (30) días calendarios.

Mediante INFORME N° 04362-2023-OSLO/GM/MPMN, el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidaciones de Obras, deriva a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales; la Opinión favorable respecto a la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02 por 30 días calendarios a la Orden de Servicio N° 9230-2023, Contrato N° 15-2023-GA/GM/MPMN, para conocimiento y trámite correspondiente.

Que, con INFORME N° 5279-2023-SGLSG-GA/GM/MPMN de fecha 10.10.2023, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, contando con la opinión favorable del residente de Obra y aprobación por parte del Inspector de Obras de ampliación de plazo parcial N° 02, al CONTRATO N° 15-2023-GA/GM/MPMN. ORDEN DE SERVICIO N° 009230, para la atención de "SERVICIO DE FRESADO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (A TODO COSTO). PARA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", por treinta (30) días calendarios solicitado por Contratista GOMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C, los cuales se computan desde el 03.11.2023 AL 02.12.2023.

Mediante PROVEIDO N° 39109-GA-GM/MPMN, la Gerencia de Administración, solicitó Opinión Legal, respecto a ampliación de plazo parcial N° 02, en la cual mediante PROVEIDO N° 2092-2023/GAJ/GM/MPMN, de fecha 16.11.2023, se advierte que no hay controversia, la ampliación de plazo ha quedado consentido.

Vistos los actuados y opiniones técnicas favorables, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, con INFORME N° 5279-2023-SGLSG/GA/GM/MPMN, de fecha 10.10.2023, **concluye que la Ampliación de Plazo N° 02, se considera consentida en vista que han transcurrido más de 15 días hábiles siguientes de haberse recibido la solicitud,** para el SERVICIO DE FRESADO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (A TODO COSTO) de la obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Junta Vecinal San Francisco Zona IV del Centro Poblado San Francisco del distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - departamento de Moquegua, se encuentra dentro de la normativa que establece los supuestos de procedencia de una solicitud de ampliación de plazo no genera incremento presupuestal, por lo que deberá de continuar con el trámite correspondiente.

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, Resolución de Alcaldía N° 64-2023- A/MPMN, y con las visaciones correspondientes.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA N°27972  
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR**, la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02 por 30 días calendarios solicitado, por el contratista GOMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS SAC, para el SERVICIO DE FRESADO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (A TODO COSTO) para la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", los cuales se computan desde el 03.11.2023 al 02.12.2023, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de acuerdo al siguiente detalle:

Plazo contractual CONTRATO N° 15-2023- GA/GM/MPMN, ORDEN DE SERVICIO N° 9230-2023	Fecha inicio de ejecución del servicio	Fecha término de ejecución de servicio	Aprobación de Ampliación parcial de plazo
45 días calendarios	10.08.2023	23.09.2023	24.09.2023 al 02.11.2023, aprobada mediante R.G.A. N° 343-2023-GA/GM/MPMN, AMPLIACION DE PLAZO N°01 X 40 D.C.  03.11.2023 al 02.12.2023, AMPLIACION DE PLAZO N°02 X 30 D.C.

**ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR**, a la Gerencia de Infraestructura Pública a través de las áreas competentes, realizar el registro en el Banco de Inversiones por modificación en la Fase de Ejecución correspondiente a la Ampliación de Plazo parcial N° 02.

**ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Logística para la publicación en la plataforma SEACE, así como las acciones inherentes a su competencia, conforme a la Ley de contrataciones del Estado.

**ARTÍCULO CUARTO. - SUSCRIBIR**, la adenda correspondiente a la Ampliación de plazo parcial N°01 al CONTRATO N° 15-2023-GA/GM/MPMN.

**ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR**, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

**ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFIQUESE**, a la presente resolución al contratista GOMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C, y a la Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Supervisión y Liquidación de obras y demás áreas correspondientes para su conocimiento y acciones pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA

ING. ROBERT MARTIN RODRIGUEZ GARCIA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

C.C. ARCHIVO  
G.A.  
S.G.L.S.G.  
O.T.I