



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 0105 -2017-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 NOV. 2017

VISTOS:

El Proveído N° 2666-2017-GIP/GM/MPMN, Informe N° 026142017-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 0358-2017-CBI-IO-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 20242017-SEI/GIP/GM/MPMN, Informe N° 061-2017-BCP-RP-SEI/GIP/GM/MPMN, se solicita la Ampliación de Plazo N° 05, del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de inversión Pública denominado "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" con código SNIP N° 333895;

CONSIDERANDO:

Que, en mérito a lo previsto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades son Organos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° concordante con el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las atribuciones y facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía por las cuales aprueba y resuelve asuntos de carácter administrativo;

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-A/MPMN, de fecha 23 de noviembre del 2015, resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo responsabilidad las atribuciones y facultades administrativas y resolutivas en la Gerencia de Infraestructura Pública delegando entre otras la facultad de aprobar los planes de trabajo y sus modificatorias para la elaboración de estudios o expedientes técnicos de proyectos y obras;

Que, el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, del 18 de julio de 1998, establece que es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el "Expediente Técnico, aprobado por el nivel de competente, el mismo el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras [...];

Que, según el literal 2) del artículo 23° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EJ/68.01, establece que la fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico u otro documento equivalente, y la ejecución del PIP. Las disposiciones establecidas en la presente Directiva para los estudios definitivos u expedientes técnicos también son de aplicación a los términos de referencia, especificaciones técnicas u otro documento equivalente que se requiera para la ejecución del PIP, conforme al marco legal vigente;

Que, el literal 9) del numeral 5.8 del Título V, de las Disposiciones Generales, de la Directiva "Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", con código N° 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN, del 28 de diciembre del 2015, establece que el Proyectista responsable deberá presentar informe de sustento para los adicionales: ampliaciones de presupuesto o ampliaciones de plazo [...];

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 026-2016-GIP/GM/MPMN, del 19 de febrero del 2016, Aprueba el Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

Técnico del Proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Municipal, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", signado con código SNIP N° 333895, con un plazo de ejecución de 121 días calendario, con un presupuesto de S/. 75.953.25 soles;

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 0119-2016-GIP/GM/MPMN, del 14 de Setiembre del 2016, se Aprueba con eficacia anticipada al 20 de Agosto de 2016, la Ampliación de Plazo y Presupuestal N° 01 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico denominado "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Municipal, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", signado con código SNIP N° 333895, por un plazo de 57 días calendarios, que sumado al plazo inicial de 121 días calendarios, hace un total de 178 días calendarios, con un presupuesto de S/ 33,240.46 soles.

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 0017-2017-GIP/GM/MPMN, del 15 de Marzo del 2017, se Aprueba con eficacia anticipada al 16 de Octubre de 2016, la Ampliación Presupuestal N° 02 y la Ampliación de Plazo N° 2, del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico denominado "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Municipal, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", signado con código SNIP N° 333895, por un plazo de 125 días calendarios, haciendo un total de 303 días calendarios, con un presupuesto de S/ 31,140.05 soles haciendo un total de S/. 140,333.76 Soles, que culminara el 17 de Febrero del 2017.

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 0028-2017-GIP/GM/MPMN, del 11 de Abril del 2017, se Aprueba con eficacia anticipada al 18 de Febrero de 2017, la Ampliación de Plazo N° 3, del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico denominado "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Municipal, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", signado con código SNIP N° 333895, por un plazo de 180 días calendarios, haciendo un total de 483 días calendarios, cuyo plazo ampliatorio culminara el 16 de agosto del 2017.

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 0075-2017-GIP/GM/MPMN, del 29 de Agosto del 2017, se Aprueba con eficacia anticipada al 17 de Agosto de 2017, la Ampliación de Plazo N° 4, del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico denominado "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Municipal, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", signado con código SNIP N° 333895, por un plaza de 40 días calendarios, haciendo un total de 523 días calendarios, cuyo plazo ampliatorio culminara el 25 de Setiembre del 2017.

Que, mediante Informe N° 061-2017-BCP-RP-SEI/GIP/GM/MPMN, del 14 de Noviembre del 2017, la Ing. Bertha Cuadros Pacci, Responsable del Proyecto, presenta a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, el expediente de Ampliación de Plazo N° 05 del Expediente Técnico denominado "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Municipal, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con SNIP N° 333895, para que sea derivado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su evaluación; y a su vez con Informe N° 2024-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, del 15 de Noviembre del 2017, la Sub Gerencia de Estudios de Inversión remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión, opinión y trámite.

Que, mediante Informe N° 0358-2017-CPB-IO-OSLO/GM/MPMN, del 15 de Noviembre del 2017, el Arq. Carmen Pérez Benavides, con CAP N° 7826 - Inspector de Obra, emite OPINIÓN FAVORABLE considerando que la revisión y evolución de la información sustentatoria para la Ampliación de Plazo N° 05 del Expediente Técnico denominada "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Municipal, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con SNIP N° 333895, es para la culminar el estudio dentro de este plazo, debiendo aprobar la Ampliación de Plazo N° 05, por un plazo de 81 días calendarios, consideradas desde el 26 de Setiembre del 2017 y debiendo culminar el 15 de Diciembre del 2017, con llevando un plazo total de elaboración del estudio de 604 días calendarios del Plan de Trabajo del Expediente Técnico denominado "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Municipal, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con SNIP N° 333895.

Que, mediante Informe N° 2614-2017-OSLO/GM/MPMN, del 15 de Noviembre del 2017, la Ing. Luz Calandaria León Zapata - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, respecto a la revisión de los actuados por parte del Inspector de Obras Arq. Carmen Pérez Benavidez que emite opinión favorable al expediente de Ampliación de Plazo N° 05 del Plan de Trabajo del Expediente Técnico denominado "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY B230 DEL 03-04-1936

Municipal, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con SNIP N° 333895, el cual remite los actuados y expediente para la emisión de la respectiva resolución de aprobación.

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; la Directiva N° 003-2011-EF/68.01, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; La Directiva Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de las Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con código N° 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN; la Directiva para Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 06-2011-GM/MPMN y estando a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-A/MPMN y visaciones de las Áreas correspondientes.



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 26 de Setiembre del 2017, la Ampliación Plazo N° 05 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con SNIP N° 333895, por un plazo de 81 días calendarios, hace un total de 604 días calendarios, cuyo plazo ampliatorio culminará el 15 de Diciembre del presente año; cuyo expediente cuenta con un (1) file y veintitrés (23) folios, que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión la ejecución de la Ampliación Plazo N° 05 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominada "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con SNIP N° 333895.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de Infraestructura Pública la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas y a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

ING. FREDDY JAVIER ROJAS AGUIRRE
Gerente de Infraestructura Pública

JFRA/GIP/MPMN
VJGH/SEI/MPMN
AS/SPAL/SEI
cc: GIP
SEI
OSU
Archivo