



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

## RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 050 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 08 de junio de 2020

### VISTOS:

El Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Administración N° 083-2018-GA/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Administración N° 066-2019-GA/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 052-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 063-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 0125-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 035 -2020 - GIP/GM/MPMN, INFORME N° 095-2020-GDRM-RO-SOP/GIP/GM/MPMN; INFORME N° 883-2020-SOP-GIP-GM/MPMN; INFORME N° 0027-2020-WPC-IO-OSLO/GM/MPMN.; INFORME N° 689-2020-OSLO/GM/MPMN; INFORME LEGAL N° 368-2020-GAJ/GM/MPMN; para la Aprobación de Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** con CUI: 2301041;

### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", asimismo el artículo 6° establece: "La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas", concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: "Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo";

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: "Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, conforme a Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorrogar el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID - 19, Decreta en su Artículo 1°. "Del inicio de la Etapa "Hacia una nueva convivencia".- El presente Decreto Supremo tiene como objeto establecer las medidas que nos permiten como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID - 19 y la reanudación de las actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una

AI-ZU/GIP

JRFE/AL GIP

C.c.: A  
GM  
GAJ  
GPP  
SOP  
OSLO  
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

## RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 050 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 08 de junio de 2020

nueva convivencia social, que contribuya a mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en congruencia con la reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas y sociales”;

Que, conforme a Decreto Supremo N°101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N°080-2020-PCM, Decreta en su “Artículo 1°. Aprobación e implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades. 1.1 Apruébese la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15 y su modificatoria. 1.2 Las actividades contenidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo. 1.3 La implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades inicia a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. 1.4 Para efectos de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, modificado por el presente Decreto Supremo, los sectores competentes de las actividades incluidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se incluyen en el Anexo de la presente norma. Anexo Actividades económicas de la Fase 2 letra C) Mantenimientos, mejoramiento y conservación rutinarios y periódicos de vías nacionales, departamentos y locales”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, de fecha 28 de abril de 2020, el Ministerio de Salud aprueba el documento técnico “LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19”;

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su ARTÍCULO SEXTO, resuelve “desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura”, siendo que en el numeral N° 07, señala: “Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública”;

Que, Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 083-2018-GA/GM/MPMN, 20 de abril de 2018, se dispuso: “**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente Técnico del Proyecto denominado. “Mejoramiento y Ampliación del Drenaje para Aguas Pluviales en el Cercado de la Ciudad de Moquegua, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto – Moquegua”, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/. 5 635 363.87 (Cinco millones seiscientos treinta y cinco mil trescientos sesenta y tres y 87/100 Soles), un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario, bajo la modalidad de ejecución administración presupuestaria indirecta (Contrata), sin asignación presupuestal, de acuerdo al siguiente detalle: (...)”, describiendo en el cuadro adjunto un presupuesto adicional al aprobado por S/. 147,007.00 soles, correspondiente al presupuesto de elaboración de expediente técnico, alcanzando un total presupuestal de S/. 5’782,370.87;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 066-2019-GA/GM/MPMN, de fecha 19 de marzo de 2019, se dispuso: “**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente Actualizado y cambio de modalidad en fase de ejecución por la modalidad Indirecta (Contrata) a Directa del Proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliación del Drenaje para Aguas Pluviales en el Cercado de la Ciudad de Moquegua, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto – Moquegua” con Código Único N° 2301041, con un monto de inversión ascendente a la suma de S/. 5’484,42.70 (...); con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario, (...)”;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 052-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 05 de julio de 2019, se dispuso: “**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Técnico de Ampliación de Plazo N° 01 sin incremento presupuestal del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO” de CINCUENTA Y CUATRO (54) días calendario comprendidos desde el 04 de noviembre al 27 de diciembre del 2019”;

AEZU/GIP  
JRFE/AL.GIP  
C.c.: A  
GM  
GAJ  
GPP  
SOP  
OSLO  
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

## RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 050 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 08 de junio de 2020

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 063-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 23 de agosto de 2019, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente Técnico de Modificación N° 01 en Fase de Ejecución del Expediente Técnico denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", sin incremento presupuestal";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 0125-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 24 de diciembre de 2019, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la **AMPLIACION DE PLAZO N° 02** del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con **CU 2301041**, por 113 días calendario adicionales, que sumados al plazo programado mas la Ampliación de Plazo N° 01 solicitada suman un nuevo plazo de ejecución de 377 días calendario, cuyo expediente cuenta con setenticuatro (74) folios + un (01) CD, y cinco (05) folios de antecedentes, que forma parte de la presente Resolución";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 035-2020 - GIP/GM/MPMN, de fecha 10 de marzo de 2020, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 del Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" con CUI: 2301041, cuyo expediente cuenta con diez (10) folios sueltos, dos (02) files con 202 folios y 53 folios y un (01) y un Pioneer de 220 folios, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

Nombre : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" con CUI: 2301041

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
R.G.A. N° 083-2018-GA/GM/MPMN : S/. 5'635,363.87, 210 d.c., Ejecución Presupuestaria Indirecta Contrata  
R.G.A. N° 066-2019-GA/GM/MPMN : S/. 5'484,412.70, 210 d.c., Ejecución Presupuestaria Directa  
R.G.I.P. N° 052-2019-GIP/GM/MPMN : S/. 5'484,412.70, 264 d.c., Ejecución Presupuestaria Directa  
R.G.I.P. N° 063-2019-GIP/GM/MPMN : S/. 5'484,412.70, 264 d.c., Ejecución Presupuestaria Directa (Modificación Presupuestal N° 01 sin incremento presupuestal 0%)  
R.G.I.P. N° 0125-2019-GIP/GM/MPMN : S/. 5'484,412.70, 377 d.c., Ejecución Presupuestaria Directa  
Modificación Presupuestal N° 02 : S/ 6'813,958.97, (Modificación Presupuestal N° 02, Adicional de Obra N° 02: S/. 2'315,525.17, Deductivo de Obra N° 02: S/. -985,978.90)";

Que, mediante INFORME N° 095-2020-GDRM-RO-SOP/GIP/GM/MPMN; de fecha 27 de abril de 2020, la Ing. Geovana Danitza Rea Maquera – Residente de Obra, remite el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 de la inversión denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" con CUI: 2301041; siendo derivada a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 883-2020-SOP-GIP-GM/MPMN; y este a su vez derivado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su respectiva atención y acciones necesarias;

Que, mediante INFORME N° 0027-2020-WPC-IO-OSLO/GM/MPMN.; de fecha 03 de junio de 2020, el Ing. William Polo Contreras – Inspector de Obra, realiza la revisión del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03, concluyendo: "Se procedió a la revisión del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03, de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA

AEZU/GIP  
JRFE/AL-GIP  
C.c.: A  
GM  
GAJ  
GPP  
SOP  
OSLO  
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

## RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 050 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 08 de junio de 2020

AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", presentado por la Ing. Geovana Danitzza Rea Maquera, CIP 106371, Residente de Obra; Tras verificar las causales y el sustento que genera dicha Ampliación de Plazo y que cumple en lo indicado en la "Directiva Para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GM/MPMAN, **se procede a dar la conformidad Técnica (...)**; considerando el plazo a ampliarse por 201 días calendario del 19 de abril de 2002 al 03 de noviembre de 2020; siendo derivado a la Gerencia de Infraestructura Pública a trves del INFORME N° 689-2020-OSLO/GM/MPMN; y este a su vez a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su conocimiento, atención y acciones necesarias;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 368-2020-GAJ/GM/MPMN, de fecha 08 de junio de 2020, el Abog. Yonne Wilber Duran Mamani - Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal conforme lo siguiente: "En consecuencia, esta **GERENCIA** es de **OPINIÓN** que: 4.1 Resulta **PROCEDENTE** aprobar mediante Acto Resolutivo con eficacia anticipada el Expediente de Ampliación de plazo N° 03 de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** por el plazo de doscientos un días (201) calendarios, comprendidos desde el 19 de abril hasta el 03 de noviembre del año 2020";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2020, resuelve: "ARTICULO PRIMERO.- **DESIGNAR** al **ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URLA** en el cargo de confianza de Gerente de Infraestructura Pública, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la presente surtirá efecto a partir del 06 de Enero del 2020 (...);

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto por Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba la Ley de Presupuesto Público para el año Fiscal 2020; Decreto Supremo N°004-2019-JUS, estando a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, y demás normas conexas con las visaciones de las Áreas correspondientes;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** con CUI: 2301041, cuyo expediente cuenta sesenta y dos (62) folios y dos (02) file (Copias del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 sin foliar), que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

Nombre	: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" con CUI: 2301041
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
R.G.A. N° 083-2018-GA/GM/MPMN	: S/. 5'635,363.87, 210 d.c., Ejecución Presupuestaria Indirecta Contrata.
R.G.A. N° 066-2019-GA/GM/MPMN	: S/. 5'484,412.70, 210 d.c., <b>Cambio de Modalidad de Ejecución a Presupuestaria Directa.</b>
R.G.I.P. N° 052-2019-GIP/GM/MPMN	: S/. 5'484,412.70, 264 d.c., Ejecución Presupuestaria Directa, <b>Ampliación de Plazo N° 01.</b>
R.G.I.P. N° 063-2019-GIP/GM/MPMN	: S/. 5'484,412.70, 264 d.c., Ejecución Presupuestaria Directa <b>(Modificación Presupuestal N° 01 sin incremento presupuestal 0%)</b>
R.G.I.P. N° 0125-2019-GIP/GM/MPMN	: S/. 5'484,412.70, 377 d.c., Ejecución Presupuestaria Directa, <b>Ampliación de Plazo N° 02</b>

AEZU/GIP  
JRFE/AL-GIP  
C.c.: A  
GM  
GAJ  
GPP  
SOP  
OSLO  
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 050 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 08 de junio de 2020

R.G.I.P. N° 035 -2020 - GIP/GM/MPMN : S/ 6'813,958.97, (Modificación Presupuestal N° 02, Adicional de Obra N° 02: S/. 2'315,525.17, Deductivo de Obra N° 02: S/. - 985,978.90)";

**Ampliación de Plazo N° 03** : S/. 6'813,958.97, Plazo total 578 d.c. (Ampliación de Plazo N° 03 por 201 d.c. del 19/04/2020 al 03/11/2020)

**ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR** la ejecución del Expediente de Modificación en fase de ejecución del ciclo de inversión Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"** con CUI: 2301041; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas; asimismo el ejecutor deberá velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma.

**ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad. Y asimismo **ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras Públicas, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

**ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento del "Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo"; así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

**ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR** a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.**



AEZU/GIP  
JRFE/AL-GIP  
C.c.: A  
GM  
GAJ  
GPP  
SOP  
OSLO  
Archivo (02)