



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 054 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 11 de junio de 2020

VISTOS:

El Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 0099-2016-GM/MDC, Resolución de Gerencia Municipal N° 0183-2017-GM/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 0280-2017-GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Administración N° 059-2018-GA/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Administración N° 333-2018-GA/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 019-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 029-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 060-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 092-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 0122-2019-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 037-2020-ESHI-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 970-2020-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 035-2020-RPCC-IO-GM-MPMN, INFORME N° 668-2020-OSLO/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 0380-2020-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación de Ampliación de Plazo N° 09, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: **"MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, con CUI N° 2149655;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: *(...) "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, conforme a Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID - 19, Decreta en su Artículo 1°. *"Del inicio de la Etapa "Hacia una nueva convivencia".- El presente Decreto Supremo tiene como objeto establecer las medidas que nos permiten como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID - 19 y la reanudación de las actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social, que contribuya a mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en congruencia con la reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas y sociales"*;

Que, conforme a Decreto Supremo N°101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia

AEZU/GIP
JRIE/AL.GIP
C.c: A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 054 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 11 de junio de 2020

Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N°080-2020-PCM, Decreta en su "Artículo 1°. *Aprobación e implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades*. 1.1 *Apruébese la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15 y su modificatoria.* 1.2 *Las actividades contenidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.* 1.3 *La implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades inicia a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo.* 1.4 *Para efectos de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, modificado por el presente Decreto Supremo, los sectores competentes de las actividades incluidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se incluyen en el Anexo de la presente norma. Anexo Actividades económicas de la Fase 2 letra C) Mantenimientos, mejoramiento y conservación rutinarios y periódicos de vías nacionales, departamentos y locales";*

Que, mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, de fecha 28 de abril de 2020, el Ministerio de Salud aprueba el documento técnico "LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19";

Que, la **Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN**, del 25 de marzo del 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve "desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, Resolución de Gerencia Municipal N° 0099-2016-GM/MDC, de fecha 24 de octubre de 2016, se aprueba el Expediente Técnico con un monto total de inversión de S/. 3'193,565.87 soles y un plazo de ejecución de 180 días calendario;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0183-2017-GM/MPMN, de fecha 08 de setiembre de 2017, se aprueba el Expediente de Modificación N° 01; por S/. 371,941.10 soles;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0280-2017-GM/MPMN, de fecha 09 de noviembre de 2017, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 por 75 días calendario, del 11 de noviembre de 2017 al 24 de enero de 2018;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 059-2018-GA/GM/MPMN, de fecha 21 de marzo de 2018, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02, sin incremento presupuestal (Ampliación Presupuestal N° 02 por S/ 0.00 soles), por 290 días calendario, del 25 de enero de 2018 al 10 de noviembre de 2018;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 333-2018-GA/GM/MPMN, de fecha 15 de noviembre de 2018, se aprobó: "el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 (adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos); por el monto de S/. 336,032.09 (...) y la Ampliación de Plazo N° 03, por el periodo de ochenta y dos (82) días calendarios, comprendidos desde el 11 de noviembre del 2018 al 31 de enero del 2019;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 019-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 08 de abril de 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04, por 93 días calendario, sin incremento presupuestal;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 029-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 06 de mayo de 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 05 sin incremento presupuestal por 102 días calendario, comprendido desde el 05n de mayo de 2019 al 14 de agosto de 2019;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 060-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 15 de agosto de 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 06 sin incremento presupuestal por 70 días calendario, comprendido entre el 15 de agosto de 2019 al 23 de octubre de 2019;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 092-2019-GIP/GM/MPMN, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 07 sin incremento presupuestal por 56 días calendario, comprendido entre el 24 de octubre de 2019 al 18 de diciembre de 2019;

AEZU/GIP

JRFE/AL-GIP

C.c.:

A

GM

GAJ

GPP

SOP

OSLO

Archivo (02)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 054 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 11 de junio de 2020

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 0122-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 20 de diciembre de 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 08 por 72 días calendario con incremento presupuestal de S/. 686,134.74 soles, precisando además que esta última correspondería a la Modificación Presupuestal N° 04;



Que, mediante INFORME N° 037-2020-ESHF-RO-SOP-GIP/GM/MPMN, de fecha 19 de mayo de 2020, el Ing. Civil Elar Santiago Herrera Flores – Residente de obra, remite el expediente de Ampliación de Plazo N° 09, mismo que fuera derivado a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 037-2020-SOP-GIP/GM/MPMN, y esta a su vez a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 035-2020-RPCC-IO-GM-MPMN, de fecha 26 de mayo de 2020, el Ing. Raulfo Pablo Cornejo Caytano, emite conformidad al Expediente de Ampliación de Plazo N° 09, por 185 días calendario con el fin de cumplir las meas del proyecto; siendo derivado a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 668-2020-OSLO/GM/MPMN, y este a su vez a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para su conocimiento, atención y acción necesaria;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 0380-2020-GAJ/GM/MPMN, de fecha 11 de junio de 2020, el Abog. Yonne Wilber Duran Mamani – Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal conforme lo siguiente: *"Que, de acuerdo a lo expuesto y en merito a la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, esta Gerencia es de opinión en: 4.1 APROBAR mediante Acto Resolutivo, la Ampliación de plazo N° 09 de la Obra "MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por un plazo de Ciento Ochenta y Cinco (185) Días Calendario, el mismo que será efectivo desde el 29.02.20 al 31.08.2020"*;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2020, resuelve: *"ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ELLAS ZIRENA URLA en el cargo de confianza de Gerente de Infraestructura Pública, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la presente surtirá efecto a partir del 06 de Enero del 2020 (...)"*;

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto por Ley del Procedimiento Administrativo General: Ley N° 28411, Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba la Ley de Presupuesto Público para el año Fiscal 2020; Decreto Supremo N°004-2019-JUS, estando a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, y demás normas conexas con las visaciones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, Ampliación de Plazo N° 09, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: **"MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, con CUI N° 2149655; cuyo expediente cuenta con quince (15) folios sueltos, dos (02) files a sesenta y cuatro (64) cada uno y un (01) CD, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION	: "MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2149655
UEI	: Gerencia de Infraestructura Pública-Ejecución Presupuestaria Directa
Presupuesto Inicial	: S/. 3'193,565.87 soles
Adicional Presupuestal N° 01	: S/. 371,941.10 soles
Adicional Presupuestal N° 02	: S/. 0.00 soles
Adicional Presupuestal N° 03	: S/. 336,032.09 soles
Adicional Presupuestal N° 04	: S/. 686,134.74 soles
Presupuesto Modificado Aprobado	: S/ 4'652,699.45 soles
Plazo de Ejecución Inicial	: 180 días calendario (del 15/05/2017 al 10/11/2017)
Ampliación de Plazo N° 01	: 75 días calendario (del 11/11/2017 al 24/01/2018)
Ampliación de Plazo N° 02	: 290 días calendario (del 25/01/2018 al 10/11/2018)
Ampliación de Plazo N° 03	: 82 días calendario (del 11/11/2018 al 31/01/2019)

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.:
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 054 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 11 de junio de 2020

Ampliación de Plazo N° 04	: 93 días calendario (del 01/02/2019 al 04/05/2019)
Ampliación de Plazo N° 05	: 102 días calendario (del 05/05/2019 al 14/08/2019)
Ampliación de Plazo N° 06	: 70 días calendario (del 15/08/2019 al 23/10/2019)
Ampliación de Plazo N° 07	: 56 días calendario (del 24/10/2019 al 18/12/2019)
Ampliación de Plazo N° 08	: 72 días calendario (del 19/12/2019 al 28/02/2020)
Ampliación de Plazo N° 09	: 185 días calendario (del 29/02/2020 al 31/08/2020)
Pazo total reprogramado	: 1205 días calendario

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución del Expediente de Modificación en fase de ejecución del ciclo de inversión, Ampliación de Plazo N° 09, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: **"MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, con CUI N° 2149655; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas; asimismo el ejecutor deberá velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad. Y asimismo **ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras Públicas, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento del "Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo"; así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



AEZU/GIP
JRFZ/AL-GIP
C.c.: A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
Archivo (02)