



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 091 -2021 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 de mayo de 2021

VISTOS:

El Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Administración N° 055-2019-GA/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 062-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 106-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 109-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 027-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 052-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 120-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 147-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 034-2021-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 057-2021-CF/GH-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 2746-2021-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 047-2021-YL/GA-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 1503-2021-OSLO/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 654-2021-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 09, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: **"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, con CUI N° 2150295;



CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: *(...) "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, que dispone: **"Artículo 1.- declaración de estado de emergencia nacional. Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante el presente Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú"** y **"DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA. Única.- Deróganse los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM,**

AJZU/GIP
JRFE/AL-GIP

C.c.: A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTHE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 091 -2021 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 de mayo de 2021

N° 151-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 162-2020-PCM, N° 165-2020-PCM, N° 170-2020-PCM, N° 177-2020-PCM, N° 178-2020-PCM, N° 180-2020-PCM y el subnumeral 2.3.3 del numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 110-2020-PCM";

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM - Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM; que dispone: "Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional. Prórroguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 01 de enero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú"; "Artículo 2.- Incorporación de los numerales 8.6, 8.7 y 8.8 al artículo 8 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 194-2020-PCM. Incorpórese los numerales 8.6, 8.7 y 8.8 al artículo 8 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, modificado por el Decreto Supremo N° 194-2020-PCM, con el siguiente texto: "Artículo 8.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas (...); 8.6 Durante la inmovilización social obligatoria se exceptúa al personal de los organismos del sistema electoral peruano; siempre que porten su credencial o documento que acredite el vínculo con la entidad y su Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. 8.7 Dispóngase el fortalecimiento del control migratorio en la frontera norte del país, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente sobre la materia. 8.8 A partir del 22 de diciembre del presente año hasta el 04 de enero del 2021, en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y la provincia del Santa del departamento de Ancash, la inmovilización social obligatoria es desde las 22.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente. Asimismo, en Lima Metropolitana y en la provincia Constitucional del Callao la inmovilización social obligatoria es desde las 23.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente" Artículo 3.- De las restricciones Focalizadas 3.1 A partir del 22 de diciembre del presente año hasta el 04 de enero del 2021, en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, en la provincia del Santa del departamento de Ancash, en Lima Metropolitana y en la provincia Constitucional del Callao, no se hará uso de las zonas de descanso de arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar, ni de la zona de mar, con las excepciones previstas en el artículo 13 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM. 3.2 Dispóngase que, en los centros comerciales, tiendas por departamento y galerías ubicadas en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, en la provincia del Santa del departamento de Ancash, en Lima Metropolitana y en la provincia Constitucional del Callao, a partir del 22 de diciembre del presente año hasta el 04 de enero del 2021, el aforo permitido es hasta el 40%. Asimismo, los gobiernos locales regulan la actividad económica de los conglomerados en sus jurisdicciones, con la finalidad de reducir el riesgo de aglomeraciones, teniendo en consideración los siguientes lineamientos: - Delimitar espacios físicos y cierre de accesos, con el objeto de controlar y diferenciar las zonas de entrada y de salida. - Establecer límites de aforo y horarios de supervisión en las horas de alta afluencia del público. - Implementar medidas técnicas para ejemplar el control específico de aforos";

Que, mediante Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, de fecha 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud resolvió: "Artículo 1.- Aprobación del documento Técnico. Aprobar el Documento Técnico "LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCLA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19";

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su ARTÍCULO SEXTO, resuelve "desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, de los considerandos de la Resolución de Gerencia de Administración N° 055-2019-GA/GM/MPMN, de fecha 05 de marzo de 2019, se desprende que mediante Resolución de Alcaldía N° 1067-2012-A/MPMN, de fecha 15 de octubre de 2012, se aprobó el expediente técnico del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con código SNIP N° 197674, con un presupuesto para su ejecución ascendente a S/. 4'342,439.32 soles, bajo la modalidad de administración directa y un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario; que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 110-2015-GM/MPMN, de fecha 31 de diciembre de 2015, se aprueba el expediente técnico actualizado del proyecto, así como, el cambio de modalidad de ejecución presupuestaria directa a ejecución presupuestaria indirecta (por contrata), y el presupuesto ejecución ascendente a S/ 5'139,532.93 soles; asimismo con Resolución de Gerencia Municipal N° 100-2016-GM/MPMN, de fecha 11 de mayo de 2016, se aprueba el expediente técnico actualizado del proyecto en mención, por el importe de S/. 5'146,637.41, con precios actualizados a abril de 2016, y con Resolución de Gerencia de Administración N° 309-2018-GA/GM/MPMN, de fecha 31 de octubre de 2018, se aprueba el expediente técnico actualizado del proyecto, con un monto de inversión ascendente a la suma de S/. 5'308,592.48 soles y con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, por administración

AIEZU/GIP
JRFEE/AL-GIP
C.c.:
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTHE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 091 -2021 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 de mayo de 2021

indirecta; y de la parte resolutive de la Resolución incoada se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente Actualizado y cambio de modalidad en fase de ejecución por la modalidad en fase de ejecución por modalidad Indirecta (Contrata) a Directa del Proyecto (...), con un monto de inversión ascendente a la suma de S/. 5'136,540.23 (...); con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, (...)"

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 062-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 19 de agosto de 2019, se dispuso aprobar: "Expediente Técnico de Modificación No Sustancial en Fase de Ejecución del Ciclo de Inversión Adicional N° 01 por PARIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS por deductivos MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS por el monto de 648,558.60 (...) y Ampliación de Plazo N° 01 de 78 días calendario comprendidos desde el 14 de setiembre hasta el 30 de noviembre de 2019";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 106-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 29 de noviembre de 2019, se dispuso Aprobar: "Expediente Técnico de Modificación No Sustancial en Fase de Ejecución del Ciclo de Inversión Adicional N° 02 por PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS por deductivos MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS por el monto de 626,008.29 (...) y Ampliación de Plazo N° 02 de 90 días calendario comprendidos desde el 01 de diciembre de 2019 hasta el 28 de febrero de 2020";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 109-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 29 de diciembre de 2019, se dispuso aprobar: "**CORREGIR**, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 106-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 29 de noviembre de 2019 (...)" rectificándose así errores materiales en relación las fechas de Ampliación de Plazo N° 02, siendo la correcta del 01 de diciembre del 2019 al 28 de febrero de 2020;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 027-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 26 de febrero de 2020, se dispuso la aprobación de: "Modificación en fase de ejecución del ciclo de inversión Adicional N° 03 por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos, además de la Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico (...)" siendo el presupuesto actualizado por Adicional N° 03 a S/. 7'431,928.84 soles y la Ampliación de Plazo N° 03 por 92 días calendario, y un plazo total acumulado de 440 días calendario;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 052-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 09 de junio de 2020, se dispuso: "**APROBAR**, Ampliación de Plazo N° 04, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "**MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2150295; cuyo expediente cuenta con un (01) file a treinta y cuatro (34) folios más un (01) CD y once (11) folios sueltos, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION

: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2150295

UEI

: Gerencia de Infraestructura Pública-Ejecución Presupuestaria Directa

Presupuesto Inicial

: S/. 5'136,540.23 soles

Plazo de Ejecución Inicial

: 180 días calendario (del 18/03/2019 al 13/09/2019)

Adicional Presupuestal N° 01

: S/. 648,558.60 soles

Adicional Presupuestal N° 02

: S/. 626,008.29 soles

Adicional Presupuestal N° 03

: S/. 1'020,821.72 soles

Presupuesto Modificado Aprobado

: S/. 7'431,928.84 soles

Ampliación de Plazo N° 01

: 78 días calendario (del 14/09/2019 al 30/11/2019)

Ampliación de Plazo N° 02

: 90 días calendario (del 01/12/2019 al 28/02/2020)

Ampliación de Plazo N° 03

: 92 días calendario (del 29/02/2020 al 30/05/2020)

Ampliación de Plazo N° 04

: 85 días calendario (del 31/05/2020 al 23/08/2020);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 102-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 24 de agosto de 2020, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, Ampliación de Plazo N° 05, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "**MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -**

AEZU/GIP

JRFE/AL-GIP

C.c.:

A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTTE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 091 -2021 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 de mayo de 2021

MOQUEGUA, con CUI N° 2150295; cuyo expediente cuenta con un (01) file a treinta y cuatro (34) folios más un (01) CD y trece (13) folios sueltos, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION : "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2150295

UEI : Gerencia de Infraestructura Pública-Ejecución Presupuestaria Directa

Presupuesto Inicial : S/. 5'136,540.23 soles

Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 18/03/2019 al 13/09/2019)

Adicional Presupuestal N° 01 : S/. 648,558.60 soles

Adicional Presupuestal N° 02 : S/. 626,008.29 soles

Adicional Presupuestal N° 03 : S/. 1'020,821.72 soles

Presupuesto Modificado Aprobado : S/. 7'431,928.84 soles

Ampliación de Plazo N° 01 : 78 días calendario (del 14/09/2019 al 30/11/2019)

Ampliación de Plazo N° 02 : 90 días calendario (del 01/12/2019 al 28/02/2020)

Ampliación de Plazo N° 03 : 92 días calendario (del 29/02/2020 al 30/05/2020)

Ampliación de Plazo N° 04 : 85 días calendario (del 31/05/2020 al 23/08/2020)

Ampliación de Plazo N° 04 : 38 días calendario (del 24/08/2020 al 30/09/2020);



Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 120-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 06 de octubre de 2020, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO**. - **APROBAR**, Ampliación de Plazo N° 06, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "**MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2150295; cuyo expediente cuenta con un (01) file a sesenta y siete (67) folios con un (01) CD y nueve (09) folios sueltos, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION : "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2150295

UEI : Gerencia de Infraestructura Pública-Ejecución Presupuestaria Directa

Presupuesto Inicial : S/. 5'136,540.23 soles

Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 18/03/2019 al 13/09/2019)

Adicional Presupuestal N° 01 : S/. 648,558.60 soles

Adicional Presupuestal N° 02 : S/. 626,008.29 soles

Adicional Presupuestal N° 03 : S/. 1'020,821.72 soles

Presupuesto Modificado Aprobado : S/. 7'431,928.84 soles

Ampliación de Plazo N° 01 : 78 días calendario (del 14/09/2019 al 30/11/2019)

Ampliación de Plazo N° 02 : 90 días calendario (del 01/12/2019 al 28/02/2020)

Ampliación de Plazo N° 03 : 92 días calendario (del 29/02/2020 al 30/05/2020)

Ampliación de Plazo N° 04 : 85 días calendario (del 31/05/2020 al 23/08/2020)

Ampliación de Plazo N° 05 : 38 días calendario (del 24/08/2020 al 30/09/2020)

Ampliación de Plazo N° 06 : 36 días calendario (del 01/10/2020 al 05/11/2020)."

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 147-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 06 de octubre de 2020, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO**. - **APROBAR**, el Expediente de Modificación en Fase de Ejecución Adicional Presupuestal N° 04 (Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos) y Ampliación de Plazo N° 07, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "**MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2150295; cuyo expediente cuenta con veintiséis (26) folios sueltos, un (01) Archivarador a doscientos sesenta y cuatro (264) con un (01) CD, que forma parte integrante de la presente resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION : "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA

AIEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.:
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 091 -2021 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 de mayo de 2021

VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2150295

UEI : Gerencia de Infraestructura Pública-Ejecución Presupuestaria Directa
Presupuesto Inicial : S/. 5'136,540.23 soles
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 18/03/2019 al 13/09/2019)
Adicional Presupuestal N° 01 : S/. 648,558.60 soles
Adicional Presupuestal N° 02 : S/. 626,008.29 soles
Adicional Presupuestal N° 03 : S/. 1'020,821.72 soles
Adicional Presupuestal N° 04 : S/. 272,231.59 soles (Partidas Nuevas S/. 315,224.14, Mayores Metrados S/768,227.58, y Deductivos S/. 811,220.12)
Presupuesto Modific. Aprobado : S/. 7'704,160.43 soles
Ampliación de Plazo N° 01 : 78 días calendario (del 14/09/2019 al 30/11/2019)
Ampliación de Plazo N° 02 : 90 días calendario (del 01/12/2019 al 28/02/2020)
Ampliación de Plazo N° 03 : 92 días calendario (del 29/02/2020 al 30/05/2020)
Ampliación de Plazo N° 04 : 85 días calendario (del 31/05/2020 al 23/08/2020)
Ampliación de Plazo N° 05 : 38 días calendario (del 24/08/2020 al 30/09/2020)
Ampliación de Plazo N° 06 : 36 días calendario (del 01/10/2020 al 05/11/2020)
Ampliación de Plazo N° 07 : 55 días calendario (del 06/11/2020 al 30/12/2020);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 034-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 02 de febrero de 2021, que dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 08, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "**MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2150295; cuyo expediente cuenta con diez (10) folios sueltos, un (01) Archivador a ciento treinta y nueve (139) folios con un (01) CD, que forma parte integrante de la presente resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION : "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2150295

UEI : Gerencia de Infraestructura Pública-Ejecución Presupuestaria Directa
Presupuesto Inicial : S/. 5'136,540.23 soles
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 18/03/2019 al 13/09/2019)
Adicional Presupuestal N° 01 : S/. 648,558.60 soles
Adicional Presupuestal N° 02 : S/. 626,008.29 soles
Adicional Presupuestal N° 03 : S/. 1'020,821.72 soles
Adicional Presupuestal N° 04 : S/. 272,231.59 soles (Partidas Nuevas S/. 315,224.14, Mayores Metrados S/. 768,227.58, y Deductivos S/. 811,220.12)
Presupuesto Modific. Aprobado : S/. 7'704,160.43 soles
Ampliación de Plazo N° 01 : 78 días calendario (del 14/09/2019 al 30/11/2019)
Ampliación de Plazo N° 02 : 90 días calendario (del 01/12/2019 al 28/02/2020)
Ampliación de Plazo N° 03 : 92 días calendario (del 29/02/2020 al 30/05/2020)
Ampliación de Plazo N° 04 : 85 días calendario (del 31/05/2020 al 23/08/2020)
Ampliación de Plazo N° 05 : 38 días calendario (del 24/08/2020 al 30/09/2020)
Ampliación de Plazo N° 06 : 36 días calendario (del 01/10/2020 al 05/11/2020)
Ampliación de Plazo N° 07 : 55 días calendario (del 06/11/2020 al 30/12/2020)
Ampliación de Plazo N° 08 : 140 días calendario (del 31/12/2020 al 19/05/2021);

Que mediante el INFORME N° 057-2021-CIFGH-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 17 de mayo de 2021, el Ing. Cristian Frank Gómez Huanca – Residente de Obra, emite: expediente de Ampliación de Plazo N° 09 del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento de pistas y veredas en las Avenidas Paraíso, José Carlos Mariátegui y Avenida 1 de la Junta Vecinal los Pioneros C.P. San Antonio, de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua; siendo derivada a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 2746-2021-SOP-GIP-GM/MPMN, y esta a su vez remitida a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.: A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 091 -2021 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 de mayo de 2021

Que mediante el INFORME N° 047-2021-YLGA-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 25 de mayo de 2021, la Ing. Yris Gutiérrez Amesquita – Inspector de Obra, concluye que: "(...) el expediente de **Ampliación de plazo N° 09 por 89 días calendario es necesario para la culminación, cumplimiento de las metas y objetivos aprobados. Por lo que se procede a dar la Conformidad Técnica al Expediente de Ampliación de plazo N° 09 de la obra MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA, (...) el cual debe continuar con el tramite respectivo hasta la aprobación con el acto Resolutivo**";

Que mediante el INFORME N° 1503-2021-OSLO/GM/MPM, de fecha 25 de mayo del 2021, el Ing. Fabio Salas Valdez – Jefe de Oficinas de Supervisión y Liquidación de Obras - OSLO, remite el INFORME N° 047-2021-YLGA-IO-OSLO-GM/MPMN, a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su conocimiento y fines consiguientes;

Que mediante el INFORME LEGAL N° 654-2021-GAJ/GM/MPMN, de fecha 27 de mayo de 2021, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal conforme lo siguiente: "En consecuencia, conforme a lo expuesto en los precedentes y análisis legal realizado, este Despacho de Gerencia Asesoría Jurídica es de **OPINIÓN** procedente: **3.1 Se APRUEBE, mediante acto Resolutivo el Expediente de Ampliación de Plazo N° 09, del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS DEL C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", con CUI N° 2150295, no implica asignación presupuestal (...)**";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2020, resuelve: "**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ELLAS ZIRENA URLA en el cargo de confianza de Gerente de Infraestructura Pública, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la presente surtirá efecto a partir del 06 de Enero del 2020 (...)**"

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 09, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "**MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2150295; cuyo expediente cuenta con diez (10) folios sueltos, un (01) Archivador a ciento treinta y nueve (139) folios con un (01) CD, que forma parte integrante de la presente resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| INVERSION | : | "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2150295 |
| UEI | : | Gerencia de Infraestructura Pública-Ejecución Presupuestaria Directa |
| Presupuesto Inicial | : | S/. 5'136,540.23 soles |
| Plazo de Ejecución Inicial | : | 180 días calendario (del 18/03/2019 al 13/09/2019) |
| Adicional Presupuestal N° 01 | : | S/. 648,558.60 soles |
| Adicional Presupuestal N° 02 | : | S/. 626,008.29 soles |
| Adicional Presupuestal N° 03 | : | S/. 1'020,821.72 soles |
| Adicional Presupuestal N° 04 | : | S/. 272,231.59 soles (Partidas Nuevas S/. 315,224.14, Mayores Metrados S/. 768,227.58. y Deductivos S/. 811,220.12) |
| Presupuesto Modific. Aprobado | : | S/. 7'704,160.43 soles |

AIZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.:
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 091 -2021 - GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 27 de mayo de 2021

Ampliación de Plazo N° 01 : 78 días calendario (del 14/09/2019 al 30/11/2019)
Ampliación de Plazo N° 02 : 90 días calendario (del 01/12/2019 al 28/02/2020)
Ampliación de Plazo N° 03 : 92 días calendario (del 29/02/2020 al 30/05/2020)
Ampliación de Plazo N° 04 : 85 días calendario (del 31/05/2020 al 23/08/2020)
Ampliación de Plazo N° 05 : 38 días calendario (del 24/08/2020 al 30/09/2020)
Ampliación de Plazo N° 06 : 36 días calendario (del 01/10/2020 al 05/11/2020)
Ampliación de Plazo N° 07 : 55 días calendario (del 06/11/2020 al 30/12/2020)
Ampliación de Plazo N° 08 : 140 días calendario (del 31/12/2020 al 19/05/2021)
Ampliación de Plazo N° 09 : 89 días calendario (del 20/05/2021 al 16/08/2021)

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución del Expediente de Ampliación de Plazo N° 09, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2150295; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas; debiendo el ejecutor deberá velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad. Y asimismo **NOTIFICAR** a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios – STPAD, la presente resolución a fin de que evalúe las responsabilidades derivadas de la tramitación extemporánea de la presente Expediente de Ampliación de Plazo N° 09, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2150295.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento del "Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo"; así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO. - NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Plancamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



AEZU/GIP
JRHE/AL-GIP
C.c.: A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)