



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 168-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 de julio de 2022

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 195-2021-GM-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 194-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 222-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 020-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 047-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 120-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 131-2022-FNFC-RIOARR/SOP/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 6564-2022-SOP/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 053-2022-EPTII-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 2723-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 069-2022-KALH/SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 417-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 1035-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 940-2022-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 05; al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización (IOARR) denominada: **"CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2513785;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: **"Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA"**;

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve *"desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta"*

MEZU/GIP/MPMN
BREA/AL/GIP/MPMN
Cc: A
GM
GM
GIP
SOP
OSLO
SIPAD





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 168-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 de julio de 2022

responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 195-2021-GM-A/MPMN, de fecha 28 de mayo de 2021, se dispone: "**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el expediente técnico presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversión – Gerencia de Infraestructura Pública, en calidad de Inversión de Optimización de Ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición (IO-ARR), denominado: "CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con C.U.I. N° 2513785; y con las siguientes características:

PRESUPUESTO	
COSTO DIRECTO 100%	S/. 1'400,263,87
GASTOS GENERALES 12,00%	S/. 168,031,66
GASTOS DE SUPERVISION 4,00%	S/. 56,010,55
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2,00%	S/. 28,005,28
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 4,00%	S/. 56,010,55
COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	S/. 61,361,17
COSTO INDIRECTO	S/. 369,419,22
COSTO DE INVERSION TOTAL	S/. 1'769,683,09

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS CALENDARIO.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (...);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 194-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 15 de noviembre de 2021, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01 al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización (IO-ARR) denominada: "CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2513785; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN : CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2513785

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

Expediente Técnico Inicial : S/. 1'769,683,09

Elaboración de Expediente técnico : S/. 61,361,17

Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 1'708,321,92

Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 252,293,47

Presupuesto Total Actualizado : S/. 2'021,976,57

Plazo de Ejecución Inicial : 120 días calendario (del 05/07/2021 al 01/11/2021)

Ampliación de Plazo N° 01 : 59 días calendario (del 02/11/2021 al 30/12/2021)".

EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (...);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 222-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 20 de diciembre de 2021, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02; al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización (IO-ARR) denominada: "CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2513785; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN : CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2513785

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

SECT: GIP-MPMN,
BREF: AL-GIP-MPMN,
CC:

GM
GA
GPP
SOP
OSLO
SIPAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 168-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 de julio de 2022

Expediente Técnico Inicial : S/. 1'769,683,09
Elaboración de Expediente técnico : S/. 61,361,17
Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 1'708,321,92
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 252,293,47
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 168,214,98
Presupuesto Total Actualizado : S/. 2'190,191,55
Plazo de Ejecución Inicial : 120 días calendario (del 05/07/2021 al 01/11/2021)
Ampliación de Plazo N° 01 : 59 días calendario (del 02/11/2021 al 30/12/2021)



Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 020-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 12 de enero de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02; al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización (IO-ARR) denominada: "**CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2513785; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN : CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2513785

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial : S/. 1'769,683,09
Elaboración de Expediente técnico : S/. 61,361,17
Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 1'708,321,92
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 252,293,47
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 168,214,98
Presupuesto Total Actualizado : S/. 2'190,191,55
Plazo de Ejecución Inicial : 120 días calendario (del 05/07/2021 al 01/11/2021)
Ampliación de Plazo N° 01 : 59 días calendario (del 02/11/2021 al 30/12/2021)
Ampliación de Plazo N° 02 : 61 días calendario (del 31/12/2021 al 01/03/2022)


Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 047-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 01 de marzo de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03; al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización (IO-ARR) denominada: "**CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2513785; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN : CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2513785

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial : S/. 1'769,683,09
Elaboración de Expediente técnico : S/. 61,361,17
Presupuesto Ejecución de Obra : S/. 1'708,321,92
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 252,293,47
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 168,214,98
Presupuesto Total Actualizado : S/. 2'190,191,55
Plazo de Ejecución Inicial : 120 días calendario (del 05/07/2021 al 01/11/2021)
Ampliación de Plazo N° 01 : 59 días calendario (del 02/11/2021 al 30/12/2021)
Ampliación de Plazo N° 02 : 61 días calendario (del 31/12/2021 al 01/03/2022)
Ampliación de Plazo N° 03 : 69 días calendario (del 02/03/2022 al 09/05/2022)

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 120-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 24 de mayo de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, con eficacia al 10 de mayo de 2022, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 04; al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización (IO-ARR) denominada: "**CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN**

AEZU/GIP/MPMN
BREFE/GIP/MPMN
Cc: A
GM
GM
GPP
SOP
OSLO
STPAD





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 168-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 de julio de 2022

EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2513785; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN

: CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2513785

Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial	: S/. 1'769,683,09
Elaboración de Expediente técnico	: S/. 61,361,17
Presupuesto Ejecución de Obra	: S/. 1'708,321,92
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 252,293,47
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 168,214,98
Modificación Presupuestal N° 03	: S/. 50,444,60
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 2'240,636,14
Plazo de Ejecución Inicial	: 120 días calendario (del 05/07/2021 al 01/11/2021)
Ampliación de Plazo N° 01	: 59 días calendario (del 02/11/2021 al 30/12/2021)
Ampliación de Plazo N° 02	: 61 días calendario (del 31/12/2021 al 01/03/2022)
Ampliación de Plazo N° 03	: 69 días calendario (del 02/03/2022 al 09/05/2022)
Ampliación de Plazo N° 04	: 51 días calendario (del 10/05/2022 al 29/06/2022)

Que, mediante INFORME N° 131-2022-FNFC-RIOARR/SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 28 de junio de 2022, el Ing. Freddy Nicolás Fernández Contreras – Residente de IOARR, presenta: "(...) el expediente de modificación presupuestal N° 04 y ampliación de plazo N° 05 del IOARR: "CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" (...)", siendo remitido a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 6564-2022-SOP/GIP/GM/MPMN, y esta a su vez derivada a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 053-2022-EPH-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 20 de julio de 2022, el Ing. Edson Piero Ticona Huana – Inspector de Obra, concluye: "Por el análisis y evaluación realizada al presente Expediente de Modificación Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 05 de la IOARR denominada: "CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", Y en cumplimiento a las funciones como INSPECTOR DE OBRA, las mismas que están establecidas en la Directiva Aprobada con DECRETO DE ALCALDÍA N° 0004-2020-A/MPMN, con fecha 25 de Febrero del 2020, denominada DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. Se CONCLUYE que el Expediente de Modificación Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 05, presentan los parámetros mínimos establecidos para su APROBACIÓN. Por tanto se concluye dar CONFORMIDAD DE APROBACION al Expediente de Modificación Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 05, correspondiente a la IOARR denominada: "CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con un presupuesto de S/. 186.323.71 Soles y un plazo de ejecución de 93 días calendario"; siendo trasladado a la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 2723-2022-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 069-2022-KALH/SPMI/GPP/GM/MPMN, de fecha 22 de julio de 2022, la Eeon Katia Aracy López Hincacuña – Asistente Técnico, concluye: "(...) Por lo tanto, visto la información registrada en el banco de inversiones, los actuados y opiniones técnicas emitidas por las diferentes oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, se considera que debe continuar con las recomendaciones hechas por la SOP y por OSLO, respecto a la continuidad de los trámites de aprobación vía acto resolutivo (...)"; siendo ratificado y remitido a la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 417-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 1035-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 26 de julio de 2022, el CPC. Pedro R. Catari Condori – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión presupuestal, indicando: "Isto, los actuados, normatividad presupuestaria vigente, opiniones técnicas favorables y considerando la prelación establecida en

SE/ GIP/MPMN
BFE/ AL GIP/MPMN
C.C.
V.
GM
GPP
SOP
OSLO
SPMAD





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 168-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 de julio de 2022

el Literal d), Numeral 12.1.7 de la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01 *Directiva de Programación Multiannual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria; se otorga Previsión Presupuestal con cargo a Mayores Ingresos y/o Proyectos Habilitadores propuestos por la Unidad Ejecutora como responsables de la ejecución de Inversiones, en el marco del Numeral 13.1 de la Ley 31365 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2022", por lo que consideramos continuar con la aprobación vía Acto Resolutorio del Expediente de Modificación en Fase de Ejecución por Modificación Presupuestal N°04 y Ampliación de Plazo N°05 de la IOARR denominada: "CONSTRUCCION DE RAMPAS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" con CUI 2513785; según detalle: Fuente Financiamiento: Recursos Determinados; Modificación Pptal. N° 04 (Adicional): S/. 186,323.71 Soles; Ampliación de Plazo N°05: 93 Días Calendarios (...);

Que, mediante INFORME LEGAL N° 940-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha 27 de julio de 2022, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, indicando que: "En consecuencia, conforme lo expuesto en los precedentes y análisis legal realizado, este Despacho de Gerencia de Asesoría Jurídica es de **OPINIÓN** procedente que: 4.1. Se **APRUEBE**, mediante acto Resolutorio, el **Expediente de Modificación en fase de ejecución por Modificación Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 05**, de la IOARR "CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CIU N° 2513785, presentado por la Jefatura de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras mediante **INFORME N° 2723-2022-OSLO/GM/MPMN**, de acuerdo a los siguientes términos: Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados; **Modificación Pptal. N° 04 (adicional): S/. 186,323.71 soles; Ampliación de Plazo N° 05: 93 días calendario; Fecha inicio Ampl. N° 05: 30/06/2022; Fecha Término Reprogramado: 30/09/2022 (...)**";

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF se aprueban el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, establece: "Artículo 17. Fase de Ejecución (...), 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEFI antes de ser ejecutadas", siendo que el registro se realiza una vez aprobada la modificación en fase de ejecución vía acto resolutivo de esta gerencia, implícitamente requiere una conducta diligente y oportuna para la solicitud, máxime si se considera que dicha modificación implica la opinión previa favorable de diversos órganos competentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: "**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ZIRENA URÍA en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022**";

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multiannual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 05; al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización (IOARR) denominada: "CONSTRUCCION DE RAMPAS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2513785; cuyo expediente cuenta con treinta y cinco (35) folios sueltos, un (01) Archivador a cuatrocientos ochenta y siete (487) folios con un (01) CD; que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN : CONSTRUCCION DE RAMPAS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO

AL: GIP/MPMN
RFE: AL-GIP/MPMN
Cc:
A:
GM
GM
GPP
SOP
OSLO
SIPAD





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 168-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 27 de julio de 2022

Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Expediente Técnico Inicial	: S/. 1'769,683.09
Elaboración de Expediente técnico	: S/. 61,361.17
Presupuesto Ejecución de Obra	: S/. 1'708,321.92
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 252,293.47
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 168,214.98
Modificación Presupuestal N° 03	: S/. 50,444.60
Modificación Presupuestal N° 04	: S/. 186,323.71
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 2'426,959.85
Plazo de Ejecución Inicial	: 120 días calendario (del 05/07/2021 al 01/11/2021)
Ampliación de Plazo N° 01	: 59 días calendario (del 02/11/2021 al 30/12/2021)
Ampliación de Plazo N° 02	: 61 días calendario (del 31/12/2021 al 01/03/2022)
Ampliación de Plazo N° 03	: 69 días calendario (del 02/03/2022 al 09/05/2022)
Ampliación de Plazo N° 04	: 51 días calendario (del 10/05/2022 al 29/06/2022)
Ampliación de Plazo N° 05	: 93 días calendario (del 30/06/2022 al 30/09/2022)



ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución del Expediente de Modificación Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 05; al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización (IOARR) denominada: **"CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2513785; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; debiendo los co-ejecutores velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma., así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma.



ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2", así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.



ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario para que determine las responsabilidades que tuvieron lugar por la demora en la tramitación del Expediente de Modificación Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 05; al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización (IOARR) denominada: **"CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2513785; concordancia con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.



ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO SÉPTIMO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MEZU/GIP/MPMN
IRRE/AL/GIP/MPMN
C.c.
A
GM
GM
GPP
SOP
OSLO
STPAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URÍA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA