



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 226-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 12 de octubre de 2022



VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 294-2021-GM-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 107-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 125-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 158-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 015-2022-ACB-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 10594-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 118-2022-FIVR-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 3707-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 154-2022-BDCF-M-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 613-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 1435-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 1274-2022-GAJ/GM/MPMN; para la Aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2372303;



CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: *(...) "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: **"Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA"**;

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve *"desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta"*

MEZU/GIP/MPMN  
IRFE/AL/GIP/MPMN  
CA  
A  
GM  
GM  
GPP  
SOP  
OSLO  
SGPBS-STPAE  
OTRE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 226-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 12 de octubre de 2022

responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 294-2021-GM-A/MPMN, de fecha 13 de setiembre de 2021, se dispone: "**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente Técnico presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversión - Gerencia de Infraestructura Pública, que corresponde al Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con C.U.I. 2372303, y con las siguientes características:

**PRESUPUESTO:**

**COMPONENTES:**

Construcción de Pistas	: S/. 3'374.144.15
Construcción de Bermas	: S/. 322.742.26
Construcción de veredas, sardineles y graderías	: S/. 2'615.190.58
Construcción de muros de contención	: S/. 311.964.27
Plan de monitoreo arqueológico	: S/. 29.836.74
Plan de manejo ambiental	: S/. 65.500.00
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>: S/. 6'719.378.00</b>
Gastos Generales -DT	: SI. 806.325.36
Gastos de Supervisión	: S/. 268.775.12
Gastos de Administración	: S/. 268.775.12
Gastos de Liquidación	: S/. 134.387.56
<b>COSTO INDIRECTO</b>	<b>: S/. 1'478.263.16</b>
<b>COSTO TOTAL:</b>	<b>: S/. 8'197.641.16</b>

**PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIO.**

**MODALIDAD DE EJECUCION: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA.**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS.**

El Expediente técnico que se aprueba con esta resolución, sus componentes, textos, anexos, planos, cuadros, y otros documentos técnicos, pasan a formar parte aneja de esta resolución, precisándose que su ejecución se realiza de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestal habilitada, en el plazo señalado, siendo responsables de tal ejecución la Gerencia de Infraestructura Pública y la Sub Gerencia de Obras Públicas, por lo que, la custodia de este expediente, con un ejemplar de la presente resolución, corresponde a la Gerencia mencionada, debiendo realizarse, oportunamente, el registro de la fase de Ejecución de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, y los que corresponda, según formatos.

**ARTICULO SEGUNDO.- SE DISPONE** que la Gerencia Infraestructura Pública y la Sub Gerencia de Obras Públicas, ejecuten el Proyecto que se APRUEBA por la presente resolución, bajo responsabilidad, cumpliendo estrictamente con las especificaciones, objetivos, metas, actividades y cronogramas contenidos en el expediente técnico, observando la normatividad indicada en la presente resolución, las normas reglamentarias técnicas y legales aplicables, la ley 27972, y dando cuenta de los recursos utilizados";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 107-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 06 de mayo de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2372303; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION	: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2372303
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Elab. Expediente Técnico	: S/. 48.323.74
Presupuesto de Obra	: S/. 8'197.641.16
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 8'245.965.90
Plazo de Ejecución Inicial	: 180 días calendario (del 21/10/2021 al 18/04/2022)
Ampliación de Plazo N° 01	: 91 días calendario (del 19/04/2022 al 18/07/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 125-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 31 de mayo de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

MEZU/GIP-MPMN  
BRFE/AL-GIP-MPMN  
Cc:

A  
GM  
GM  
GPP  
SOP  
OSLO  
SGPBS-STPAD  
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 226-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 12 de octubre de 2022

**TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**, con CUI N° 2372303; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2372303

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elab. Expediente Técnico : S/. 48,323.74  
Presupuesto de Obra : S/. 8'197,641.16  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 667,801.70  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 8'913,766.60  
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 21/10/2021 al 18/04/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 91 días calendario (del 19/04/2022 al 18/07/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 158-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 13 de julio de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 02 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2372303; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2372303

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elab. Expediente Técnico : S/. 48,323.74  
Presupuesto de Obra : S/. 8'197,641.16  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 667,801.70  
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 1'422,028.26  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 10'335,794.86  
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 21/10/2021 al 18/04/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 91 días calendario (del 19/04/2022 al 18/07/2022)  
Ampliación de Plazo N° 02 : 74 días calendario (del 19/07/2022 al 30/09/2022)";

Que, mediante INFORME N° 015-2022-ACB-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 26 de setiembre de 2022, Ing. Alexander Cáceres Bernedo – Residente de Obra del Proyecto de Inversión: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2372303, remite el expediente de Modificación N° 04 referente a la Ampliación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 03; siendo trasladado a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 10594-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, y esta a su vez derivada a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 118-2022-FFVR-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 04 de octubre de 2022, el Ing. Franco Franklin Ventura Roque – Inspector de Obra, concluye: "*Según lo suserito en el presente y luego de revisar la documentación adjunta respecto a la solicitud de modificación N° 04 al Expediente Técnico Inicial, con ampliación presupuestal N° 03 de S/. 1'871,503.52 soles y una ampliación de plazo N° 03 por 92 días solicitado; Esta cuenta con sustento técnico siendo CONFORME, recomendando continuar el trámite correspondiente, del cual se presta el siguiente resumen:*

Modalidad de ejecución : Administración directa.  
Elaboración de Expediente Técnico : S/. 48,323.74 Soles.  
Presupuesto de Ejecución de Obra Inicial : S/. 8'197,641.16 soles.  
Modificación presupuestal N° 01 (aprobado) : S/. 667,801.70 soles.

MEZU/GIP-MPMN  
IRRE/AL-GIP-MPMN  
Cc.  
Y  
GM  
GM  
GPP  
SOP  
OSLO  
SGPBS-SIPAD  
OHE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 226-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 12 de octubre de 2022

Modificación presupuestal N° 02 (aprobado) : S/. 1'422,028.26 soles.  
Modificación presupuestal N° 03 (Solicitado) : S/. 1'871,503.52 soles.  
Presupuesto total modificado : S/. 12'158,974.64 soles.

Plazo de ejecución aprobado : 180 días calendario.  
Ampliación de Plazo N° 01 (aprobado) : 91 días calendario.  
Ampliación de Plazo N° 02 (aprobado) : 74 días calendario.  
Ampliación de Plazo N° 03 (Solicitado) : 92 días calendario.  
Plazo total reprogramado : 437 días calendario.  
Fecha de inicio : 21/10/2021.  
Fecha de término aprobado : 30/09/2022.  
Fecha de Término Reprogramado : 31/12/2022.

Así mismo se recomienda al Residente de obra, realizar el trámite de modificación del Expediente Técnico de manera oportuna teniendo en consideración el trámite administrativo hasta su aprobación vía acto resolutorio y registro en el Banco de Inversiones del INI TERTE.PE antes de su ejecución; Realizar la gestión oportuna de sus funciones asignadas, un eficiente gasto del presupuesto asignado y exhortar el cumplimiento de las fechas de término reprogramadas según ampliación de Plazo N° 02, cumplimiento a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 004-2020-A/MPMN - "DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO"; siendo trasladado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 3707-2022-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 154-2022-BDCFM-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, de fecha 06 de octubre de 2022, la Ing. Beatriz del Carmen Flores Mamani – Especialista en Inversión Pública, concluye: "(...)Por lo tanto, visto la información registrada en el banco de inversiones, los actuados y opiniones técnicas emitidas por las diferentes oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, se considera que debe continuar con las recomendaciones hechas por la SOP y por OSLO, respecto a la continuidad de los tramites de aprobación vía acto resolutorio. (...)". Siendo ratificado y comunicado a la Gerencia de Infraestructura Pública por el Ing. Américo Erick Calizaya Flores – Sub Gerente de Programación de Inversiones a través del INFORME N° 613-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 1435-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 11 de octubre de 2022, el CPC. Pedro R. Catarí Condori – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión presupuestal, indicando: "Visto, los actuados, normatividad presupuestaria vigente, opiniones técnicas favorables y considerandos; esta Sub Gerencia precisa que, no se cuenta con Crédito Presupuestario de Libre Disponibilidad para otorgar la opinión de la existencia de Disponibilidad Presupuestal.

No obstante, es preciso también indicar que de acuerdo al Numeral 13.1 de la Ley 31365 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2022", la Gerencia de Infraestructura Pública como Unidad Ejecutora responsable propone el (los) Proyectos Habilitadores que permita habilitar al Proyecto materia del presente informe, previo informe favorable de la OPMI; bajo ese contexto consideramos que se debe continuar con el trámite de aprobación vía Acto Resolutorio el Expediente de Modificación en Fase de Ejecución por Modificación Presupuestal N°03 y Ampliación de Plazo N°03 del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERLA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI 2372303; según detalle:

Fuente Financiamiento : Recursos Determinados  
Modificación Pptal. N°03 (Adicional) : S/. 1,871,503.52 Soles  
Ampliación de Plazo N°03 (Solicitado) : 92 Días Calendario (...);

Que, mediante INFORME LEGAL N° 1274-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha 12 de octubre de 2022, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, indicando: "En consecuencia, esta GERENCIA es de OPINION: 4.1. Resulta **PROCEDENTE** la modificación en fase de ejecución por modificación presupuestal N° 03 y ampliación de plazo N° 03 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERLA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA con CUI 2372303.

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados  
Modificación pptal N° 03 (adicional) : S/. 1,871,503.52  
Ampliación de Plazo N° 03 (solicitado) : 92 días Calendario";

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF se aprueban el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL

AEZU/GIP/MPMN  
IRFE/AL-GIP/MPMN  
C.C.  
A  
GM  
GAI  
GIP  
SOP  
OSLO  
SGPBS-STP AD  
GTE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 226-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 12 de octubre de 2022

SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, establece:  
"Artículo 17. Fase de Ejecución (...), 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas", siendo que el registro se realiza una vez aprobada la modificación en fase de ejecución vía acto resolutorio de esta gerencia, implícitamente requiere una conducta diligente y oportuna para la solicitud, máxime si se considera que dicha modificación implica la opinión previa favorable de diversos órganos competentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: "**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR** al **ARQ. ALFREDO ZIRENA URÍA** en el cargo de confianza de **GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3** de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022";

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 03 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2372303; cuyo expediente cuenta con veintisiete (27) folios con uno (01) Archivador a quinientos veintisiete (527) folios y un (01) CD; que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION	: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2372303
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Elab. Expediente Técnico	: S/. 48,323.74
Presupuesto de Obra	: S/. 8'197,641.16
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 667,801.70
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 1'422,028.26
<b>Modificación Presupuestal N° 03</b>	<b>: S/. 1'871,503.52</b>
<b>Presupuesto Total Actualizado</b>	<b>: S/. 12'207,298.38</b>
Plazo de Ejecución Inicial	: 180 días calendario (del 21/10/2021 al 18/04/2022)
Ampliación de Plazo N° 01	: 91 días calendario (del 19/04/2022 al 18/07/2022)
Ampliación de Plazo N° 02	: 74 días calendario (del 19/07/2022 al 30/09/2022)
<b>Ampliación de Plazo N° 03</b>	<b>: 92 días calendario (del 01/10/2022 al 31/12/2022)</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** la ejecución del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 03 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2372303; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; por lo que tales ejecutores deberán velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTEPE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma. Por lo que su **Ejecución Física** estará supeditada a la **Asignación Presupuestal** previa, conforme al artículo 50 inciso 22, artículo 53 inciso 12 del Reglamento de Organización y Funciones vigente de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; acorde a lo indicado en el INFORME N° 1435 - 2022-SPH/GPP/GM/MPMN.

AFZU/GIP-MPMN  
BRFE/AL-GIP-MPMN  
Cc.  
A  
GM  
GVI  
GPP  
SOP  
OSLO  
SGPBS-SIPAD  
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 226-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 12 de octubre de 2022


**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTEPE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad. **ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social que remita una copia de la resolución a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario para que determine las responsabilidades que tuvieron lugar por la tramitación extemporánea del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 03 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2372303; concordancia con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

**ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2", así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

**ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR** a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Plancamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.



AEZU/GIP/MPMN  
IRFE/AL-GIP/MPMN  
C.C.  
A  
GM  
GM  
GPP  
SOP  
OSLO  
SGPBS-STPAD  
OTIE