



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 271-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 07 de diciembre de 2022

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2021-GM-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 104-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 145-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 191-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 220-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 253-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 576-2022-RPHR-RO-SOP-GIP-GM-MPMN, INFORME N° 13343-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 147-2022-ODGD-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 4591-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 205-2022-BDCF-M-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 728-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 1850-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 1557-2022-GAJ/GM/MPMN; para la Aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2509884;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: *(...) "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: **"Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA"**;

Que, la **Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN**, del 25 de marzo del 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve *"desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta"*

AEZU/GIP-MPMN  
JRFE/AL-GIP-MPMN  
Cc.

A  
GM  
GAI  
GPP  
SOP  
OSLO  
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 271-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 07 de diciembre de 2022

responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2021-GM-A/MPMN, de fecha 16 de abril de 2021, se dispone: "**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el expediente técnico presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversión y Gerencia de Infraestructura Pública, para el Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDAS SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE, EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**" con CUI N° 2509884; y con las siguientes características:

Fuente Financiamiento: Recursos Determinados / ROCC  
Elaboración de Expediente Técnico: S/. 50,830.40 soles (RGIP N° 039-2021-GIP/GM/MPMN)  
Monto del Presupuesto del Proyecto: S/. 3'838,842.23 soles  
Costo Total del Proyecto: S/. 3'889,672.63 soles  
Plazo de ejecución: 180 días calendario.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Determinados/ROCC.  
PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIO.**

**MODALIDAD DE EJECUCION; EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA.**

El Expediente técnico que se aprueba con esta resolución, sus componentes, textos, anexos, planos, cuadros, y otros documentos técnicos, pasan a formar parte anexa de esta resolución, precisándose que su ejecución se realiza de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestal habilitada, en el plazo señalado, siendo responsables de su ejecución la Gerencia de Infraestructura Pública y la Sub Gerencia de Obras Públicas, por lo que, la custodia de este expediente, con un ejemplar de esta resolución, corresponde a la Gerencia mencionada, debiendo realizarse, oportunamente, el registro de la fase de Ejecución de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EI/63.01, según formatos, observando el contenido del Informe N° 599-2021-SPH/GPP/GM/MPMN";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 104-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 03 de mayo de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2509884; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2509884

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elab. Expediente Técnico : S/. 50,830.40  
Presupuesto de Obra : S/. 3'838,842.23  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 352,974.45 (Adicional)  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 4'242,647.08  
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 21/10/2021 al 18/04/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 60 días calendario (del 19/04/2022 al 17/06/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 145-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 20 de junio de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2509884; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2509884

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elab. Expediente Técnico : S/. 50,830.40  
Presupuesto de Obra : S/. 3'838,842.23  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 352,974.45 (Adicional)  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 4'242,647.08  
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 21/10/2021 al 18/04/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 60 días calendario (del 19/04/2022 al 17/06/2022)  
Ampliación de Plazo N° 02 : 60 días calendario (del 18/06/2022 al 16/08/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 191-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 26 de agosto de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de

AEZU/GIP-MPMN  
IRFE/AL-GIP-MPMN  
Cc. A  
GM  
GMJ  
GPP  
SOP  
CSLO  
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 271-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 07 de diciembre de 2022

Modificación Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 03 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2509884; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2509884

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

Elab. Expediente Técnico : S/. 50,830.40

Presupuesto de Obra : S/. 3'838,842.23

Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 352,974.45 (Adicional)

**Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 376,770.83 (Adicional)**

**Presupuesto Total Actualizado : S/. 4'619,417.91**

Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 21/10/2021 al 18/04/2022)

Ampliación de Plazo N° 01 : 60 días calendario (del 19/04/2022 al 17/06/2022)

Ampliación de Plazo N° 02 : 60 días calendario (del 18/06/2022 al 16/08/2022)

**Ampliación de Plazo N° 03 : 45 días calendario (del 17/08/2022 al 30/09/2022)";**

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 253-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 18 de noviembre de 2022, se dispuso: **"ARTÍCULO PRIMERO- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 05 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2509884; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2509884

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

Elab. Expediente Técnico : S/. 50,830.40

Presupuesto de Obra : S/. 3'838,842.23

Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 352,974.45 (Adicional)

Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 376,770.83 (Adicional)

Presupuesto Total Actualizado : S/. 4'619,417.91

Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 21/10/2021 al 18/04/2022)

Ampliación de Plazo N° 01 : 60 días calendario (del 19/04/2022 al 17/06/2022)

Ampliación de Plazo N° 02 : 60 días calendario (del 18/06/2022 al 16/08/2022)

Ampliación de Plazo N° 03 : 45 días calendario (del 17/08/2022 al 30/09/2022)

Ampliación de Plazo N° 04 : 42 días calendario (del 01/10/2022 al 11/11/2022)

**Ampliación de Plazo N° 05 : 32 días calendario (del 12/11/2022 al 13/12/2022)";**

Que, mediante INFORME N° 576-2022-RPHR-RO-SOP-GIP-GM-MPMN, de fecha 20 de noviembre de 2022, Ing. Rony Paul Huacho Romero – Residente de Obra, remite el expediente de Modificación Presupuestal N° 03, al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2509884, siendo remitido a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 13343-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, y esta a su vez derivada a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 147-2022-ODGD-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 02 de diciembre de 2022, el Ing. Oscar Dionel Gámez Díaz – Inspector de Obra, concluye: **"De la revisión del expediente de la solicitud de modificación Presupuestal 03 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE, EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, cuenta con la justificación según la Directiva Para La Ejecución Pública en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Aprobada con Decreto de Alcaldía N° 0004-2020-A/MPMN, por lo que se le da la**

AEZU/GIP-MPMN  
JRPE/AL-GIP-MPMN  
Cc.

A  
GM  
GAI  
GPP  
SOP  
OSLO  
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 271-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 07 de diciembre de 2022

Opinión Favorable para que continúe su trámite correspondiente"; siendo trasladado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 4591-2022-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 205-2022-BDCFM-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, de fecha 06 de diciembre de 2022, la Ing. Beatriz del Carmen Flores Mamani – Especialista en Inversión Pública, concluye: "(...)Por lo tanto, visto la información registrada en el banco de inversiones, los actuados y opiniones técnicas emitidas por las diferentes oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, se considera que debe continuar con las recomendaciones hechas por la SOP y por OSLO, respecto a la continuidad de los tramites de aprobación vía acto resolutivo. (...)". Siendo ratificado y comunicado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto por el Ing. Américo Erick Calizaya Flores – Sub Gerente de Programación de Inversiones a través del INFORME N° 728-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 1850-2022-SPII/GPP/GM/MPMN, de fecha 06 de diciembre de 2022, el CPC. Wilber F. Ccalli Vilca – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión presupuestal, indicando: "Visto, los actuados, normatividad presupuestaria vigente, opiniones técnicas favorables y considerandos; esta Sub Gerencia precisa que, **no se cuenta con Crédito Presupuestario de Libre Disponibilidad** para otorgar la opinión de la existencia de Disponibilidad Presupuestal en el presente Ejercicio.

No obstante, es preciso también indicar que de acuerdo al Numeral 13.1 de la Ley 31365 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2022; la Gerencia de Infraestructura Pública como Unidad Ejecutora responsable propone el (los) Proyectos Habilitadores que permita habilitar al Proyecto materia del presente informe, previo informe favorable de la OPMI; bajo ese contexto consideramos que se debe continuar con el trámite de aprobación vía Acto Resolutivo el Expediente de Modificación en Fase de Ejecución por Modificación Presupuestal N°03 del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI 2509884; según detalle:

Fuente Financiamiento : Recursos Determinados  
Modificación Pptal. N°03 (Adicional) : S/. 227,082.96 Soles (...);

Que, mediante INFORME LEGAL N° 1557-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha 07 de diciembre de 2022, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, indicando: "En consecuencia, estando lo expuesto en los precedentes y análisis legal realizado, esta Gerencia **OPINA** procedente que: Mediante acto Resolutivo se **APRUEBE**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03, del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CIU N° 2509884, presentado por la Sub Gerencia de Obras Públicas, de acuerdo a las siguientes términos:

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados  
Modificación Pptal N° 03 (adicional): S/. 227,082.96 soles";

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF se aprueban el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, establece: "Artículo 17. Fase de Ejecución (...), 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas", siendo que el registro se realiza una vez aprobada la modificación en fase de ejecución vía acto resolutivo de esta gerencia, implícitamente requiere una conducta diligente y oportuna para la solicitud, máxime si se considera que dicha modificación implica la opinión previa favorable de diversos órganos competentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: "**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR** al **ARQ. ALFREDO ZIRENA URIA** en el cargo de confianza de **GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3** de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022";

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 271-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 07 de diciembre de 2022

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2509884; cuyo expediente cuenta con veintinueve (21) folios con uno (01) file a setenta y cinco (75) folios con un (01) CD; que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2509884
Modalidad de Ejecución	:	Ejecución Presupuestaria Directa
Elab. Expediente Técnico	:	S/. 50,830.40
Presupuesto de Obra	:	S/. 3'838,842.23
Modificación Presupuestal N° 01	:	S/. 352,974.45 (Adicional)
Modificación Presupuestal N° 02	:	S/. 376,770.83 (Adicional)
<b>Modificación Presupuestal N° 03</b>	:	<b>S/. 227,082.96 (Adicional)</b>
<b>Presupuesto Total Actualizado</b>	:	<b>S/. 4'846,500.87</b>
Plazo de Ejecución Inicial	:	180 días calendario (del 21/10/2021 al 18/04/2022)
Ampliación de Plazo N° 01	:	60 días calendario (del 19/04/2022 al 17/06/2022)
Ampliación de Plazo N° 02	:	60 días calendario (del 18/06/2022 al 16/08/2022)
Ampliación de Plazo N° 03	:	45 días calendario (del 17/08/2022 al 30/09/2022)
Ampliación de Plazo N° 04	:	42 días calendario (del 01/10/2022 al 11/11/2022)
Ampliación de Plazo N° 05	:	32 días calendario (del 12/11/2022 al 13/12/2022)

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** la ejecución del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2509884; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; por lo que tales ejecutores deberán velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma. Por lo que su **Ejecución Física estará supeditada a la Asignación Presupuestal previa**, conforme al artículo 50 inciso 22, artículo 53 inciso 12 del Reglamento de Organización y Funciones vigente de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; acorde a lo indicado en el INFORME N° 1850 - 2022-SPH/GPP/GM/MPMN.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2", así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

**ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR** a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Plancamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

AEEZU/GIP-MPMN  
IRFE/AL-GIP-MPMN  
C.C.  
A  
GM  
GAI  
GPP  
SOP  
OSLO  
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA  
ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URIA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA