

“AÑO INTERNACIONAL DEL DIÁLOGO COMO GARANTIA DE PAZ”
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 239-2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 20 de noviembre de 2023.

VISTOS:

Resolución Gerencial Municipal N° 191-2022-GM-A/MPMN, de fecha 14 de junio del 2022, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento Del Servicio De Transpirabilidad Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona IV Del Centro Poblado De San Francisco Del Distrito De Moquegua – Provincia De Mariscal Nieto – Departamento De Moquegua”, INFORME LEGAL N°1363-2023-GAJ/GM/MPMN, INFORME N° 2569-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 04553-2023-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 173-2023-FFR-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 857-2023-LADCCH-RO-MEJZIV-SOP-GIP-GM/MPMN. y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”, asimismo el artículo 6° establece: “La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa”;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: “Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas”, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: “Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo”;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: “Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, la **Resolución de Alcaldía N° 0064-2023-A/MPMN**, del 09 de febrero del 2023, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve “desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura”, siendo que en el numeral N° 02, señala: “Aprobar fichas de mantenimiento, ampliaciones de plazo y modificaciones presupuestales a los proyectos de inversión pública de impacto local de obras por administración directa”;

Que, la Municipalidad de Mariscal Nieto ha priorizado el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con CUI N° 2508644, visto que Moquegua es protagonista de la inversión minera, por lo que la construcción de estos servicios, generaría progreso y productividad, ya que en los últimos años se ha ido viendo la necesidad de atender este proyecto para beneficio de la población en general.

Que, mediante Resolución Gerencial Municipal N° 191-2022-GM-A/MPMN, de fecha 14 de junio del 2022, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento Del Servicio De Transpirabilidad Vehicular Y Peatonal En La Junta Vecinal San Francisco Zona IV Del Centro Poblado De San Francisco Del Distrito De Moquegua – Provincia De Mariscal Nieto – Departamento De Moquegua”, bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, con un plazo de ejecución inicial de 300 días calendario, se dio inicio a las actividades físicas, en fecha 05 de septiembre del 2022, debiendo culminar, el 01 de julio del 2023, el presupuesto asignado, asciende a la suma total de S/. 13,164,729.36 soles.

Que, bajo los parámetros establecidos en la “DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO” aprobada con el DECRETO DE ALCALDIA N°004-20230-A/MPMN; el Residente del Proyecto Ing. Luis Alberto del Carpio Chávez, mediante el INFORME N° 857-2023-LADCCH-RO-MEJZIV-SOP-GIP-GM/MPMN. De fecha 16 de noviembre de 2023, remite el expediente de ampliación de plazo N° 03 para la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV

HGGZ/GIP-MPMN
CRA/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo



“AÑO INTERNACIONAL DEL DIÁLOGO COMO GARANTIA DE PAZ”
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 239-2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 20 de noviembre de 2023.

DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
– DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con CUI N° 2508644

Que, previo análisis y evaluación de los criterios, causales y justificación del expediente, conforme a la “DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO”, aprobada con el Decreto de Alcaldía N°0004-2020- A/MPMN, el inspector de obra – Ing. Favio G. Flores Ramos, a través del INFORME N° 173-2023-FFR-IO-OSLO/GM/MPMN. De fecha 17 de noviembre de 2023, procede a aprobar técnicamente el expediente de ampliación de plazo N° 3 por 63 días calendario, correspondiente al proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con CUI N° 2508644, bajo el siguiente argumento:

Que, el plazo aprobado del proyecto según la Ampliación de plazo N° O2 vence el 20 de Noviembre 2023: empero ahora Surge la necesidad de aprobar otra Ampliación de Plazo, debido a que los Adicionales planteados en el "Expediente de Modificación Presupuestal N°03 por Adicionales (Partidas Nuevas y Mayores Metrados) y Deductivos (Menores Metrados) requieren un periodo de tiempo adicional para su ejecución, mereciendo 63 días, por la causal "c" Ejecución de partidas o actividades complementarias y/o modificaciones al expediente técnico" o documento equivalente aprobado". Causal que modifica la ruta crítica del Cronograma de Ejecución del Proyecto y está tipificada en el ítem "5.4.11.2 Ampliaciones de Plazo" de la Directiva para la Ejecución de la Inversión pública en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Concluyendo en que se requiere Aprobar la Ampliación de Plazo N°03 por 63 días calendarios

Por lo sustentado, se genera el "Expediente de Ampliación de Plazo N°03", cuya elaboración se enmarca en la “Directiva para la Ejecución de la Inversión pública en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto”, aprobada mediante Decreto de Alcaldía N° 0004-2020-A/MPMN. Así mismo debido a que la Obra se encuentra en la etapa de inversión, es decir en la fase de Ejecución, cualquier modificación en este tipo de proyectos se rige por el Decreto Legislativo N°1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) y deroga la ley N 27293, ley de Sistema Nacional de Inversión Pública, y su reglamento aprobado por decreto supremo N° 027-2017-EF.

Por lo expuesto, se da conformidad al Expediente de Ampliación de Plazo N°03, del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con CUI N° 2508644.

DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03

DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03	
Plazo de ejecución aprobado Resolución N° 191-2022-GM/A/MPMN	300 días calendario
Ampliación de Plazo N° 01 Res. N° 099-2023-GIP/GM/MPM	91 días calendario
Ampliación de Plazo N° 02 Res. N° 198-2023-GIP/GM/MPM	51 días calendario
Ampliación de Plazo N° 03 (SOLICITADO)	63 días calendario
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	505 días calendario

"AÑO INTERNACIONAL DEL DIÁLOGO COMO GARANTÍA DE PAZ"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 239-2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 20 de noviembre de 2023.

Que, la Oficina de Supervisión de Liquidación de Obras, por medio del Informe N° 04553-2023-OSLO/GM/MPMN, con fecha 17 de noviembre de 2023, remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la conformidad técnica al expediente de ampliación de plazo N° 3, correspondiente al proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2508644, solicitando Opinión Presupuestal, para que luego se continúe con el trámite correspondiente hasta su aprobación vía acto resolutivo.

Que, Vistos los actuados opiniones técnicas considerandos el Informe N° 2569-2023-SPH/GPP/GM/MPMN, emitido por la sub gerencia de presupuesto y hacienda mediante el cual informa y recomienda que vislo solicitado para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2508644, el cual no genera incremento presupuestal para la aprobación del expediente de ampliación de plazo N° 03.

DESCRIPCIÓN	TOTAL, DIAS CALENDARIOS	FECHA	FECHA DE TERMINO
Plan de trabajo Aprobado con la R.G.M. N° 191-2022-GM-A/MPMN	300	05/09/2022	01/07/2023
Ampliación de Plazo N° 01 Aprobado con la RGIP N° 099-2023-GIP/GM/MPMN	91	02/07/2023	30/09/2023
Ampliación de Plazo N° 02 Aprobado con la RGIP N° 198-2023-GIP/GM/MPMN	51	01/10/2023	20/11/2023
Ampliación de Plazo N° 3	63	21/11/2023	22/01/2024
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	505	05/09/2022	22/01/2024

Que, vistos los actuados y opinión técnica de la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, por medio del Informe N° 2569-2023-SPH/GPP/GM/MPMN, emitido por la sub gerencia de presupuesto y hacienda mediante el cual informa y recomienda a los gerentes y/o jefes de la oficina para que hagan seguimiento para el cumplimiento del plazo aprobado a fin de no generar mayores recursos y tiempo bajo responsabilidad; se sugiere derivar el presente expediente a la Gerencia Asesoría jurídica a fin de continuar con el trámite de aprobación vía acto resolutivo.

Que, mediante Informe Legal N° 1363-2023-GAJ/GM/MPMN de fecha 20 de noviembre del 2023, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que es PROCEDENTE APROBAR, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública, Ampliación de plazo N° 03, del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2508644. De conformidad a lo solicitado Informe N° 173-2023-FFR-IO-OSLO/GM/MPMN, y el Informe N° 2569-SPH/GPP/GM/MPMN, según el detalle:

HGGZ/GIP-MPMN
CRA/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTTE
Archivo

**"AÑO INTERNACIONAL DEL DIÁLOGO COMO GARANTIA DE PAZ"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 239-2023-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 20 de noviembre de 2023.

EXPEDIENTE TECNICO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
RES. DE APROB. EXP.	R.G.M. N° 191-2022-GM/A/MPMN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	300 DIAS CALENDARIOS
AMP. DE PLAZO N° 01	91 DIAS CALENDARIOS
AMP. DE PLAZO N° 02	51 DIAS CALENDARIOS
AMP. DE PLAZO N° 03	63 DIAS CALENDARIOS (SOLICITADO)
TOTAL, DE PLAZO DE EJEC.	505 DIAS CALENDARIOS (PARA APROBACIÓN)
NUEVA FECHA DE TERMINO	22 DE ENERO DE 2024

Que, la Resolución de Alcaldía N° 064-2023-A/MPMN, modificada por la Resolución de Alcaldía N° 074-2023-A/MPMN de fecha 22 de febrero de 2023, resuelve en su artículo sexto: "Desconcentrar y delegar, con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura Pública" (...); indicadas en el numeral 5) donde se procede a exponer: "Autorizar cualquier modificación al expediente técnico o estudio definitivo, en obras de tipo de ejecución presupuestaria directa" (...); **"Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública"** (...).


Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 003-2023-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2023, resuelve: **"ARTICULO PRIMERO. DESIGNAR al ARQ. HELBERT GERARDO GALVAN ZEBALLOS en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3** de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el Decreto Legislativo N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2023";

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 0064-2023-A/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la Ampliación de plazo N° 03, por 63 días calendario, del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2508644, de conformidad a el INFORME N° 857-2023-LADCCH-RO-MEJZIV-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 04553-2023-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 173-2023-FFR-IO-OSLO/GM/MPMN, , INFORME N° 2569-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N°1363-2023-GAJ/GM/MPMN, mismos son parte integrante de la presente resolución, conforme al siguiente detalle:

HGGZ/GIP-MPMN
CRA/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo



**"AÑO INTERNACIONAL DEL DIÁLOGO COMO GARANTIA DE PAZ"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 239-2023-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 20 de noviembre de 2023.

EXPEDIENTE TECNICO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
RES. DE APROB. EXP.	R.G.M. N° 191-2022 GM/A/MPMN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	300 DIAS CALENDARIOS
AMP. DE PLAZO N° 01	91 DIAS CALENDARIOS
AMP. DE PLAZO N° 02	51 DIAS CALENDARIOS
AMP. DE PLAZO N° 03	63 DIAS CALENDARIOS (SOLICITADO)
TOTAL, DE PLAZO DE EJEC.	505 DIAS CALENDARIOS (PARA APROBACIÓN)
NUEVA FECHA DE TERMINO	22 DE ENERO DE 2024

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, la ejecución del Expediente Ampliación de plazo N° 03, por 63 días calendario, del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2508644, a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; asimismo el ejecutor deberá velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma. Por lo que su Ejecución Física estará supeditada a la Asignación Presupuestal previa, conforme al artículo 50 inciso 22, artículo 53 inciso 12 del Reglamento de Organización y Funciones vigente de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

ARTICULO TERCERO. ENCARGAR, a la Subgerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad. y asimismo **ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución a la Subgerencia de Obras Públicas, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
Arq. Helbert Gerardo Galvan Zeballos
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

HGGZ/GIP-MPMN
CRA/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo