



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 038 -2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de febrero del 2023.

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 0064-2023-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, Informe N° 051-2023-CFGH-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 022-2023-JLMC-IO-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 0496-2023-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 268-2023-SPH/GPP/GM/MPMN, Informe Legal N° 128-2023-GAJ/GM/MPMN, para la aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, del Proyecto de Inversión: **“MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”** y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme al artículo 20°, inciso 6), de la Ley N° 27972, establece como una de las atribuciones del Alcalde es: "Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas". Asimismo el artículo 42°, de la referida Ley, indica que: "*Los Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración Municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal*", asimismo en el tercer párrafo del artículo 39° del mismo cuerpo normativo establece lo siguiente: "*Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas*";

Que, conforme al artículo IV de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales, representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de Gobierno Regional y Nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, con Decreto de Alcaldía N° 0004-2020-A/MPMN de fecha 25 de febrero del 2020 se aprueba la "*Directiva para la Ejecución de la Inversión Pública en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto*" que tiene por objeto normar los procesos de ejecución presupuestaria directa, por las diferentes fuentes de financiamiento destinados a la inversión que ejecuta la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, en este contexto se puede evidenciar la modificaciones presupuestarias al Expediente técnico se basa de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.11.1 de la presente normativa, por otra parte, respecto a la Ampliación de Plazo de ejecución física de la obra se basa en el numeral 5.4.11.2 en la que se modifican fechas de termino programadas, por causales determinadas en literales de la presente directiva;

Asi también, la norma citada en el párrafo anterior estipula en el numeral 5.4.11.3 "*Trámite de las Modificaciones al Expediente Técnico o Documento Equivalente: La presentación, así como la aprobación debe ser oportuna dentro del plazo de ejecución programado a fin de cumplir con los plazos de Recepción. Al detectarse la necesidad de una adicional, deductivo o ampliación de plazo, el Residente deberá solicitar las modificaciones mediante Cuaderno de Obra o equivalente. El inspector o supervisor bajo el asiento respectivo del Cuaderno de Obra o Equivalente emitirá opinión técnica. El procedimiento implica que el Residente emita un informe técnico sustentatorio a la Sub Gerencia correspondiente esta la elevara a la Sub Gerencia de Estudios a que en un plazo máximo de 05 días hábiles, emita la opinión del proyectista, vencido el plazo señalado, la solicitud hecha por el Residente se dará por consentida, el cual asumirá el Residente e Inspector o Supervisor. (...)*" (el subrayado es nuestro);

GIP/MPMN
C.c.

A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTHE
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 038 -2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de febrero del 2023.



Que, la Directiva denominado “*Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por la Administración Directa en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto*”, aprobado por Resolución de Gerencia Municipal N° 0103-2015-GM/MPMN, estipula en el numeral 5.8.9 “El Proyectista responsable deberá presentar informes de sustento para las respectivos adicionales: ampliaciones de presupuesto o ampliaciones de plazo, según sea el caso; el mismo que deberá contar con la opinión legal favorable del área y la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras (OSLO); posteriormente será aprobado mediante acto resolutivo”;



Que, el Decreto Legislativo N° 1252 “*Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones*” preceptúa en el artículo 5° numeral 5.7 sobre las Unidades ejecutores que: “Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. (...)”;

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF establece en su numeral 17.1 del artículo 17° la Fase de Ejecución, que dice: “que se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o de la aprobación en el caso de inversiones de optimización de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación. (...)”; asimismo, la misma norma citada también refiere en su numeral 17.4 que señala: “Para iniciar la fase de Ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente”; y numeral 17.6 “La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones”;



Mediante la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 se aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 denominada “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones” donde precisa en su artículo 33° sobre ejecución física de las inversiones, lo siguiente:

33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el banco de inversiones.

33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución mediante el Formato N° 08-A. Registro en fase de ejecución para proyectos de inversión y formato N° 08-C: Registro en la fase de ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión.

33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantenga las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes.



Que, de la revisión efectuada en los antecedentes del expediente, se advierte que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 034-2022-GM-A/MPMN, de fecha 02/02/2022, se aprueba el expediente técnico del proyecto denominado: “**MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**” Con CUI 2518938, con un presupuesto inicial de S/. 2'726,325.36 soles, con un plazo de ejecución inicial aprobado por un termino de 150 días calendario.



Que, mediante Informe N° 051-2023-CFGH/RO-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 08 de febrero del 2023, emitido Residente de Obra Ing. Christian Frank Gomez Huanca donde solicita la Ampliación de plazo N° 02 de la Obra: “**MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**”, el mismo que ha sido ejecutado bajo la modalidad de administración directa; recomendando la aprobación de la ampliación de plazo N° 02 por el plazo de 17 días.

GIP/MPMN
C.c.

A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTTE
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 038 -2023-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 15 de febrero del 2023.



Que, con Informe N° 022-2023-JLMC-IO-OSLO/GM/MPMN de fecha 13 de febrero del 2023, realizado por el Ing. José Luis Mamani Cori Inspector de Obra, concluye que: “El expediente de solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, cumple con los lineamientos del Decreto de Alcaldía N° 0004-2020-A/MPMN, de fecha 25 de febrero del 2020, denominada “Directiva para la Ejecución de la Inversión Pública en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto”, por lo tanto, el inspector del Proyecto considera que no es necesario solicitar el presente informe aprobatorio al proyectista y/o Sub gerente de Estudios, debido que el presente expediente es solo de ampliación de plazo más no modificación al Expediente Técnico o documento equivalente. La ampliación de plazo N° 02 corresponde a 17 días calendario, teniendo como plazo de ejecución total del proyecto 219 días calendario, la misma que no genera incremento presupuestal y tiene como finalidad cumplir con las metas establecidas en el estudio de Pre inversión (factibilidad) y estudio definitivo, de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, aprobado con la Resolución de Gerencia Municipal N° 034-2022-GM-A/MPMN, 02 de febrero del 2022.

PLAZO DE EJECUCIÓN	:150 días calendario
FECHA DE INICIO DE OBRA	:25 de julio -2022
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	:21 de diciembre -2022
TOTAL, PLAZO PROGRAMADO	:150 días calendario

• **DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01:**

PLAZO DE EJECUCIÓN	:52 días calendario.
FECHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO	:22 de diciembre – 2022
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO	:11 de febrero – 2023
TOTAL, REPROGRAMADO	:202 días calendario.

• **DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 (SOLICITADO):**

PLAZO DE EJECUCIÓN	:17 días calendario.
FECHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO	:12 de febrero – 2023
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO	:28 de febrero – 2023
TOTAL, REPROGRAMADO	:219 días calendario.

Con Informe N° 268-2023-SPH/GPP/GM/MPMN de fecha 15 de febrero del 2023 la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda refiere que visto los actuados de ampliación de plazo de ejecución N° 02 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” Con CUI 2518938, no genera incremento presupuestal, por lo que deberá de continuar con el trámite correspondiente para su aprobación mediante acto resolutivo;

En este sentido, si bien es cierto en la Directiva para la Ejecución de la Inversión Pública en la Modalidad de ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, cita el numeral 5.4.11.3 “(...) El procedimiento implica que el Residente emita un informe técnico sustentatorio a la Sub Gerencia correspondiente esta la elevara a la Sub Gerencia de Estudios a que en un plazo máximo de 05 días hábiles (...)”; sin embargo, tanto el residente de Obra como la Inspector de Obra refieren que no requieren opinión del proyectista ya que la ampliación es por la paralización y cambios de gestión y partidas que faltan ejecutar por lo que dicho plazo no cambia la estructura del Expediente Técnico, siendo que se encuentran en la Etapa de ejecución;

GIP/MPMN
C.c.

A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 038 -2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de febrero del 2023.



También, el sustento de solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, recae en las siguientes causales
c) Ejecución de partidas o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o documento equivalente aprobado, d) Paralizaciones temporales aprobadas de índole social que puedan poner en peligro la integridad física del trabajador, así como la seguridad de la inversión y cumpliendo con el ítem 5.4.10, conforme lo informa el Inspector y Residente de la Obra en mención, es que resulta necesario formalizar mediante acto resolutivo de la Gerencia de Infraestructura, la Ampliación de Plazo N° 02, por 17 días calendarios;

Que, mediante el Informe Legal N° 128-2023-GAJ/GM/MPMN, de fecha 15 de febrero del 2023, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que es procedente que se apruebe mediante Resolución de Gerencia de infraestructura el Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 02, por el término de diecisiete (17) días calendario del Proyecto de Inversión denominado: : “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” Con CUI 2518938, en mérito a los informes técnicos del Residente de Obra e Inspector, conforme al siguiente detalle:



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” Con CUI 2518938

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA
PLAZO DE EJECUCION INICIAL
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01
PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO N°01
MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02
PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO N° 02

: ADMINISTRACION DIRECTA
: S/. 2'726,325.36 soles.
: 150 días calendario.
: S/. 2'726,325.36 soles.
: S/. 39,288.61 soles.
: S/. 1'151,700.86 soles.
: S/. 3'917,314.83 soles.
: S/. 273,461.85 soles.
: S/. 4'190,776.68

I.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO
TOTAL, PLAZO PROGRAMADO

:150 días calendario
:25 de julio -2022
:21 de diciembre -2022
:150 días calendario

II.- DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO

DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01:

PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO
TOTAL, REPROGRAMADO

:52 días calendario.
:22 de diciembre – 2022
:11 de febrero – 2023
:202 días calendario.

DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 (SOLICITADO):

PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO
TOTAL, REPROGRAMADO

:17 días calendario.
:12 de febrero – 2023
:28 de febrero – 2023
:219 días calendario.



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 003-2023-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2023, resuelve: “ARTICULO PRIMERO. - DESIGNAR al ARQ. HELBERT GERARDO GALVAN ZEBALLOS en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022”;

De conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de

GIP/MPMN
C.c.

A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 038 -2023-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 15 de febrero del 2023.

Municipalidades, y sus modificatorias, D.S. N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Resoluciones de Contraloría N° 195-88-CG y Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, por diecisiete (17) días calendario al Proyecto denominado : "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" Con CUI 2518938, de conformidad con el informe N° 022-2023-JLMC-IO-OSLO-GM/MPMN, cuyo expediente cuenta con un (01) File con ochenta (80) folios y dieciocho (18) hojas sueltas, que forman parte integrante de la presente resolución, conforme al siguiente detalle:

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" Con CUI 2518938

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA	: S/. 2'726,325.36 soles.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	: 150 días calendario.
EXPEDIENTE TECNICO	: S/. 2'726,325.36 soles.
COSTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	: S/. 39,288.61 soles.
MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01	: S/. 1'151,700.86 soles.
PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO N°01	: S/. 3'917,314.83 soles.
MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02	: S/. 273,461.85 soles.
PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO N° 02	: S/. 4'190,776.68

I.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN	:150 días calendario
FECHA DE INICIO DE OBRA	:25 de julio -2022
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	:21 de diciembre -2022
TOTAL, PLAZO PROGRAMADO	:150 días calendario

II.- DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO

DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01:

PLAZO DE EJECUCIÓN	:52 días calendario.
FECHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO	:22 de diciembre – 2022
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO	:11 de febrero – 2023
TOTAL, REPROGRAMADO	:202 días calendario.

DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 (SOLICITADO):


PLAZO DE EJECUCIÓN	:17 días calendario.
FECHA DE INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO	:12 de febrero – 2023
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO	:28 de febrero – 2023
TOTAL, REPROGRAMADO	:219 días calendario.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la Ejecución del Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" Con CUI 2518938, a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; debiendo los co-ejecutores velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE. PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previos a la misma.

GIP/MPMN
C.c.

A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 038 -2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de febrero del 2023.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente, conforme lo dispuesto por INVIERTE. PE, en el Banco de inversiones, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, el cumplimiento de la “Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente resolución, en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

Arq. Helbert Gerardo Gaivan Zeballos
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

GIP/MPMN
C.c.

A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo