



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 128-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 01 de junio de 2022

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-V/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 203-2021-GM-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 200-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 040-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 053-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 108-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 168-2022-AMES-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 4810-2022-SCOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 55-2022-DTP-IO/OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 1864-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 013-2022-RTCG-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 285-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 746-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 685-2022-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IOARR): **"ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2491162.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV° de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: **"Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a S-ARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA"**;

M/22 - GIP/MPMN  
R/01 - AL/GIP/MPMN  
C/A  
A  
GM  
GM  
GPP  
SCOP  
EST/3  
C/11  
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 128-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 01 de junio de 2022

Que, la **Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN**, del 25 de marzo del 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve "desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 203-2021-GM-A/MPMN, de fecha 08 de junio de 2021, se dispone: "**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente Técnico presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversión - Gerencia de Infraestructura Pública, en calidad de Inversión de Optimización de Ampliación Marginal de Rehabilitación y Reposición (IO-ARR); denominado: "ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI 2491162; y con las siguientes características:

PRESUPUESTO	
COSTO DIRECTO 100%	S/. 1'945,299.98
GASTOS GENERALES 12.00%	S/. 233,436.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.00%	S/. 77,812.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.10%	S/. 24,316.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.00%	S/. 38,906.00
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 3.57%	S/. 69,526.12
COSTO INDIRECTO	S/. 443,996.37
<b>COSTO DE INVERSIÓN TOTAL</b>	<b>S/. 2'389,296.35</b>

**PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS CALENDARIO.**  
**MODALIDAD DE EJECUCIÓN: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA.**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS/ROOC.**  
(...);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 200-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 18 de noviembre de 2021, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IO-ARR); "ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2491162; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

IO-ARR	: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2491162
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Elab. De Expediente Técnico	: S/. 69,526.12
Presp. De Obra Inicial	: S/. 2'319,770.23
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 551,375.12
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 2'940,671.47
Plazo de Ejecución	: 120 días calendario (del 08/11/2021 al 07/03/2022);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 040-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 16 de febrero de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IO-ARR); "ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2491162; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

IO-ARR	: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA
--------	--

MEZ-GIP/MPMN  
RRE-AL-GIP/MPMN  
C/C  
A  
GM  
GM  
GPP  
SOP  
OSLO  
OEB  
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 128-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 01 de junio de 2022



TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2491162

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elab. De Expediente Técnico : S/. 69,526.12  
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'319,770.23  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 551,375.12  
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 222,485.27  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'163,156.74  
Plazo de Ejecución : 120 días calendario (del 08/11/2021 al 07/03/2022)

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 053-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 07 de marzo de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IO.ARR): "**ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2491162; cuyo expediente cuenta con diecisiete (18) folios sueltos, un (01) file a ochenta y seis (86) folios y un (01) CD, que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

IO.ARR : ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2491162

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elab. De Expediente Técnico : S/. 69,526.12  
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'319,770.23  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 551,375.12  
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 222,485.27  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'163,156.74  
Plazo de Ejecución Inicial : 120 días calendario (del 08/11/2021 al 07/03/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 62 días calendario (del 08/03/2022 al 08/05/2022)



Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 108-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 06 de mayo de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IO.ARR): "**ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2491162; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

IO.ARR : ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2491162

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elab. De Expediente Técnico : S/. 69,526.12  
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'319,770.23  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 551,375.12  
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 222,485.27  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'163,156.74  
Plazo de Ejecución Inicial : 120 días calendario (del 08/11/2021 al 07/03/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 62 días calendario (del 08/03/2022 al 08/05/2022)  
Ampliación de Plazo N° 02 : 69 días calendario (del 09/05/2022 al 16/07/2022)

Que, mediante INFORME N° 168-2022-AMES-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 17 de mayo de 2022, el Ing. Anderson Mario Flores Sosa – Residente de Obra, remite el expediente de Modificación Presupuestal N° 03, para la IOARR: "**ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS**

AL: GIP/MPMN  
REF: AL GIP/MPMN  
C/ :  
V  
GM  
GPM  
COP  
SOP  
OSLO  
CIB  
ARCHIVO





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 128-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 01 de junio de 2022

BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2491162, siendo remitido a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 4810-2022-SOP-GIP/GM/MPMN, y esta a su vez derivada a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 55-2022-DTP-IO/OSLO/GM/MPMN, de fecha 24 de mayo 2022, el Ing. Dany Taco Pino – Inspector de Obra, concluye: "Revisado el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 del IO-ARR denominado: "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIGILANCIA: REPARACION DE COBERTURA, RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL (LA) - UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", **SE EMITE OPINIÓN FAVORABLE**, al Expediente de Modificación Presupuestal N° 03, por Mayores Metrados y Partidas Nuevas, debido a que cumple con la directiva denominado "DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO" aprobado con el Decreto de Alcaldía N° 0004-2020-A/MPMN, con fecha 25 de Febrero 2020.

**DEL PRESUPUESTO**

PRESUPUESTO EXP. TECNICO: 2'389.296,35 Soles. Aprobado con R.G.M.N° 203-2021-GM-A/MPMN  
Modificación Presupuestal N° 01: 551,375,12 Soles. Aprobado con R.G.I.P.N° 200-2021-GIP/GM/MPMN.,  
Modificación Presupuestal N° 02: 222,485,27 Soles. Aprobado con R.G.I.P.N° 040-2022-GIP/GM/MPMN  
**Modificación Presupuestal N° 03: S/. 447,467,46 Soles. (SOLICITADO)**, (...) El presupuesto Total del IO-ARR asciende a **S/. 3,610,624,20 Soles**", asimismo recomienda que continúe con el trámite correspondiente y sea aprobado vía acto resolutorio; siendo trasladado a la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda a través del INFORME N° 1864-2022-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 013-2022-RTCG-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, de fecha 26 de mayo de 2022, la Ing. Rocío Tatiana Colana Gámez – Especialista en Inversión Pública, concluye: 3.1. Por lo tanto, la Inversión denominado "Adquisición de Sistema de video Vigilancia; Reparación de Cobertura; Renovación de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos; en el(La) - en la Unidad Operativa Terminal Terrestre de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto Distrito De Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua" con CUI2491162 se encuentra activo, en Fase de Ejecución y en etapa de ejecución física, con un monto actualizado de S/ 3,163,156.74 (según Banco de Inversiones) y un plazo de 251 días calendario, siendo el 16 de julio del 2022 su fecha de culminación.  
3.2. La Residencia de la inversión, con la opinión favorable y conformidad del Inspector de Obra, solicitan la aprobación (vía acto resolutorio) de la Modificación Presupuestal N°03, por el monto de S/ 447,467,46, modificándose el monto de inversión previamente aprobado.

	Documento aprobatorio	Fecha de aprobación	Monto incrementado S/	Monto aprobado S/
Monto viable		06/07/2020		1,813,990,66
Expediente Técnico	Resolución de Gerencia de Municipal N° 203-2021-GM-A/MPMN	20/04/2021		2,389,296,35
Modificación Presupuestal N° 01	Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°200-2021-GIP/GM/MPMN	18/11/2021	551,375,12	2,940,671,47
Modificación Presupuestal N° 02	Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°040-2022-GIP/GM/MPMN	16/02/2022	222,485,27	3,163,156,74
Modificación Presupuestal N° 03	En tramite		447,467,46	3,610,624,20
<b>Monto total actualizado</b>				<b>3,610,624,20</b>

3.3. La UEI, en cumplimiento de sus funciones establecidas en el marco normativo del Sistema Nacional de Programación Multiannual y Gestión de Inversiones, deberá registrar las modificaciones aprobadas en el Formato N° 08-C, y actualizar su programación de ejecución de la inversión en el Formato N° 12-B, de manera oportuna, incluyendo todos los montos y plazos modificados.

3.4. Se recomienda a la UEI tomar en consideración los lineamientos normativos correspondientes a la naturaleza de la inversión (IO-ARR), cuidando de no modificar la concepción técnica propuesta inicialmente. Al mismo tiempo, se recomienda que los responsables de la ejecución de la inversión prevean todos los mecanismos y acciones para cumplir, de forma estricta, con el plazo de ejecución de la inversión, de tal manera que la UP siga prestando los servicios públicos de la forma prevista y de manera ininterrumpida.

3.5. Se recomienda continuar con lo solicitado por el Residente e Inspector de Obra, respecto a la continuidad de los procedimientos administrativos para la aprobación de las modificaciones de la inversión en Fase de Ejecución", ratificado por el Ing. Américo Erick

A/2022-GIP/MPMN  
B/128-2022-GIP/MPMN  
C/A  
G/M  
G/P  
G/P  
SOP  
OSLO  
O/EI  
Archivos





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 128-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 01 de junio de 2022

Calizaya Flores – Sub Gerente de Programación Multianual de Inversiones, mediante INFORME N° 285-2022-SPM/GPP/GM/MPMN, de fecha 27 de mayo de 2022;

Que, mediante INFORME N° 746-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 30 de mayo de 2022, el CPC. Pedro R. Catari Condori – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión presupuestal, indicando: "Isto, los actuados, normatividad presupuestaria vigente, opiniones técnicas favorables y considerandos, se precisa que no se cuenta con Crédito Presupuestario de libre disponibilidad para el Financiamiento del Expediente de Modificación Presupuestal N°03 (Adicional); de priorizarse su ejecución, la Asignación Presupuestal está supeditada a Modificaciones Presupuestales, mediante Proyectos Habilitadores propuestos por la Unidad Ejecutora como responsables de la ejecución de Inversiones, según la Prelación establecida en el Literal d. Numeral 12.1.7, de la Directiva N° 0001-2021-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria y/o Mayores Ingresos a recibir en el presente Ejercicio; por lo que consideramos que se debe continuar con el trámite de aprobación vía Acto Resolutivo del Expediente de Modificación en Fase de Ejecución por Modificación Presupuestal N°03 de la IO-ARR denominada: "ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" con CUI 2491162; según detalle: Fuente Financiamiento: Recursos Determinados; Modificación Pptal. N°03 (Adicional): S/. 447,467.46 Soles";

Que, mediante INFORME LEGAL N° 685-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha 01 de junio de 2022, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, indicando: "En consecuencia, estando expuesto en los precedentes y análisis legal realizado, este Despacho es de **OPINIÓN** procedente: **3.1 Se APRUEBE**, mediante acto Resolutivo el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas del IOARR: "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACIÓN DE COBERTURA; RENOVACIÓN DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" Con CUI 2491162, de acuerdo al siguiente detalle: **Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados; Modificación Pptal N° 03 (Adicional): S/. 447,467.46 soles** **3.2 RECOMENDAR:** a los responsables administrativos de la GIP y OSLO como unidad ejecutora del IOARR, tomar medidas necesarias a fin de no generar mayores gastos y costos adicionales, asimismo se cumpla la ejecución de la inversión dentro del plazo establecido, cuidando los recursos del Estado. (...);

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF se aprueban el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, establece: "Artículo 17. Fase de Ejecución (...). 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas", siendo que el registro se realiza una vez aprobada la modificación en fase de ejecución vía acto resolutivo de esta gerencia, implícitamente requiere una conducta diligente y oportuna para la solicitud, máxime si se considera que dicha modificación implica la opinión previa favorable de diversos órganos competentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: "ARTICULO PRIMERO.- **DESIGNAR** al **ARQ. ALFREDO ZIRENA URÍA** en el cargo de confianza de **GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3** de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022";

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IOARR): "ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" con CUI 2491162;

A/GIP/MPMN  
B/GIP/MPMN  
C/GIP/MPMN  
D/GIP/MPMN  
E/GIP/MPMN  
F/GIP/MPMN  
G/GIP/MPMN  
H/GIP/MPMN  
I/GIP/MPMN  
J/GIP/MPMN  
K/GIP/MPMN  
L/GIP/MPMN  
M/GIP/MPMN  
N/GIP/MPMN  
O/GIP/MPMN  
P/GIP/MPMN  
Q/GIP/MPMN  
R/GIP/MPMN  
S/GIP/MPMN  
T/GIP/MPMN  
U/GIP/MPMN  
V/GIP/MPMN  
W/GIP/MPMN  
X/GIP/MPMN  
Y/GIP/MPMN  
Z/GIP/MPMN  
AA/GIP/MPMN  
AB/GIP/MPMN  
AC/GIP/MPMN  
AD/GIP/MPMN  
AE/GIP/MPMN  
AF/GIP/MPMN  
AG/GIP/MPMN  
AH/GIP/MPMN  
AI/GIP/MPMN  
AJ/GIP/MPMN  
AK/GIP/MPMN  
AL/GIP/MPMN  
AM/GIP/MPMN  
AN/GIP/MPMN  
AO/GIP/MPMN  
AP/GIP/MPMN  
AQ/GIP/MPMN  
AR/GIP/MPMN  
AS/GIP/MPMN  
AT/GIP/MPMN  
AU/GIP/MPMN  
AV/GIP/MPMN  
AW/GIP/MPMN  
AX/GIP/MPMN  
AY/GIP/MPMN  
AZ/GIP/MPMN  
BA/GIP/MPMN  
BB/GIP/MPMN  
BC/GIP/MPMN  
BD/GIP/MPMN  
BE/GIP/MPMN  
BF/GIP/MPMN  
BG/GIP/MPMN  
BH/GIP/MPMN  
BI/GIP/MPMN  
BJ/GIP/MPMN  
BK/GIP/MPMN  
BL/GIP/MPMN  
BM/GIP/MPMN  
BN/GIP/MPMN  
BO/GIP/MPMN  
BP/GIP/MPMN  
BQ/GIP/MPMN  
BR/GIP/MPMN  
BS/GIP/MPMN  
BT/GIP/MPMN  
BU/GIP/MPMN  
BV/GIP/MPMN  
BW/GIP/MPMN  
BX/GIP/MPMN  
BY/GIP/MPMN  
BZ/GIP/MPMN  
CA/GIP/MPMN  
CB/GIP/MPMN  
CC/GIP/MPMN  
CD/GIP/MPMN  
CE/GIP/MPMN  
CF/GIP/MPMN  
CG/GIP/MPMN  
CH/GIP/MPMN  
CI/GIP/MPMN  
CJ/GIP/MPMN  
CK/GIP/MPMN  
CL/GIP/MPMN  
CM/GIP/MPMN  
CN/GIP/MPMN  
CO/GIP/MPMN  
CP/GIP/MPMN  
CQ/GIP/MPMN  
CR/GIP/MPMN  
CS/GIP/MPMN  
CT/GIP/MPMN  
CU/GIP/MPMN  
CV/GIP/MPMN  
CW/GIP/MPMN  
CX/GIP/MPMN  
CY/GIP/MPMN  
CZ/GIP/MPMN  
DA/GIP/MPMN  
DB/GIP/MPMN  
DC/GIP/MPMN  
DD/GIP/MPMN  
DE/GIP/MPMN  
DF/GIP/MPMN  
DG/GIP/MPMN  
DH/GIP/MPMN  
DI/GIP/MPMN  
DJ/GIP/MPMN  
DK/GIP/MPMN  
DL/GIP/MPMN  
DM/GIP/MPMN  
DN/GIP/MPMN  
DO/GIP/MPMN  
DP/GIP/MPMN  
DQ/GIP/MPMN  
DR/GIP/MPMN  
DS/GIP/MPMN  
DT/GIP/MPMN  
DU/GIP/MPMN  
DV/GIP/MPMN  
DW/GIP/MPMN  
DX/GIP/MPMN  
DY/GIP/MPMN  
DZ/GIP/MPMN  
EA/GIP/MPMN  
EB/GIP/MPMN  
EC/GIP/MPMN  
ED/GIP/MPMN  
EE/GIP/MPMN  
EF/GIP/MPMN  
EG/GIP/MPMN  
EH/GIP/MPMN  
EI/GIP/MPMN  
EJ/GIP/MPMN  
EK/GIP/MPMN  
EL/GIP/MPMN  
EM/GIP/MPMN  
EN/GIP/MPMN  
EO/GIP/MPMN  
EP/GIP/MPMN  
EQ/GIP/MPMN  
ER/GIP/MPMN  
ES/GIP/MPMN  
ET/GIP/MPMN  
EU/GIP/MPMN  
EV/GIP/MPMN  
EW/GIP/MPMN  
EX/GIP/MPMN  
EY/GIP/MPMN  
EZ/GIP/MPMN  
FA/GIP/MPMN  
FB/GIP/MPMN  
FC/GIP/MPMN  
FD/GIP/MPMN  
FE/GIP/MPMN  
FF/GIP/MPMN  
FG/GIP/MPMN  
FH/GIP/MPMN  
FI/GIP/MPMN  
FJ/GIP/MPMN  
FK/GIP/MPMN  
FL/GIP/MPMN  
FM/GIP/MPMN  
FN/GIP/MPMN  
FO/GIP/MPMN  
FP/GIP/MPMN  
FQ/GIP/MPMN  
FR/GIP/MPMN  
FS/GIP/MPMN  
FT/GIP/MPMN  
FU/GIP/MPMN  
FV/GIP/MPMN  
FW/GIP/MPMN  
FX/GIP/MPMN  
FY/GIP/MPMN  
FZ/GIP/MPMN  
GA/GIP/MPMN  
GB/GIP/MPMN  
GC/GIP/MPMN  
GD/GIP/MPMN  
GE/GIP/MPMN  
GF/GIP/MPMN  
GG/GIP/MPMN  
GH/GIP/MPMN  
GI/GIP/MPMN  
GJ/GIP/MPMN  
GK/GIP/MPMN  
GL/GIP/MPMN  
GM/GIP/MPMN  
GN/GIP/MPMN  
GO/GIP/MPMN  
GP/GIP/MPMN  
GQ/GIP/MPMN  
GR/GIP/MPMN  
GS/GIP/MPMN  
GT/GIP/MPMN  
GU/GIP/MPMN  
GV/GIP/MPMN  
GW/GIP/MPMN  
GX/GIP/MPMN  
GY/GIP/MPMN  
GZ/GIP/MPMN  
HA/GIP/MPMN  
HB/GIP/MPMN  
HC/GIP/MPMN  
HD/GIP/MPMN  
HE/GIP/MPMN  
HF/GIP/MPMN  
HG/GIP/MPMN  
HH/GIP/MPMN  
HI/GIP/MPMN  
HJ/GIP/MPMN  
HK/GIP/MPMN  
HL/GIP/MPMN  
HM/GIP/MPMN  
HN/GIP/MPMN  
HO/GIP/MPMN  
HP/GIP/MPMN  
HQ/GIP/MPMN  
HR/GIP/MPMN  
HS/GIP/MPMN  
HT/GIP/MPMN  
HU/GIP/MPMN  
HV/GIP/MPMN  
HW/GIP/MPMN  
HX/GIP/MPMN  
HY/GIP/MPMN  
HZ/GIP/MPMN  
IA/GIP/MPMN  
IB/GIP/MPMN  
IC/GIP/MPMN  
ID/GIP/MPMN  
IE/GIP/MPMN  
IF/GIP/MPMN  
IG/GIP/MPMN  
IH/GIP/MPMN  
II/GIP/MPMN  
IJ/GIP/MPMN  
IK/GIP/MPMN  
IL/GIP/MPMN  
IM/GIP/MPMN  
IN/GIP/MPMN  
IO/GIP/MPMN  
IP/GIP/MPMN  
IQ/GIP/MPMN  
IR/GIP/MPMN  
IS/GIP/MPMN  
IT/GIP/MPMN  
IU/GIP/MPMN  
IV/GIP/MPMN  
IW/GIP/MPMN  
IX/GIP/MPMN  
IY/GIP/MPMN  
IZ/GIP/MPMN  
JA/GIP/MPMN  
JB/GIP/MPMN  
JC/GIP/MPMN  
JD/GIP/MPMN  
JE/GIP/MPMN  
JF/GIP/MPMN  
JG/GIP/MPMN  
JH/GIP/MPMN  
JI/GIP/MPMN  
JJ/GIP/MPMN  
JK/GIP/MPMN  
JL/GIP/MPMN  
JM/GIP/MPMN  
JN/GIP/MPMN  
JO/GIP/MPMN  
JP/GIP/MPMN  
JQ/GIP/MPMN  
JR/GIP/MPMN  
JS/GIP/MPMN  
JT/GIP/MPMN  
JU/GIP/MPMN  
JV/GIP/MPMN  
JW/GIP/MPMN  
JX/GIP/MPMN  
JY/GIP/MPMN  
JZ/GIP/MPMN  
KA/GIP/MPMN  
KB/GIP/MPMN  
KC/GIP/MPMN  
KD/GIP/MPMN  
KE/GIP/MPMN  
KF/GIP/MPMN  
KG/GIP/MPMN  
KH/GIP/MPMN  
KI/GIP/MPMN  
KJ/GIP/MPMN  
KK/GIP/MPMN  
KL/GIP/MPMN  
KM/GIP/MPMN  
KN/GIP/MPMN  
KO/GIP/MPMN  
KP/GIP/MPMN  
KQ/GIP/MPMN  
KR/GIP/MPMN  
KS/GIP/MPMN  
KT/GIP/MPMN  
KU/GIP/MPMN  
KV/GIP/MPMN  
KW/GIP/MPMN  
KX/GIP/MPMN  
KY/GIP/MPMN  
KZ/GIP/MPMN  
LA/GIP/MPMN  
LB/GIP/MPMN  
LC/GIP/MPMN  
LD/GIP/MPMN  
LE/GIP/MPMN  
LF/GIP/MPMN  
LG/GIP/MPMN  
LH/GIP/MPMN  
LI/GIP/MPMN  
LJ/GIP/MPMN  
LK/GIP/MPMN  
LL/GIP/MPMN  
LM/GIP/MPMN  
LN/GIP/MPMN  
LO/GIP/MPMN  
LP/GIP/MPMN  
LQ/GIP/MPMN  
LR/GIP/MPMN  
LS/GIP/MPMN  
LT/GIP/MPMN  
LU/GIP/MPMN  
LV/GIP/MPMN  
LW/GIP/MPMN  
LX/GIP/MPMN  
LY/GIP/MPMN  
LZ/GIP/MPMN  
MA/GIP/MPMN  
MB/GIP/MPMN  
MC/GIP/MPMN  
MD/GIP/MPMN  
ME/GIP/MPMN  
MF/GIP/MPMN  
MG/GIP/MPMN  
MH/GIP/MPMN  
MI/GIP/MPMN  
MJ/GIP/MPMN  
MK/GIP/MPMN  
ML/GIP/MPMN  
MN/GIP/MPMN  
MO/GIP/MPMN  
MP/GIP/MPMN  
MQ/GIP/MPMN  
MR/GIP/MPMN  
MS/GIP/MPMN  
MT/GIP/MPMN  
MU/GIP/MPMN  
MV/GIP/MPMN  
MW/GIP/MPMN  
MX/GIP/MPMN  
MY/GIP/MPMN  
MZ/GIP/MPMN  
NA/GIP/MPMN  
NB/GIP/MPMN  
NC/GIP/MPMN  
ND/GIP/MPMN  
NE/GIP/MPMN  
NF/GIP/MPMN  
NG/GIP/MPMN  
NH/GIP/MPMN  
NI/GIP/MPMN  
NJ/GIP/MPMN  
NK/GIP/MPMN  
NL/GIP/MPMN  
NM/GIP/MPMN  
NO/GIP/MPMN  
NP/GIP/MPMN  
NQ/GIP/MPMN  
NR/GIP/MPMN  
NS/GIP/MPMN  
NT/GIP/MPMN  
NU/GIP/MPMN  
NV/GIP/MPMN  
NW/GIP/MPMN  
NX/GIP/MPMN  
NY/GIP/MPMN  
NZ/GIP/MPMN  
OA/GIP/MPMN  
OB/GIP/MPMN  
OC/GIP/MPMN  
OD/GIP/MPMN  
OE/GIP/MPMN  
OF/GIP/MPMN  
OG/GIP/MPMN  
OH/GIP/MPMN  
OI/GIP/MPMN  
OJ/GIP/MPMN  
OK/GIP/MPMN  
OL/GIP/MPMN  
OM/GIP/MPMN  
ON/GIP/MPMN  
OO/GIP/MPMN  
OP/GIP/MPMN  
OQ/GIP/MPMN  
OR/GIP/MPMN  
OS/GIP/MPMN  
OT/GIP/MPMN  
OU/GIP/MPMN  
OV/GIP/MPMN  
OW/GIP/MPMN  
OX/GIP/MPMN  
OY/GIP/MPMN  
OZ/GIP/MPMN  
PA/GIP/MPMN  
PB/GIP/MPMN  
PC/GIP/MPMN  
PD/GIP/MPMN  
PE/GIP/MPMN  
PF/GIP/MPMN  
PG/GIP/MPMN  
PH/GIP/MPMN  
PI/GIP/MPMN  
PJ/GIP/MPMN  
PK/GIP/MPMN  
PL/GIP/MPMN  
PM/GIP/MPMN  
PN/GIP/MPMN  
PO/GIP/MPMN  
PP/GIP/MPMN  
PQ/GIP/MPMN  
PR/GIP/MPMN  
PS/GIP/MPMN  
PT/GIP/MPMN  
PU/GIP/MPMN  
PV/GIP/MPMN  
PW/GIP/MPMN  
PX/GIP/MPMN  
PY/GIP/MPMN  
PZ/GIP/MPMN  
QA/GIP/MPMN  
QB/GIP/MPMN  
QC/GIP/MPMN  
QD/GIP/MPMN  
QE/GIP/MPMN  
QF/GIP/MPMN  
QG/GIP/MPMN  
QH/GIP/MPMN  
QI/GIP/MPMN  
QJ/GIP/MPMN  
QK/GIP/MPMN  
QL/GIP/MPMN  
QM/GIP/MPMN  
QN/GIP/MPMN  
QO/GIP/MPMN  
QP/GIP/MPMN  
QQ/GIP/MPMN  
QR/GIP/MPMN  
QS/GIP/MPMN  
QT/GIP/MPMN  
QU/GIP/MPMN  
QV/GIP/MPMN  
QW/GIP/MPMN  
QX/GIP/MPMN  
QY/GIP/MPMN  
QZ/GIP/MPMN  
RA/GIP/MPMN  
RB/GIP/MPMN  
RC/GIP/MPMN  
RD/GIP/MPMN  
RE/GIP/MPMN  
RF/GIP/MPMN  
RG/GIP/MPMN  
RH/GIP/MPMN  
RI/GIP/MPMN  
RJ/GIP/MPMN  
RK/GIP/MPMN  
RL/GIP/MPMN  
RM/GIP/MPMN  
RN/GIP/MPMN  
RO/GIP/MPMN  
RP/GIP/MPMN  
RQ/GIP/MPMN  
RR/GIP/MPMN  
RS/GIP/MPMN  
RT/GIP/MPMN  
RU/GIP/MPMN  
RV/GIP/MPMN  
RW/GIP/MPMN  
RX/GIP/MPMN  
RY/GIP/MPMN  
RZ/GIP/MPMN  
SA/GIP/MPMN  
SB/GIP/MPMN  
SC/GIP/MPMN  
SD/GIP/MPMN  
SE/GIP/MPMN  
SF/GIP/MPMN  
SG/GIP/MPMN  
SH/GIP/MPMN  
SI/GIP/MPMN  
SJ/GIP/MPMN  
SK/GIP/MPMN  
SL/GIP/MPMN  
SM/GIP/MPMN  
SN/GIP/MPMN  
SO/GIP/MPMN  
SP/GIP/MPMN  
SQ/GIP/MPMN  
SR/GIP/MPMN  
SS/GIP/MPMN  
ST/GIP/MPMN  
SU/GIP/MPMN  
SV/GIP/MPMN  
SW/GIP/MPMN  
SX/GIP/MPMN  
SY/GIP/MPMN  
SZ/GIP/MPMN  
TA/GIP/MPMN  
TB/GIP/MPMN  
TC/GIP/MPMN  
TD/GIP/MPMN  
TE/GIP/MPMN  
TF/GIP/MPMN  
TG/GIP/MPMN  
TH/GIP/MPMN  
TI/GIP/MPMN  
TJ/GIP/MPMN  
TK/GIP/MPMN  
TL/GIP/MPMN  
TM/GIP/MPMN  
TN/GIP/MPMN  
TO/GIP/MPMN  
TP/GIP/MPMN  
TQ/GIP/MPMN  
TR/GIP/MPMN  
TS/GIP/MPMN  
TT/GIP/MPMN  
TU/GIP/MPMN  
TV/GIP/MPMN  
TW/GIP/MPMN  
TX/GIP/MPMN  
TY/GIP/MPMN  
TZ/GIP/MPMN  
UA/GIP/MPMN  
UB/GIP/MPMN  
UC/GIP/MPMN  
UD/GIP/MPMN  
UE/GIP/MPMN  
UF/GIP/MPMN  
UG/GIP/MPMN  
UH/GIP/MPMN  
UI/GIP/MPMN  
UJ/GIP/MPMN  
UK/GIP/MPMN  
UL/GIP/MPMN  
UM/GIP/MPMN  
UN/GIP/MPMN  
UO/GIP/MPMN  
UP/GIP/MPMN  
UQ/GIP/MPMN  
UR/GIP/MPMN  
US/GIP/MPMN  
UT/GIP/MPMN  
UU/GIP/MPMN  
UV/GIP/MPMN  
UW/GIP/MPMN  
UX/GIP/MPMN  
UY/GIP/MPMN  
UZ/GIP/MPMN  
VA/GIP/MPMN  
VB/GIP/MPMN  
VC/GIP/MPMN  
VD/GIP/MPMN  
VE/GIP/MPMN  
VF/GIP/MPMN  
VG/GIP/MPMN  
VH/GIP/MPMN  
VI/GIP/MPMN  
VJ/GIP/MPMN  
VK/GIP/MPMN  
VL/GIP/MPMN  
VM/GIP/MPMN  
VN/GIP/MPMN  
VO/GIP/MPMN  
VP/GIP/MPMN  
VQ/GIP/MPMN  
VR/GIP/MPMN  
VS/GIP/MPMN  
VT/GIP/MPMN  
VU/GIP/MPMN  
VV/GIP/MPMN  
VW/GIP/MPMN  
VX/GIP/MPMN  
VY/GIP/MPMN  
VZ/GIP/MPMN  
WA/GIP/MPMN  
WB/GIP/MPMN  
WC/GIP/MPMN  
WD/GIP/MPMN  
WE/GIP/MPMN  
WF/GIP/MPMN  
WG/GIP/MPMN  
WH/GIP/MPMN  
WI/GIP/MPMN  
WJ/GIP/MPMN  
WK/GIP/MPMN  
WL/GIP/MPMN  
WM/GIP/MPMN  
WN/GIP/MPMN  
WO/GIP/MPMN  
WP/GIP/MPMN  
WQ/GIP/MPMN  
WR/GIP/MPMN  
WS/GIP/MPMN  
WT/GIP/MPMN  
WU/GIP/MPMN  
WV/GIP/MPMN  
WW/GIP/MPMN  
WX/GIP/MPMN  
WY/GIP/MPMN  
WZ/GIP/MPMN  
XA/GIP/MPMN  
XB/GIP/MPMN  
XC/GIP/MPMN  
XD/GIP/MPMN  
XE/GIP/MPMN  
XF/GIP/MPMN  
XG/GIP/MPMN  
XH/GIP/MPMN  
XI/GIP/MPMN  
XJ/GIP/MPMN  
XK/GIP/MPMN  
XL/GIP/MPMN  
XM/GIP/MPMN  
XN/GIP/MPMN  
XO/GIP/MPMN  
XP/GIP/MPMN  
XQ/GIP/MPMN  
XR/GIP/MPMN  
XS/GIP/MPMN  
XT/GIP/MPMN  
XU/GIP/MPMN  
XV/GIP/MPMN  
XW/GIP/MPMN  
XX/GIP/MPMN  
XY/GIP/MPMN  
XZ/GIP/MPMN  
YA/GIP/MPMN  
YB/GIP/MPMN  
YC/GIP/MPMN  
YD/GIP/MPMN  
YE/GIP/MPMN  
YF/GIP/MPMN  
YG/GIP/MPMN  
YH/GIP/MPMN  
YI/GIP/MPMN  
YJ/GIP/MPMN  
YK/GIP/MPMN  
YL/GIP/MPMN  
YM/GIP/MPMN  
YN/GIP/MPMN  
YO/GIP/MPMN  
YP/GIP/MPMN  
YQ/GIP/MPMN  
YR/GIP/MPMN  
YS/GIP/MPMN  
YT/GIP/MPMN  
YU/GIP/MPMN  
YV/GIP/MPMN  
YW/GIP/MPMN  
YX/GIP/MPMN  
YY/GIP/MPMN  
YZ/GIP/MPMN  
ZA/GIP/MPMN  
ZB/GIP/MPMN  
ZC/GIP/MPMN  
ZD/GIP/MPMN  
ZE/GIP/MPMN  
ZF/GIP/MPMN  
ZG/GIP/MPMN  
ZH/GIP/MPMN  
ZI/GIP/MPMN  
ZJ/GIP/MPMN  
ZK/GIP/MPMN  
ZL/GIP/MPMN  
ZM/GIP/MPMN  
ZN/GIP/MPMN  
ZO/GIP/MPMN  
ZP/GIP/MPMN  
ZQ/GIP/MPMN  
ZR/GIP/MPMN  
ZS/GIP/MPMN  
ZT/GIP/MPMN  
ZU/GIP/MPMN  
ZV/GIP/MPMN  
ZW/GIP/MPMN  
ZX/GIP/MPMN  
ZY/GIP/MPMN  
ZZ/GIP/MPMN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 128-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 01 de junio de 2022

**NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**, con CUI N° 2491162; cuyo expediente cuenta con diecinueve (19) folios sueltos, un (01) Pioner a doscientos treinta y ocho (238) folios con un (01) CD; un (01) file a doscientos treinta y ocho (238) folios, que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

IOARR

: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2491162

Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Elab. De Expediente Técnico	: S/. 69,526.12
Presp. De Obra Inicial	: S/. 2'319,770.23
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 551,375.12
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 222,485.27
<b>Modificación Presupuestal N° 03</b>	<b>: S/. 447,467.46 (Partidas Nuevas S/. 321,338.26 y Mayores Metrados S/. 126,129.20)</b>
<b>Presupuesto Total Actualizado</b>	<b>: S/. 3'610,624.20</b>
Plazo de Ejecución Inicial	: 120 días calendario (del 08/11/2021 al 07/03/2022)
Ampliación de Plazo N° 01	: 62 días calendario (del 08/03/2022 al 08/05/2022)
Ampliación de Plazo N° 02	: 69 días calendario (del 09/05/2022 al 16/07/2022)

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** la ejecución del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IOARR): **"ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2491162; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; debiendo los co-ejecutores velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PI, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma., así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PI en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2", así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

**ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR** a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA

ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URUA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

M/20-GIP/MPMN  
R/E/AL-GIP/MPMN

GM  
GM  
GPP  
SCP  
OSL  
OIE  
Arbitro