



Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

N° 00566 – 2014 – A/MPMN

Moquegua, 03 JUNIO 2014

VISTOS: El Informe N° 00205-2014-RP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN; Informe N° 1456-2014-SOP-GIP-GM/MPMN; Informe N° 101-2014-YRBV-I.O.-OSLO/MPMN; Informe N° 868-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe N° 1197-2014-OSLO/GM/MPMN; Proveído N° 5057-2014-GM/MPMN, Proveído N° 2918-2014-GPP/GM/MPMN, Informe N° 0271-2014-RP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN, Informe N° 1850-2014-SOP-GIP-GM/MPMN, Carta N° 032-2014-GIP-GM/MPMN, Carta N° 018-2014-CG/IVPMN/MOQ, Informe N° 501-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN; Proveído N° 2989-2014-GPP/GM/MPMN; Informe N° 824-2014-GAJ/GM/MPMN, sobre aprobación del Expediente Técnico Adicional de Obra N° 04 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios de Insumos y Deductivo por Partidas no ejecutadas del Proyecto denominado: **"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00940-2011-A/MPMN, de fecha 12 de Diciembre del 2011, se resuelve Aprobar el Expediente Técnico denominado **"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA"**, con un presupuesto que asciende a S/. 18'411,044.77 (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO CON 77/100 NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución de 316 días calendario;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01033-2013-A/MPMN, de fecha 20 de Septiembre del 2013, se aprueba la Modificación Presupuestal (Adicional N° 01) del Proyecto: **"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA"**, dicha modificación genera un incremento Presupuestal por el monto ascendente a S/. 626,413.87 nuevos soles;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01309-2013-A/MPMN, de fecha 29 de Noviembre del 2013, se aprueba la Modificación Presupuestal (Adicional N° 02) del Proyecto: **"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA"**, dicha modificación genera un incremento Presupuestal por el monto ascendente a S/. 1'590,100.38 nuevos soles;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0229-2014-A/MUNIMOQ, de fecha 26 de Marzo del 2014, se aprueba el expediente de Adicional N° 03 del componente 02 de Construcción de Pontón L=10.00 ml de la Obra: **"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA"**, por el monto ascendente a S/. 1'138,350.08 nuevos soles;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00470-2014-A/MPMN, de fecha 12 de Mayo del 2014, se aprueba el expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: **"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA"**, por 638 días calendarios;

Que, mediante Informe N° 00205-2014-RP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 08 de Mayo del 2014, el Ing. Freddy Vicente Barahona Llamoca, Jefe de Proyecto, informa al Sub Gerente de Obras Públicas, que remite el Expediente Técnico de Adicional N° 04 de la Componente de Obras de arte la nueva componente nueva de Reposición de pabellones y muros de cementerio del Proyecto:

"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA" para su revisión, evaluación y aprobación;

Que, con Informe N° 101-2014-YRBV- I.O.-OSLO/MPMN, de fecha 28 de Mayo del 2014, el Ing. Yemen R. Bedoya Vera, Inspector de Obra, informa al encargado del Área de Supervisión de Obras, indicando que el Expediente Técnico de Adicional N° 04 del Proyecto denominado: "**ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA**", por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios de Insumos y Deductivos por Partidas no ejecutadas es conforme, de acuerdo a la "Directiva para la ejecución de proyectos en la modalidad de ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto del 2011" y solicita se continúe con el trámite respectivo y sea aprobado mediante acto resolutivo;

| | | |
|--|---|---|
| PROYECTO | : | "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA" |
| RESOLUCION DE APROBACION | : | R. A. N° 0940-2011-A/MPMN 12-12- 2011 |
| PRESUPUESTO INICIAL | : | S/.18'411,044.77 Nuevos Soles |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL | : | 316 días calendario |
| Aprobación Adicional N° 01 | : | Resolución de Alcaldía N° 01033-2013-A/MPMN 20-09-2013 |
| Aprobación Adicional N° 02 | : | Resolución de Alcaldía N° 01309-2013-A/MPMN 29-11-2013 |
| Aprobación Adicional N° 03 | : | Resolución de Alcaldía N° 0229-2014-A/MUNIMOQ 26-03-2014 |
| Ampliación de Presupuesto N° 01 | : | S/. 626,413.87 nuevos soles |
| Ampliación de Presupuesto N° 02 | : | S/. 1'590,100.38 nuevos soles |
| Ampliación de Presupuesto N° 03 | : | S/. 1'138,350.08 nuevos soles |
| Ampliación de Presupuesto N° 04 | : | S/. 3'930,532.57 nuevos soles |
| Aprobación Ampliación de Plazo N° 01 | : | Resolución de Alcaldía N° 00470-2014-A/MPMN |
| Ampliación de Plazo N° 01 | : | 638 días calendarios |
| Fecha de inicio de Ampliación N° 01 | : | 22 de Marzo del 2012 |
| Fecha prevista de culminación | : | 31 de Octubre del 2014 |
| Plazo de ejecución reprogramado | : | 954 días calendario |

CUADRO DE RESUMEN DEL ADICIONAL N° 04

| Item | Descripción | Monto S/. |
|---|---|-------------------------|
| A | ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS | 3,726,774.20 |
| B | ADICIONAL POR MAYORES METRADOS | 826,531.13 |
| C | ADICIONAL POR VARIACION DE PRECIOS DE INSUMOS | 66,971.36 |
| D | DEDUCTIVO POR PARTIDAS NO EJECUTADAS | 1,371,902.66 |
| COSTO DIRECTO A+B+C-D | | S/. 3,248,374.03 |
| GASTOS GENERALES DE DIRECCION TECNICA 12% | | S/. 389,804.88 |
| GASTOS GENERALES DE SUPERVISION 4% | | S/. 129,934.96 |
| GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 3% | | S/. 97,451.22 |
| GASTOS DE LIQUIDACION 2% | | S/. 64,967.48 |
| PRESUPUESTO TOTAL | | S/. 3,930,532.57 |

Que, mediante Informe N° 1197-2014-OSLO-GM/MPMN, de fecha 29 de Mayo del 2014, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, informa a la Gerente Municipal, que remite el Expediente Adicional N° 04 del Proyecto denominado: "**ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA**", que cuenta con la conformidad del Ing. Yemen R. Bedoya Vera, Inspector del Proyecto en mención a dicho expediente tal como se detalla en el Informe N° 101-2014-YRBV- I.O.-OSLO/MPMN, de fecha 28 de Mayo del 2014, y sugiere que sea derivado a la Gerencia de Planeamiento

y Presupuesto y posteriormente a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para su aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante Carta N° 032-2014-GIP-GM/MPMN de fecha 29 de Mayo el Gerente de Infraestructura Publica solicita opinión Técnica a la Gerencia General del Instituto Vial Provincial – Mariscal Nieto sobre la disponibilidad de realizar la modificación del Componente de Obras de Arte del Expediente Técnico Adicional de Obra N° 04 "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA", presentado por el Residente de Proyecto, Ing. Freddy Vicente Barahona Llamoca;

Que, mediante Carta N° 018-2014-CG/IVPMN/MOQ de fecha 29 de Mayo el Gerente General del Instituto Vial Provincial – Mariscal Nieto -IVP en respuesta a lo solicitado emite Opinión Favorable respecto al Adicional N° 04 ya que no representa un cambio sustancial en el proyecto, lo cual permitirá una adecuada culminación de los trabajos y el cumplimiento del objetivo principal del Proyecto "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA";

Que, con Informe N° 501-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 02 de Junio del 2014, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto que solicitan opinión Presupuestal del Expediente Técnico Adicional N° 04 de la Obra "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA", por lo que otorga Disponibilidad Presupuestal por el monto de S/ 3.930,532.57 nuevos soles. Fuente de Financiamiento Canon Minero. Secuencia Funcional 092;

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N° 30114 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nros. 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico Adicional de Obra N° 04 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios de Insumos y Deductivo por Partidas no ejecutadas del Proyecto denominado: "**ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA**", con una ampliación presupuestal ascendente a S/3,930,532.57 (Tres millones novecientos treinta mil quinientos treinta y dos con 57/100 nuevos soles). Cuenta con diez (10) actuados, mas tres (03) archivadores y un CD. De acuerdo al siguiente detalle:

| | | |
|--|---|--|
| PROYECTO | : | "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA" |
| RESOLUCION DE APROBACION | : | R. A. N° 0940-2011-A/MPMN 12-12-2011 |
| PRESUPUESTO INICIAL | : | S/. 18'411,044.77 Nuevos Soles |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL | : | 316 días calendario |
| Aprobación Adicional N° 01 | : | Resolución de Alcaldía N° 01033-2013-A/MPMN 20-09-2013 |
| Aprobación Adicional N° 02 | : | Resolución de Alcaldía N° 01309-2013-A/MPMN 29-11-2013 |
| Aprobación Adicional N° 03 | : | Resolución de Alcaldía N° 0229-2014-A/MUNIMOQ 26-03-2014 |
| Ampliación de Presupuesto N° 01 | : | S/. 626,413.87 nuevos soles |
| Ampliación de Presupuesto N° 02 | : | S/. 1'590,100.38 nuevos soles |
| Ampliación de Presupuesto N° 03 | : | S/. 1'138,350.08 nuevos soles |
| Ampliación de Presupuesto N° 04 | : | S/. 3'930,532.57 nuevos soles |
| Aprobación Ampliación de Plazo N° 01 | : | Resolución de Alcaldía N° 00470-2014-A/MPMN 12-05-2014 |
| Ampliación de Plazo N° 01 | : | 638 días calendarios |
| Fecha de inicio de Ampliación N° 01 | : | 22 de Marzo del 2012 |
| Fecha prevista de culminación | : | 31 de Octubre del 2014 |
| Plazo de ejecución reprogramado | : | 954 días calendario |

CUADRO RESUMEN DEL ADICIONAL N° 04

| Item | Descripción | Monto S/. |
|---|---|-------------------------|
| A | ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS | 3,726,774.20 |
| B | ADICIONAL POR MAYORES METRADOS | 826,531.13 |
| C | ADICIONAL POR VARIACION DE PRECIOS DE INSUMOS | 66,971.36 |
| D | DEDUCTIVO POR PARTIDAS NO EJECUTADAS | 1,371,902.66 |
| COSTO DIRECTO A+B+C-D | | S/. 3,248,374.03 |
| GASTOS GENERALES DE DIRECCION TECNICA 12% | | S/. 389,804.88 |
| GASTOS GENERALES DE SUPERVISION 4% | | S/. 129,934.96 |
| GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 3% | | S/. 97,451.22 |
| GASTOS DE LIQUIDACION 2% | | S/. 64,967.48 |
| PRESUPUESTO TOTAL | | S/. 3,930,532.57 |

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Ejecución del Expediente Técnico Adicional de Obra N° 04 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Variación de Precios de Insumos y Deductivo por Partidas no ejecutadas del Proyecto denominado: "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA – CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM 40+000 AL KM 60+000, PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGION MOQUEGUA".

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto – Moquegua.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

Mgr. ALBERTO R. COAYLA VILCA
ALCALDE

ARCV/A/MPMN
JROH/GAJ/MPMN