



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
N° 085 -2026-GDES/GM/MPMN

Moquegua, 18 de mayo del 2026.

VISTO:

El Informe N° 068-2026-FYEQ-P-UF/GDES/GM/MPMN, del Proyectista; el Informe N° 596-2026-UF-GDES/GM/MPMN, del Responsable de la Unidad Formuladora - GDES; el Informe N° 002399-2026-GDES/GM/MPMN, del Gerente de Desarrollo Económico Social; el Informe N° 057-2026-EOS-IE-OSLO/GM/MPMN, del Inspector Evaluador; el Informe N° 2496-2026-OSLO/GM/MPMN, del Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe N° 1446-2026-SPH/GPP/GM/MPMN, del Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda; y, el Informe Legal N° 484-2026/GAJ/GM/MPMN, del Gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Perú modificados por las Leyes N° 27680 y N° 30305, de Reforma Constitucional señalan que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias, señala que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el literal c) del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, respecto al ciclo de inversión de ejecución señala que comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva [...]; asimismo, el numeral 7) del artículo 5°, del cuerpo legal en referencia, señala que las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones [...];

Que, el numeral 5) del artículo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, modificado por los Decretos Supremos N° 079-2020-EF, N° 231-2022-EF, N° 074-2023-EF y N° 287-2024-EF, señala que las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, según corresponda, proceden para los proyectos de inversión, siempre que no se modifique el objetivo central del mismo y se mantenga su concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UF en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones sobre la base del sustento remitido por la UEI [...];

Que, la Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, modificada con la Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, deja sin efecto la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, y aprueba la Directiva N° 017-2023-CG/G, "Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa", la misma que en la primera disposición complementaria final, señala [...] que será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 0103-2015-GM/MPMN, se aprueba la Directiva Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, la misma que tiene por objeto establecer normas y procedimientos técnicos administrativos, para la formulación, elaboración, evaluación y aprobación de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa financiada por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; en ese sentido, el numeral 5.8.9. de los adicionales, señala que el Proyectista responsable deberá presentar informes de sustento para las respectivos adicionales: ampliaciones de presupuesto o ampliaciones de plazo, según sea el caso; el mismo que deberá contar con la opinión legal favorable del área y la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras [...];





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
N° 085 -2026-GDES/GM/MPMN

Moquegua, 18 de mayo del 2026.


Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 275-2024-GM/A/MPMN, de fecha 16-08-2024, se aprueba el Plan de Trabajo Complementario de Levantamiento de Observaciones y Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto denominado "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regantes Charsagua del Sector de Riego Aguas Muertas, Buena Vista, Alejo, el Gallito y Ayancal Bajo, del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con Código Único de Inversiones N° 2149035, con un presupuesto total de S/. 390,590.60 soles, con un plazo de 210 días calendario, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por administración directa [...]; con Resolución de Gerencia Municipal N° 122-2025-GM/A/MPMN, de fecha 02-04-2025, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01, por 41 días calendario [...]; con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 103-2025-GIP/GM/MPMN, de fecha 22-05-2025, se aprueba con eficacia anticipada al 11-05-2025, la Ampliación de Plazo N° 02, por 51 días calendario [...]; con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 154-2025-GIP/GM/MPMN, de fecha 09-07-2025, se aprueba con eficacia anticipada al 01-07-2025, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 03, por 170 días calendario [...]; con Resolución de Gerencia de Desarrollo Económico Social N° 008-2026-GDES/GM/MPMN, de fecha 14-01-2026, se aprueba con eficacia anticipada al 18-12-2025, la Ampliación de Plazo N° 04, por 73 días calendario [...]; y, con Resolución de Gerencia de Desarrollo Económico Social N° 053-2026-GDES/GM/MPMN, de fecha 19-03-2026, se aprueba con eficacia anticipada al 01-03-2026, la Ampliación de Plazo N° 05, por 61 días calendario [...];

Que, con Informe N° 068-2026-FYEQ-P-UF/GDES/GM/MPMN, con fecha de recepción 30-04-2026, el Proyectista, presenta el Expediente de Ampliación de Plazo N° 06, del Plan de Trabajo Complementario de Levantamiento de Observaciones y Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto denominado "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regantes Charsagua del Sector de Riego Aguas Muertas, Buena Vista, Alejo, el Gallito y Ayancal Bajo, del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con Código Único de Inversiones N° 2149035, por 37 días calendario, el mismo que lo elabora de acuerdo a los lineamientos de la Directiva Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0103-2015-GM/MPMN; en ese sentido, se solicita la evaluación y aprobación por el Inspector Evaluador, siendo remitido mediante Informe N° 002399-2026-GDES/GM/MPMN, a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y con Proveído N° 5163-2026-OSLO/GM/MPMN, es remitido al Inspector Evaluador;

Que, con Informe N° 057-2026-EOS-IE-OSLO/GM/MPMN, de fecha 08-05-2026, el Inspector Evaluador, en su conclusión señala que otorga conformidad al Expediente de Ampliación de Plazo N° 06, del Plan de Trabajo Complementario de Levantamiento de Observaciones y Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto denominado "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regantes Charsagua del Sector de Riego Aguas Muertas, Buena Vista, Alejo, el Gallito y Ayancal Bajo, del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con Código Único de Inversiones N° 2149035, por 37 días calendario, debido a la adecuación del expediente técnico bajo el enfoque por etapas y plazo de revisión, evaluación y trámite administrativo, con lo cual hace un plazo de 643 días calendario; es ese sentido, recomienda su aprobación vía acto resolutorio; opinión que se encuentra ratificada por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, según Informe N° 2496-2026-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante Informe Legal N° 484-2026/GAJ/GM/MPMN, con fecha de recepción 18-05-2026, el Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal, señalando en su conclusión "... que es procedente aprobar, con eficacia anticipada al 01 de mayo del 2026, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Económico Social, la Ampliación de Plazo N° 06, del Plan de Trabajo Complementario de Levantamiento de Observaciones y Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto denominado "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regantes Charsagua del Sector de Riego Aguas Muertas, Buena Vista, Alejo, el Gallito y Ayancal Bajo, del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con Código Único de Inversiones N° 2149035, por 37 días calendario (comprendidos del 01 de mayo al 06 de junio del 2026); haciendo un plazo total de 643 días calendario; de conformidad con el Informe N° 068-2026-FYEQ-P-UF-GDES/GM/MPMN, Informe N° 057-2026-EOS-IE-OSLO/GM/MPMN; Informe N° 2496-2026-OSLO/GM/MPMN e Informe N° 1446-2026-SPH/GPP/GM/MPMN;

Que, el artículo 17° numeral 1) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
N° 085 -2026-GDES/GM/MPMN

Moquegua, 18 de mayo del 2026.

establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Que, el artículo Séptimo, numeral 6) del de la Resolución de Alcaldía N° 241-2025-A/MPMN, aprueba desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de Alcaldía en la Gerencia de Desarrollo Económico Social, Aprobar los planes de trabajo para la elaboración de expedientes técnicos de estudios o expediente técnicos de proyectos de inversión pública, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa, modificaciones presupuestales y ampliaciones de plazo, que se elaboren por la unidad formuladora de la Gerencia de Desarrollo Económico Social [...];

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Constitución Política del Perú; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias; la Resolución de Gerencia Municipal N° 0103-2015-GM/MPMN, que aprueba la Directiva Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; y, las atribuciones conferidas por el numeral 20) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; así como la delegación de facultades realizada mediante la Resolución de Alcaldía N° 241-2025-A/MPMN; y, el Informe Legal N° 484-2026/GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 2496-2026-OSLO-GM/MPMN, y el Informe N° 057-2026-EOS-IE-OSLO/GM/MPMN, ésta Gerencia dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR, con eficacia anticipada al 01 de mayo del 2026, la **AMPLIACION DE PLAZO N° 06**, del Plan de Trabajo Complementario de Levantamiento de Observaciones y Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto **“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISIÓN DE REGANTES CHARSAJUA DEL SECTOR DE RIEGO AGUAS MUERTAS, BUENA VISTA, ALEJO, EL GALLITO Y AYANCAL BAJO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA”**, con Código Único de Inversiones N° 2149035, por 37 días calendario, que sumado al plazo inicial y la ampliación de plazo N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hace un plazo total de 643 días calendario, el mismo que culminará el 06-06-2026, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR, la ejecución de la Ampliación de Plazo N° 06, del Plan de Trabajo Complementario de Levantamiento de Observaciones y Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto “Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regantes Charsajua del Sector de Riego Aguas Muertas, Buena Vista, Alejo, el Gallito y Ayancal Bajo, del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua”, con Código Único de Inversiones N° 2149035, a la Unidad Formuladora - GDES.

ARTICULO TERCERO. – ENCARGAR, el cumplimiento e inspección de la Ampliación de Plazo N° 06, del Plan de Trabajo Complementario de Levantamiento de Observaciones y Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto “Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regantes Charsajua del Sector de Riego Aguas Muertas, Buena Vista, Alejo, el Gallito y Ayancal Bajo, del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua”, con Código Único de Inversiones N° 2149035, a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a las Áreas involucradas con la ejecución de la Ampliación de Plazo N° 06, del Plan de Trabajo Complementario de Levantamiento de Observaciones y Actualización de Presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto “Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regantes Charsajua del Sector de Riego Aguas Muertas, Buena Vista, Alejo, el Gallito y Ayancal Bajo, del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua”, con Código Único de Inversiones N° 2149035.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
N° 085 -2026-GDES/GM/MPMN

Moquegua, 18 de mayo del 2026.

ARTICULO QUINTO. - **ENCARGAR** a la Oficina de Tecnología de Información y Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

.....
PROF. RENSO MILTON F. QUIROZ VARGAS
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL



RMQV/GDES/GM/MPMN
C.e
GDES
GAJ
GPP
OSLO
OTIE
Archivo