



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 246 -2026-GM/MPMN.

Moquegua, **26 AGO. 2026**

VISTOS;

Informe N° 037-2025-JCCHM-LDC5-RO/SOP/GIP/GM/MPMN, Informe N° 11094-2025-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 010-2025/APT/IO-OSLO-GM/MPMN, Informe N° 09-2026-APTL-COC-OSLO-GM/MPMN, Informe N° 242-2026-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 028-2026-EPH-LDC5-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 002135-2026-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 075-2026-YLGA-IO-OSLO/GM/MPMN, Memorándum N° 494-2026-OSLO/GM/MPMN, Memorándum N° 025-2026-ALO-OSLO-GM/MPMN, Informe N° 024-2026-VLVCH-LT-ALO-OSLO/GM/MPMN, Memorándum N° 024-2026-ALO-OSLO-GM/MPMN, Informe N° 017-2026-KJLG/LF/ALO/OSLO/GM/MPMN, Informe N° 621-2026-ALO-OSLO-GM/MPMN, Informe N° 5152-2026-OSLO/GM/MPMN e Informe Legal N° 967-2026/GAJ/GM/MPMN;

CONSIDERANDO;

Que, la Constitución Política y sus reformas constitucionales, en el artículo 194°, define a las municipalidades provinciales y distritales como: "*Órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia*"; de conformidad con la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Título Preliminar, artículo II, que estipula: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico". (...);

Que, Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, estipula las normas y procedimientos administrativos a seguir, por lo que el artículo IV, establece que: "Los gobiernos locales, representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción". (...); en concordancia con el artículo X, que indica: "*Los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local en coordinación y asociación con los niveles de Gobierno Regional V Nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población*". (...); y concomitante con la - Ley N.º 27783 - Ley de bases de la Descentralización, artículo 42, que determina: "*Es competencia exclusiva de las Municipalidades planificar promover el desarrollo urbano rural de su circunscripción y. ejecutar los planes correspondientes*";

Que, el artículo 26° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que: "*La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y Sistema Peruano de Información Jurídica posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444*". Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley". (...); en el marco del artículo 38°, que expone: "*El ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos de gobierno y administración municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional*". (...);

Que, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población, en ese contexto, el artículo 8, cita que: "*La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover V gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas (...)*";

Que, la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, tiene por objeto: "*Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del*



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación". (...);

Que, la Ley que regula la Ejecución de Obras de Servicios Públicos autorizadas por las Municipalidades en las Áreas de Dominio Público - Ley N° 30477, en materia de espacio físico y uso del suelo, norma los procedimientos para la ejecución de obras de servicios públicos de saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, gas natural y de servicios públicos locales, con la finalidad de mitigar el impacto negativo en las áreas de dominio público en favor de los ciudadanos, que autoricen las municipalidades; de conformidad con la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que sobre las funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales, en el artículo 79°, numeral 2.1), puntualiza la de: *"Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital, que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte la comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares". (...);*

Que, la Directiva n.º 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, modificada con Resolución Directoral N° 0004-2022-EF/63.01, respecto al Proceso de Formulación y Evaluación de Proyectos y Programas de Inversión, señala las disposiciones y procedimientos, que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la aplicación de las fases del Ciclo de Inversión; disponiendo en el artículo 29.4, que: *"La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión"(...);*

Que, la Resolución de Gerencia Municipal N°011-2013-GM/MPMN - Directiva para el Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de las Obras y Proyectos de Inversión Ejecutados por Administración Directa por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de Moquegua y para la Regulación de Liquidaciones de Obra o Proyectos de Inversión Ejecutados en Años Anteriores, modificada con Resolución de Alcaldía N°230-2015-A/MPMN, respecto al procedimiento en la etapa de liquidación, en obras por administración directa, estipula en el numeral 7.2.2.1), literal A) ítem A.2), que: *"El Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, luego de recepcionar la documentación, mediante proveído remite la documentación al Área de Liquidación para que realice el análisis y la consolidación Técnico-Financiera, de acuerdo al Anexo 04. Plantilla de Liquidación Técnico - Financiera, dentro de los plazos establecidos por las disposiciones legales; siendo los responsables directos un Ingeniero Civil o Arquitecto habilitado o profesional según el tipo de obra en la parte de la Liquidación Técnica y un CPC habilitado para el ejercicio de la profesión y con experiencia en la parte de la Liquidación Financiera". (...); ítem A. 3): "El encargado del área de Liquidaciones, luego de recepcionar la documentación, mediante memorándum designará a un liquidador Técnico y Financiero para efectuar la consolidación técnico-financiera, de acuerdo al Anexo 04: Plantilla de Liquidación Técnico-Financiera, dentro de los plazos establecidos por las disposiciones legales"(...); ítem A.4): Luego del análisis, Conciliación Contable Presupuestal, según Acta Adjunta a la Liquidación financiera consolidada la Liquidación Técnico - Financiera será presentada a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras en original y tres copias, debidamente visadas por ambos liquidadores para la revisión y firma de la CRLTOPI. En la que se adjuntará el acta de conciliación y cruce de información contable, firmados por la subgerencia de contabilidad y el área de liquidaciones Responsable financiero (...). ítem A.5): "Luego de contar con el Expediente de Liquidación, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remitirá los 04 ejemplares a la Gerencia Municipal para ser presentado a la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra". (...), y ítem A.6): "La CRLTOPI luego de recibir el expediente procederá a la revisión, firma y visación del expediente de la Liquidación por parte de todos los integrantes en señal de conformidad, dejándose constancia de la decisión de aprobación de dicho expediente en el Acta correspondiente". (...); ítem A.7): "1) La CRLTOPI a continuación solicitará la aprobación por Resolución del titular del pliego el Expediente de Liquidación, a través de la Gerencia Municipal (...); y el ítem A. 8): "La Gerencia Municipal derivará este pedido a la Oficina de Asesoría Jurídica acompañando el original para que se emita la resolución correspondiente, quienes se encargarán de que dicho documento sea firmado, y devuelto a la OSLO". (...);*

Que mediante Resolución de Alcaldía N° 0293-2024-A/MPMN de fecha 31 de mayo del 2024, se resuelve dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 230-2015-A/MPMN de fecha 19 de marzo del 2015, en la que se modificó algunos aspectos de la citada Directiva, no obstante, se incorpora en la misma entre otros el numeral 8.7 del ítem VIII, según el siguiente detalle: *"8.7 Cuando las obras a recepcionar*



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

no cuenten con la presencia del residente que culminó la ejecución y el supervisor o inspector de la misma, se procederá a recepcionar la obra mediante un Acta de Verificación, la cual reemplazará al Acta de Recepción sólo para efectos de practicar la respectiva Liquidación de la Inversión, cuando en su momento no se haya solicitado el Acta de Recepción dentro del plazo establecido según Directiva, verificándose los trabajos ejecutados, de acuerdo al informe final presentado. Se podrá consignar observaciones generadas por el tiempo transcurrido desde la culminación de la ejecución, previa evaluación del Comité. La elaboración del ACTA DE VERIFICACIÓN será realizada por la Subgerencia Ejecutora o los responsables designados por esta, de acuerdo a la estructura del anexo 02 Acta de Recepción de obra";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Municipal N°049-2023-GM-A/MPMN, de fecha 17 de febrero de 2023, se aprobó el Expediente Técnico de modificación por actualización, que corresponde al Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua", con CUI N° 2505476, por el monto total de inversión de S/. 4,100,584.78;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 170-2023- GIP-GM/MPMN, de fecha 08 de agosto de 2023, se aprobó el Expediente Técnico de Modificación Presupuestal N° 01, que corresponde al Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua", con CUI N° 2505476, por el monto total de inversión de S/. 804,533.38;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 235-2023- GIP-GM/MPMN, de fecha 14 de noviembre de 2023, se aprobó el Expediente Técnico de Modificación Presupuestal N° 02, que corresponde al Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua", con CUI N° 2505476, por el monto total de inversión de S/. S/ 1,004,286.34;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 194-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 26 de setiembre del 2024, que resuelve en su ARTÍCULO PRIMERO. – RECTIFICAR DE OFICIO el error material contenido en la parte considerativa y resolutive de la Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 235-2023-GIP/GM/MPMN, de fecha 14-11-2023 y la Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 058-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 22-03-2024, con relación a la denominación del proyecto quedando redactado de acuerdo al siguiente cuadro:

ACTO RESOLUTIVO	FECHA	PARTE CONSIDERATIVA Y RESOLUTIVA	
		DICE:	DEBE DECIR:
R.G.I.P. N° 235-2023-GIP/GM/MPMN	14/11/2023	(...) Mejoramiento de Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva N° 5 Sector Mariscal Nieto, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto – Moquegua (...)	Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N° 5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua
R.G.I.P. N°058-2024-GIP/GM/MPMN	22/03/2024	Mejoramiento de Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva N° 5 Sector Mariscal Nieto, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto – Moquegua	Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N° 5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua

Asimismo, en su ARTÍCULO TERCERO. – APROBAR, Modificación Presupuestal N° 03, por partidas nuevas, mayores metrados y actualización de nueva estructura de costo indirecto del Proyecto de Inversión Publica denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N° 2505476, por el monto de S/ 751,690.49, haciendo el costo total de S/. 6,661,094.99;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública 046-2025-GIP/GM/MPMN, de fecha 13 de marzo de 2025, que resuelve en su ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

Modificación Presupuestal N°04, del Expediente técnico del Proyecto de inversión denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476, por el monto de S/ 753,869.58, haciendo un presupuesto total modificado de S/7,414,964.57;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°118-2025- GIP-A/MPMN, de fecha 03 de junio de 2025, se aprobó con eficacia anticipada el Expediente Técnico de Modificación Presupuestal N° 05 y Ampliación de Plazo N° 05, que corresponde al Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476, por el monto total de inversión de S/. 716,559.05;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°186-2025-GIP-A/MPMN, de fecha 08 de setiembre de 2025, se aprobó con eficacia anticipada el Expediente Técnico de Modificación Presupuestal N° 06 por adicional (partidas nuevas y mayores metrados), y deductivos, y la ampliación de plazo N° 07, que corresponde al Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476, por el monto total de inversión de S/. S/ 120,122.28;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°058-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 22 de marzo de 2024, se aprobó, con eficacia anticipada la Ampliación de Plazo N°01, al proyecto de inversión denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476, por un plazo de 213 días calendario, y un total de 453 días calendario;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°207-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 10 de octubre de 2024, se aprobó la Ampliación de Plazo N°02, del Proyecto de Inversión Pública denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476, por 81 días calendario, que sumado al plazo inicial y la ampliación de plazo N° 1 y 2 hace un total de 534 días calendario;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°266-2024-GIP/GM/MPMN, de fecha 23 de diciembre de 2024, se aprobó la Ampliación de Plazo N°03, del Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476, por 90 días calendario, que sumado al periodo inicial y la ampliación de plazo N° 1, 2 y 3 hace un total de 624 días calendario;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°062-2025-GIP/GM/MPMN, de fecha 07 de abril de 2025, se aprobó la Ampliación de Plazo N°04, del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476, por 43 días calendario, que sumado al periodo inicial y la ampliación de plazo N° 1, 2, 3 y 4 hacen un total de 667 días calendario;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°118-2025-GIP/GM/MPMN, de fecha 03 de junio del 2025, se aprobó, con eficacia anticipada al 13 de mayo del 2025, la Ampliación de Plazo N°05 del proyecto denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476, por un plazo de 70 días calendario, cuya programación tendrá como fecha de inicio el día 14 de mayo del 2025 y como fecha de culminación el día 22 de julio del 2025;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°171-2025-GIP/GM/MPMN, de fecha 04 de agosto del 2025, se aprobó, con eficacia anticipada al 23 de julio del 2025, la Ampliación de Plazo N°06 del proyecto denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476, por un plazo de 30 días calendario, haciendo un plazo total de 757 días calendario;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N°186-2025-GIP/GM/MPMN, de fecha 08 de setiembre de 2025, se aprobó, con eficacia anticipada al 22 de agosto del 2025, la Ampliación de Plazo N°07 del proyecto denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476, por un plazo de 40 días calendario haciendo un total de 807 días calendario;

Que, con Memorándum N°494-2026-OSLO/GM/MPMN de fecha 21 de abril de 2026, el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Alexander Cáceres Bernedo comunica a la Ing. Eva Ramírez Terris Responsable del Área de Liquidación de Obras efectuar la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476;

Que mediante Memorándum N°025-2026-ALO/OSLO/GM/MPMN de fecha 19 de mayo del 2026 se comunica al Liquidador Técnico Arq. Virna Liz Vargas Chura que deberá elaborar la Liquidación Técnica del proyecto de inversión: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476;

Con Informe N°024-2026-VLVCH-LT-ALO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 19 de agosto del 2026, el Liquidador Técnico Arq. Virna Liz Vargas Chura presenta la Liquidación Técnica del proyecto de inversión: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476;

Que mediante Memorándum N°024-2026-ALO/OSLO/GM/MPMN de fecha 19 de mayo del 2026 se comunica al Liquidador Financiero CPC. Karina Janeth Lipe Gómez que deberá elaborar la Liquidación Financiera del proyecto de inversión: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476;

Con Informe N°017-2026-KJLG-LF/ALO/OSLO/GM/MPMN, de fecha 19 de agosto del 2026, el Liquidador Financiero CPC Karina Janeth Lipe Gómez presenta la Liquidación Financiera del proyecto de inversión: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476;

Datos de la Liquidación Técnica Financiera de la Inversión:

Modalidad de Ejecución	: Administración Directa
Año de Ejecución Física	: 2021 (META 324)
	: 2022 (META 187)
	: 2023 (META 0368, 0369, 0370, 0371)
	: 2024 (META 0028, 0173, 0174, 0175)
	: 2025 (META 0028, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199)
	: 2026 (META 0330, 0331, 0332, 0333, 0025)
Liquidación Técnica	: S/ 8, 173, 323.24
Liquidación Financiera	: S/ 8, 124, 433.34
COSTO REAL DE LA INVERSIÓN	: S/ 7, 116, 685.22



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

Que, previa revisión y análisis de los criterios y justificación establecidos por las áreas técnicas competentes a cargo, mediante Informe N°621-2026-ALO-OSLO-GM/MPMN, de fecha 21 de agosto de 2026, la Responsable del Área de Liquidación de Obra, remite la LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA del proyecto de inversión: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476, donde se determina que el proyecto de inversión, tuvo un Costo Técnico de S/ 8,173,323.24 (ocho millones ciento setenta y tres mil trescientos veintitrés con 24/100 soles) y un Costo Financiero de S/ 8,124,433.34 (ocho millones ciento veinticuatro mil cuatrocientos treinta y tres con 34/100 soles); siendo el Costo Real de la actividad, la suma de S/ 7,116,685.22 (siete millones ciento dieciséis mil, seiscientos ochenta y cinco con 22/100 soles);

Que, la Oficina de Supervisión y Liquidación de obras, con Informe N°5152-2026-OSLO/GM/MPMN, de fecha 21 de agosto de 2026, suscrito por el Jefe de la Oficina Ing. Alexander Cáceres Bernedo, remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Liquidación Técnica – Financiera del proyecto de inversión: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476, a fin de que se emita opinión legal y continuar con el trámite de aprobación mediante acto resolutivo;

Que, con Informe Legal N°967-2026/GAJ/GM/MPMN, de fecha 25 de agosto del 2026, el Gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Abog. Freddy Roosevelt Cuellar del Carpio, opina que es procedente aprobar, mediante Resolución de Gerencia Municipal; la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476; de conformidad con el Informe N° 621-2026-ALO-OSLO-GM/MPMN, según el siguiente detalle:

Modalidad de Ejecución	: Administración Directa
Año de Ejecución Física	: 2021 (META 324) 2022 (META 187) 2023 (META 0368, 0369, 0370, 0371) 2024 (META 0028, 0173, 0174, 0175) 2025 (META 0028, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199) 2026 (META 0330, 0331, 0332, 0333, 0025)
Liquidación Técnica	: S/ 8, 173, 323.24
Liquidación Financiera	: S/ 8, 124, 433.34
COSTO REAL DE LA INVERSIÓN	: S/ 7, 116, 685.22

Que, finalmente, las facultades resolutorias contenidas en la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, descritas en el reglamento de Organización Funcional, se desconcentran mediante Resolución de Alcaldía N°0241-2025-A/MPMN y sus modificatorias, resolviendo en el ARTÍCULO PRIMERO: "Desconcentrar y Delegar, con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de Alcaldía en la Gerencia Municipal" (...); indicadas en el numeral 38), que precisa: "Aprobar las Liquidaciones Técnico Financiera de los Proyectos de Inversión Pública bajo la modalidad de administración directa e indirecta. (...)";

Por los fundamentos expuestos; de conformidad con la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 y la Ley N° 30305, Ley del Procedimiento Administrativo - Ley N° 27444, Resolución de Gerencia Municipal N°011-2013-GM/MPMN, y modificada con Resolución de Alcaldía N°230-2015-A/MPMM y estando las atribuciones conferidas a Alcaldía, por la Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias - Ley N° 27972, Ordenanza Municipal N°023-2019-MPMN, y la Resolución de Alcaldía N°001-2026-A/MPMN, que en el artículo primero, resuelve: "Designar al Mag. Julio Granados Cutimbo, en el cargo de confianza de Gerente Municipal, Nivel F-4, de la Municipalidad provincial Mariscal Nieto, comprendido en el Decreto legislativo N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS)".(...); y con el V°B°, de las unidades orgánicas involucradas; en mérito a estas consideraciones;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITÉ N°5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" CON CUI 2505476, de conformidad con el Informe N° 0621-2026-ALO-OSLO-GM/MPMN, según el siguiente detalle:

Datos de la Liquidación Técnica Financiera de la Inversión:

Modalidad de Ejecución	: Administración Directa
Año de Ejecución Física	: 2021 (META 324)
	2022 (META 187)
	2023 (META 0368, 0369, 0370, 0371)
	2024 (META 0028, 0173, 0174, 0175)
	2025 (META 0028, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199)
	2026 (META 0330, 0331, 0332, 0333, 0025)
Liquidación Técnica	: S/ 8, 173, 323.24
Liquidación Financiera	: S/ 8, 124, 433.34
COSTO REAL DE LA INVERSIÓN	: S/ 7, 116, 685.22

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo, a las unidades orgánicas que tienen vinculación con la Liquidación Técnico-Financiera del proyecto de inversión denominado: "Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa en la Losa Deportiva del Comité N°5 de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua" con CUI N°2505476.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, la publicación del presente acto resolutivo, en el Portal Oficial de la entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
GERENCIA MUNICIPAL
Mgtr. Julio Granados Cutimbo
GERENTE MUNICIPAL

