



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 125-2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de octubre de 2020

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 032-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 106-2020-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 097-2020-RPHR-RT-CEEFM-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 4702-2020-CEEFM/GIP/GM//MPMN, INFORME N° 015-2020-ODGD-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 1562-2020-OSLO/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 717-2020-GAJ/GM/MPMN, INFORME N° 103-2020-RYCL-AL-CEEFM/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 4721-2020-CEEFM/GIP/GM/MPMN, para la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica denominada: **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO – CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, conforme a Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID - 19, Decreta en su Artículo 1°. *"Del inicio de la Etapa "Hacia una nueva convivencia".- El presente Decreto Supremo tiene como objeto establecer las medidas que nos permiten como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID - 19 y la reanudación de las*

GIP/MPMN  
PCGE/CEEFM-GIP-MPMN  
RYCL/AL-CEEFM-GIP-MPMN  
C.c.

A  
GM  
GAJ  
OSLO  
CEEFM  
OTIE  
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 125-2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de octubre de 2020

actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social, que contribuya a mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en congruencia con la reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas y sociales”;

Que, conforme a Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N°080-2020-PCM, Decreta en su Artículo 1°, Aprobación e implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades. 1.1 Apruébese la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15 y su modificatoria. 1.2 Las actividades contenidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo. 1.3 La implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades inicia a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. 1.4 Para efectos de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, modificado por el presente Decreto Supremo, los sectores competentes de las actividades incluidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se incluyen en el Anexo de la presente norma. Anexo Actividades económicas de la Fase 2 letra C) Mantenimientos, mejoramiento y conservación rutinarios y periódicos de vías nacionales, departamentos y locales;

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-AL/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su artículo sexto, resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura, siendo el numeral N°02, señala: “Aprobar fichas de mantenimiento, ampliaciones de plazo y modificaciones presupuestales a los proyectos de inversión pública de impacto local”

Que, según Resolución de Gerencia Municipal N° 0277-2018-GM/MPMN; de fecha 23 de julio del 2018, se aprueba la Directiva “Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto”, que tiene como objetivo: Establecer procedimientos de carácter Técnico – Administrativo, métodos y procedimientos de observancia obligatoria que permita normalizar y orientar el proceso de elaboración de ficha técnica, Ejecución de actividad, elaboración de informe final y la evaluación técnica financiera de las actividades de mantenimiento de inversión pública, que ejecutará la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Asimismo, como finalidad la de garantizar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de los recursos asignados, contribuyendo a la adecuada utilización del presupuesto público, destinado a las actividades de mantenimiento de la inversión pública y su funcionalidad en el ámbito Provincial y Local en la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 032-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 06 de marzo de 2020, se Resolvió “**ARTICULO PRIMERO. – APROBAR** la Ficha Técnica de Mantenimiento denominada: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO-CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO – MOQUEGUA”; Expediente conformado por un Pioner (213 folios), diez (10 folios) sueltos y 01 CD, conforme al siguiente detalle:

**ACTIVIDAD**

: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO-CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO – MOQUEGUA

**MODALIDAD**

: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 05 RECURSOS DETERMINADOS

GIP/MPMN  
PCGE/CEEFM-GIP-MPMN  
RYCL/AL-CEEFM-GIP-MPMN  
C.c.

A  
GM  
GAJ  
OSLO  
CEEFM  
OTIE  
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 125-2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de octubre de 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 DÍAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO		MONTO EXPEDIENTE
<b>COSTO DIRECTO</b>		S/. 296,353.81
<b>GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA</b>	11.0%	S/. 32,598.92
GASTOS DE SUPERVISION	5.0%	S/. 14,817.69
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.0%	S/. 8,890.61
GASTO DE LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA	2.0%	S/. 5,927.08
GASTOS DE DIFUSION	0.5%	S/. 1,481.77
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>S/. 360,069.88</b>

”;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 106-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 02 de setiembre de 2020, se resolvió **“ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 sin incremento presupuestal de la Ficha Técnica denominada: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO – CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, (...), conforme al siguiente detalle:**



**ACTIVIDAD**

: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO – CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”

**MODALIDAD**

: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

**RESOLUCIÓN APROB. FICHA**

: R. G. N° 032-2020-GIP/GM/MPMN

**PRESUPUESTO TOTAL**

: S/. 360,069.88

**PLAZO INICIAL APROBADO**

: 30 días calendario (del 05/08/2020 al 03/09/2020)

**AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01**

: 37 DÍAS CALENDARIO (del 04/09/2020 al 10/10/2020)

**PLAZO DE EJEC. REPROGRAM**

: 67 DIAS CALENDARIO”;



Que, mediante INFORME N° 097-2020-RPHR-RT-

CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 08 de octubre de 2020, el Ing. Rony Paul Huacho Romero - Responsable Técnico, remite el expediente de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 de la Ficha Técnica de: **“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO – CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”** Meta 179. Indicando: “La ampliación de plazo N° 02 es acorde a la Directiva aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 277-2018-GM/MPMN de fecha 23 de julio 2018, denominada “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO”, V) Disposiciones Generales, Item 5.22) De la Modificaciones Físicas a la Ficha Técnica de Mantenimiento, Item 5.22.3) Ampliación de plazo”. Solicitando se derive el presente documento a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su atención inmediata;



Que, mediante INFORME N° 4702-2020-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de

fecha 08 de octubre de 2020, el Ing. Pablo Cesar Gámez Enríquez - Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento de la MPMN, remite para su revisión y conformidad la Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica denominada: **“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO – CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE**

GIP/MPMN  
PGCE/CEEFM-GIP-MPMN  
RYCL/AL-CEEFM-GIP-MPMN  
C.c.  
A  
GM  
GAJ  
OSLO  
CEEFM  
OTIE  
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 125-2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de octubre de 2020

**CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**, a la Gerencia de Infraestructura Pública, quien deriva a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 015-2020-ODGD-IO-OSLO-GM-MPMN, de fecha 09 de octubre de 2020, el Ing. Oscar Dionel Gamez Díaz – Inspector de Obra, de la revisión del expediente, emite la **Conformidad de Ampliación de Plazo N° 02** de la Ficha Técnica: **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO – CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, indicando: *"Que las ampliaciones de plazo de este mantenimiento son debido a la demora de la atención de los requerimientos de bienes y servicios, por lo que recomienda que se tome las medidas correctivas necesarias para evitar futuras ampliaciones de plazo por esta causal, que perjudica en el cumplimiento de las actividades de esta ficha"*, para su conocimiento y trámite correspondiente;

Que, mediante INFORME N° 1562-2020-OSLO/GM/MPMN, de fecha 09 de octubre de 2020, el Arq. Fredy Berly Castillo Yucra -Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la conformidad al expediente de Ampliación de Plazo N° 02 de la Actividad denominada: **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO – CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, por lo que deriva a la Gerencia de Asesoría Jurídica;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 717-2020-GAJ/GM/MPMN, de fecha 13 de octubre de 2020, el Abog. Yonne Wilber Duran Mamani - Gerente de Asesoría Jurídica de la MPMN, emite **OPINIÓN LEGAL**, indicando: *"Que, de acuerdo a lo expuesto y en mérito a la Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, ésta Gerencia emite opinión en: 4.1. APROBAR mediante Acto Resolutivo, la Ampliación de Plazo N° 02, (sin incremento presupuestal) de la Ficha denominado: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO – CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, C. P. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL C. P. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"*, por un Plazo de Ejecución de catorce (14) Días Calendarios, desde el 11 de Octubre del 2020 hasta el 24 de Octubre del 2020". Por lo que, es remitido a la Gerencia de Infraestructura Pública para su conocimiento y trámite correspondiente;

Que, a través de INFORME N° 103-2020-RYCL-AL-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 13 de octubre de 2020, la Abog. Rocío Yanett Ciña León – Asistente Legal de la Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento, previa evaluación remite proyecto de Resolución para su aprobación; misma que fue derivada a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 4721-2020-CEEFM/GIP/GM/MPMN;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2020, resuelve: **"ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ELLAS ZIRENA URLA en el cargo de confianza de Gerente de Infraestructura Pública, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la presente surtirá efecto a partir del 06 de Enero del 2020 (...)"**;

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GM/MPMN de fecha 26 de Octubre del 2016, concordado con lo que establece la Directiva N° 001-2019-

GIP/MPMN  
PGGE/CEEFM-GIP-MPMN  
RYCL/AL-CEEFM-GIP-MPMN  
Cc.  
A  
GM  
GAJ  
OSLO  
CEEFM  
OTIE  
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 125-2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de octubre de 2020

EF/63.01, "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. – APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica denominada: **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO – CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, cuyo expediente cuenta con doce (12) folios sueltos, un (01) file a treinta y ocho (38) folios y 01 CD que forman parte de la presente resolución, modificándose la Ficha Técnica de Actividad conforme al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO – CAMBRUNE SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA".
MODALIDAD	: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
PRESUPUESTO TOTAL	: S/. 360,069.88
PLAZO INICIAL APROBADO	: 30 días calendario (del 05/08/2020 al 03/09/2020)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	: 37 días calendario (del 04/09/2020 al 10/10/2020)
<b>AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02:</b>	<b>14 días calendario (del 11/10/2020 al 24/10/2020)</b>
<b>PLAZO DE EJEC. REPROGRAM:</b>	<b>81 días calendario</b>

**ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR** la ejecución del Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica de Mantenimiento denominada: **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO – CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, a cargo de la Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento, asimismo el ejecutor deberá velar por el estricto cumplimiento de la Directiva: "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 0277-2018-GM/MPMN; de fecha 23 de julio del 2018, bajo responsabilidad administrativa y funcional.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR** el cumplimiento e inspección del Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 la Ficha de Mantenimiento denominada: **"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES MO-562 EMPALME MO-102 TRAMO EL MORRO – CAMBRUNE-SOMOA, CARUMAS-PUENTE PEATONAL CAMBRUNE, CP. CAMBRUNE SAYLAPA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CP. DE CAMBRUNE, DISTRITO DE CARUMAS – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

**ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR**, a la Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento el cumplimiento del "Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo"; así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

GIP/MPMN  
POGE/CEEFM-GIP-MPMN  
RYGL/AL-CEEFM-GIP-MPMN  
C.c.  
A  
GM  
GAJ  
OSLO  
CEEFM  
OTIE  
Archivo



"2018-2027 DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Nº 125-2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 15 de octubre de 2020

**ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR** a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento.

**ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



GIP/MPMN  
PCGE/CEEFM-GIP-MPMN  
RYCL/AL-CEEFM-GIP-MPMN  
Cc.  
A  
GM  
GAJ  
OSLO  
CEEFM  
OTIE  
Archivo