



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 148 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 30 de noviembre de 2020



VISTOS:

El Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 221-2018-GA/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 056 -2020 - GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 057 -2020 - GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 075 -2020 - GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 099 -2020 - GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 114-2020 - GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 139-2020 - GIP/GM/MPMN, INFORME N° 481-2020-CFGH-RO-SOP-GIP/MPMN, INFORME N° 4392-2020-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 08-2020-BPGR-IO-OSLO-GM/MPMN, INFORME N° 2009-2020-OSLO/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 898-2020-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: **"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2080183;



CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: *(...) "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;



Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;



Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;



Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, conforme a Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID - 19, Decreta en su Artículo 1°. *"Del inicio de la Etapa "Hacia una nueva convivencia".- El presente Decreto Supremo tiene como objeto establecer las medidas que nos permiten como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID - 19 y la reanudación de*

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.:

A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 148 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 30 de noviembre de 2020

las actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social, que contribuya a mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en congruencia con la reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas y sociales”;

Que, conforme a Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N°080-2020-PCM, Decreta en su “Artículo 1°. Aprobación e implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades. 1.1 Apruébese la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15 y su modificatoria. 1.2 Las actividades contenidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo. 1.3 La implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades inicia a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. 1.4 Para efectos de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, modificado por el presente Decreto Supremo, los sectores competentes de las actividades incluidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se incluyen en el Anexo de la presente norma. Anexo Actividades económicas de la Fase 2 letra C) Mantenimientos, mejoramiento y conservación rutinarios y periódicos de vías nacionales, departamentos y locales”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, de fecha 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud resolvió: “Artículo 1.- Aprobación del documento Técnico. Aprobar el Documento Técnico “LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19”;

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su ARTÍCULO SEXTO, resuelve “desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura”, siendo que en el numeral N° 07, señala: “Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública”;

Que, Resolución de Gerencia Municipal N° 221-2018-GA/MPMN, de fecha 08 de noviembre de 2019, aprobó el Expediente Técnico de la Inversión denominada: “CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con CUI N° 2080183, según detalle:

Ubicación	: Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua, San Antonio
Fuente de Financiamiento	: Recursos Directamente Recaudados/Recursos Determinados
Presupuesto	: 4'486,183.71 soles
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Plazo de Ejecución	: 180 días calendario”;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 056 -2020 - GIP/GM/MPMN, se aprobó la Modificación en Fase de Ejecución N° 01, por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos Sin Incremento Presupuestal, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: “CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con CUI N° 2080183;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 057 -2020 - GIP/GM/MPMN, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: “CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con CUI N° 2080183; conforme al siguiente detalle:

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.: A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 148 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 30 de noviembre de 2020

"INVERSION

: "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2080183

"Ubicación

: Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua, San Antonio

Fuente de Financiamiento

: Recursos Directamente Recaudados/Recursos Determinados

Presupuesto

: 4'486,183.71 soles

Modalidad de Ejecución

: Ejecución Presupuestaria Directa

Modificación N° 01

: Sin Incremento presupuestal, por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos

Plazo de Ejecución

: 180 días calendario (del 09/12/2019 al 05/06/2020)

Ampliación de Plazo N° 01

: 123 días calendario (del 06/06/2020 al 06/10/2020)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 075 -2020 - GIP/GM/MPMN, de fecha 26 de junio de 2020, se dispuso en su ARTÍCULO PRIMERO: "APROBAR, el Expediente de Modificación N° 02 (con ampliación presupuestal), al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2080183; cuyo expediente cuenta con un (01) Pioner a ciento sesenta y ocho (168) folios y dieciocho (18) folios sueltos, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION

: "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2080183

"Ubicación

: Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua, San Antonio

Fuente de Financiamiento

: Recursos Directamente Recaudados/Recursos Determinados

Presupuesto

: S/. 4'486,183.71 soles

Modalidad de Ejecución

: Ejecución Presupuestaria Directa

Modificación N° 01

: Sin Incremento presupuestal, por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos

Modificación N° 02

: S/. 4'657,245.54 Partidas Nuevas y Deductivos (Ampliación Presupuestal por S/. 171,061.83)

Plazo de Ejecución

: 180 días calendario (del 09/12/2019 al 05/06/2020)

Ampliación de Plazo N° 01

: 123 días calendario (del 06/06/2020 al 06/10/2020)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 099 -2020 - GIP/GM/MPMN, de fecha 19 de agosto de 2020, se dispuso: "ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente de Modificación N° 03 (Partidas nuevas, adicionales y deductivos) con Ampliación Presupuestal, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2080183; cuyo expediente cuenta con veintidós (22) folios sueltos, dos (02) archivadores con ciento cincuenta y cinco (155) folios cada uno y un (01) CD, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION

: "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2080183

"Ubicación

: Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua, San Antonio

Fuente de Financiamiento

: Recursos Directamente Recaudados/Recursos Determinados

Presupuesto

: S/. 4'486,183.71 soles

Modalidad de Ejecución

: Ejecución Presupuestaria Directa

Modificación N° 01

: Sin Incremento presupuestal, por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos

Modificación N° 02

: S/. 4'657,245.54 Partidas Nuevas y Deductivos (Ampliación Presupuestal por S/. 171,061.83)

Modificación N° 03

: S/. 4'751,410.26 Partidas nuevas, adicionales y deductivos (Ampliación Presupuestal por S/. 94,164.72)

Plazo de Ejecución

: 180 días calendario (del 09/12/2019 al 05/06/2020)

Ampliación de Plazo N° 01

: 123 días calendario (del 06/06/2020 al 06/10/2020)";

AEZU/GIP

JRFE/AL-GIP

C.c.:

A

GM

G AJ

GPP

SOP

OSLO

OTIE

Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 148 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 30 de noviembre de 2020

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 114 -2020 - GIP/GM/MPMN, de fecha 21 de setiembre de 2020, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO** - **APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "**CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2080183; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION : "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2080183

"Ubicación : Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua, San Antonio
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados/Recursos Determinados
Presupuesto : S/. 4'486,183.71 soles
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Modificación N° 01 : Sin Incremento presupuestal, por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos
Modificación N° 02 : S/. 4'657,245.54 Partidas Nuevas y Deductivos (Ampliación Presupuestal por S/. 171,061.83)
Modificación N° 03 : S/. 4'751,410.26 Partidas nuevas, adicionales y deductivos (Ampliación Presupuestal por S/. 94,164.72)
Plazo de Ejecución : 180 días calendario (del 09/12/2019 al 05/06/2020)
Ampliación de Plazo N° 01 : 123 días calendario (del 06/06/2020 al 06/10/2020)
Ampliación de Plazo N° 02 : 55 días calendario (del 07/10/2020 al 30/11/2020)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 139 -2020 - GIP/GM/MPMN, de fecha 04 de noviembre de 2020, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO** - **APROBAR**, el Expediente de Modificación N° 04 (Partidas nuevas, adicionales y deductivos) con Ampliación Presupuestal, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "**CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2080183; cuyo expediente cuenta con cuarenta y uno (41) folios sueltos, con seis (06) archivadores: Tomo I y II a cuatrocientos setenta y tres (473) folios, por triplicado, que forma parte de la presente resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION : "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2080183

"Ubicación : Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua, San Antonio
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados/Recursos Determinados
Presupuesto : S/. 4'486,183.71 soles
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Modificación N° 01 : Sin Incremento presupuestal, por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos
Modificación N° 02 : S/. 4'657,245.54 Partidas Nuevas y Deductivos (Ampliación Presupuestal por S/. 171,061.83)
Modificación N° 03 : S/. 4'751,410.26 Partidas nuevas, adicionales y deductivos (Ampliación Presupuestal por S/. 94,164.72)
Modificación N° 04 : S/. 5'100,096.98 Deductivos, Mayores Metrados y Partidas Nuevas (Ampliación Presupuestal por S/. 348,586.70)
Plazo de Ejecución : 180 días calendario (del 09/12/2019 al 05/06/2020)
Ampliación de Plazo N° 01 : 123 días calendario (del 06/06/2020 al 06/10/2020)
Ampliación de Plazo N° 02 : 55 días calendario (del 07/10/2020 al 30/11/2020)";

Que, mediante INFORME N° 481-2020-CFGH-RO-SGOP-GIP/MPMN, de fecha 26 de noviembre de 2020, el Ing. Christian Frank Gómez Huanca – Residente de Obra, remite el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto de Inversión denominada "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2080183; siendo trasladada a la Gerencia de

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.:
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 148 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 30 de noviembre de 2020

Infraestructura Pública a través del INFORME N° 4392-2020-SOP-GIP-GM/MPMN, mismo que fue derivado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 08-2020-BPGR-IO-OSLO-GM/MPMN, de fecha 26 de noviembre de 2020, la Arq. Betsy del Pilar Gonzales Ramos-Inspector de Obra, concluye: "En consecuencia, visto los documentos sustentatorios que acompañan al expediente de Ampliación de Plazo N° 03, con la evaluación de las causales señaladas se indica que se da la **CONFORMIDAD Y SE APRUEBA** la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto (...)", siendo derivado a la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del INFORME N° 2009-2020-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 898-2020-GAJ/GM/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2020, el Abog. Yonne Wilber Duran Mamani - Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal conforme lo siguiente: "4.1 De conformidad a los **ANTECEDENTES** y al **ANÁLISIS REALIZADO**, Resulta **PROCEDENTE** aprobar mediante Acto Resolutivo, el EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DE LA OBRA "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"; por el plazo de ciento uno (101) días calendario, comprendidos desde el día 01 de diciembre del 2020 hasta el 30 de marzo del 2021. (...);"

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2020, resuelve: "ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URLA en el cargo de confianza de Gerente de Infraestructura Pública, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la presente surtirá efecto a partir del 06 de Enero del 2020 (...);"

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto por Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba la Ley de Presupuesto Público para el año Fiscal 2020; Decreto Supremo N°004-2019-JUS, estando a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, y demás normas conexas con las visiones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2080183; cuyo expediente cuenta con ocho (08) folios sueltos, con tres (03) archivadores: (Tomo I) cada uno a ciento noventa y dos (192) folios más un (01)CD, que forma parte integrante de la presente resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION	: "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2080183
"Ubicación	: Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua, San Antonio
Fuente de Financiamiento	: Recursos Directamente Recaudados/Recursos Determinados
Presupuesto	: S/. 4'486,183.71 soles
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Modificación N° 01	: Sin Incremento presupuestal, por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos
Modificación N° 02	: S/. 4'657,245.54 Partidas Nuevas y Deductivos (Ampliación Presupuestal por S/. 171,061.83)

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.:
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 148 -2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 30 de noviembre de 2020

Modificación N° 03 : S/. 4'751,410.26 Partidas nuevas, adicionales y deductivos (Ampliación Presupuestal por S/. 94,164.72)
Modificación N° 04 : S/. 5'100,096.98 Deductivos, Mayores Metrados y Partidas Nuevas (Ampliación Presupuestal por S/. 348,686.70)
Plazo de Ejecución : 180 días calendario (del 09/12/2019 al 05/06/2020)
Ampliación de Plazo N° 01 : 123 días calendario (del 06/06/2020 al 06/10/2020)
Ampliación de Plazo N° 02 : 55 días calendario (del 07/10/2020 al 30/11/2020)
Ampliación de Plazo N° 03 : 101 días calendario (del 01/12/2020 al 11/03/2021)

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2080183; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas; asimismo el ejecutor deberá velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad. Y asimismo **ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras Públicas, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento del "Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo"; así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
ABO. ALFREDO ELIAS ZIRENA URTE
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

AEZU/GIP
JRFE/AL-GIP
C.c.:
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE
Archivo (02)