



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 167-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 26 de julio de 2022

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 151-2021-GM-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 195-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 046-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 084-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 090-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 109-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 140-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 148-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 408-2022-RBN-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 7478-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 0086.A-2022-DACL-IO-OSLO-GM/MPMN, INFORME N° 2711-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 057-2022-RTCG-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 412-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 1027-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 925-2022-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 06; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2151159;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", asimismo el artículo 6° establece: "La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas", concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: "Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo";

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: "Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: "Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA";

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su ARTÍCULO SEXTO, resuelve "desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las

MEZ/GIP/MPMN  
IRFE/AL-GIP/MPMN  
C.C.  
A  
GM  
GM  
GPP  
SOP  
OSLO  
SPMI  
CUIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 167-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 26 de julio de 2022

atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala:  
"Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 151-2021-GM-A/MPMN, de fecha 20 de abril de 2021, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el expediente técnico presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversión y Gerencia de Infraestructura Pública, para el Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES EN LA JUNTA VECINAL EL SIGLO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO REGIÓN MOQUEGUA", con C.U.I. N° 2151159; y con las siguientes características:

PRESUPUESTO			
COSTO DIRECTO		S/.	2'365,533,26
GASTOS GENERALES	Dirección Técnica (12%)	S/.	283,863,99
GASTOS DE SUPERVISIÓN	y/o Inspección (4%)	S/.	94,621,33
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	(1%)	S/.	47,310,67
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	(4%)	S/.	94,621,33
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>		S/.	<b>2'885,950,58</b>
Costo de Elaboración del Expediente		S/.	80,111,56
Costo de Inversión total		S/.	<b>2'966,062,14</b>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Determinados.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS CALENDARIO.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (...);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 195-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 17 de noviembre de 2021, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01, al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2151159; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con CUI N° 2151159  
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elaboración De Expediente Técnico : S/. 80,111,56  
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'885,950,58  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 99,922,88 (Adicional por Partidas Nuevas y Deductivos por Partidas No Ejecutadas)  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'065,985,02  
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 01/09/2021 al 27/02/2022)".

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 046-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 25 de febrero de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2151159; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con CUI N° 2151159  
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elaboración De Expediente Técnico : S/. 80,111,56  
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'885,950,58  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 99,922,88  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'065,985,02  
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 01/09/2021 al 27/02/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 32 días calendario (del 28/02/2022 al 31/03/2022)".

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 084-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 01 de abril de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2151159; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

MEZU/GIP/MPMN  
IRFE/AL-GIP/MPMN  
C.C.  
A  
GM  
GM  
GIP  
SOP  
OSLO  
STPAD  
OTR



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 167-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 26 de julio de 2022

INVERSIÓN : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con CUI N° 2151159

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elaboración De Expediente Técnico : S/. 80,111.56  
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'885,950.58  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 99,922.88  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'065,985.02  
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 01/09/2021 al 27/02/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 32 días calendario (del 28/02/2022 al 31/03/2022)  
Ampliación de Plazo N° 02 : 37 días calendario (del 01/04/2022 al 07/05/2022)\*

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 090-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 07 de abril de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2151159; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con CUI N° 2151159

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elaboración De Expediente Técnico : S/. 80,111.56  
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'885,950.58  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 99,922.88  
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 255,458.43  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'321,443.45  
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 01/09/2021 al 27/02/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 32 días calendario (del 28/02/2022 al 31/03/2022)  
Ampliación de Plazo N° 02 : 37 días calendario (del 01/04/2022 al 07/05/2022)\*

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 109-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 06 de mayo de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2151159; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con CUI N° 2151159




Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elaboración De Expediente Técnico : S/. 80,111.56  
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'885,950.58  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 99,922.88  
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 255,458.43  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'321,443.45  
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 01/09/2021 al 27/02/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 32 días calendario (del 28/02/2022 al 31/03/2022)  
Ampliación de Plazo N° 02 : 37 días calendario (del 01/04/2022 al 07/05/2022)  
Ampliación de Plazo N° 03 : 26 días calendario (del 08/05/2022 al 02/06/2022)\*

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 140-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 09 de junio de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 04; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2151159; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con CUI N° 2151159

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elaboración De Expediente Técnico : S/. 80,111.56  
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'885,950.58  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 99,922.88

AEZU/GIP/MPMN  
BRHE/AL-GIP/MPMN  
Cc. A  
GM  
GM  
GPP  
SOP  
OSLO  
SIPMD  
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 167-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 26 de julio de 2022

Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 255,458.43  
Modificación Presupuestal N° 03 : S/. 170,596.35  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'492,039.80  
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 01/09/2021 al 27/02/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 32 días calendario (del 28/02/2022 al 31/03/2022)  
Ampliación de Plazo N° 02 : 37 días calendario (del 01/04/2022 al 07/05/2022)  
Ampliación de Plazo N° 03 : 26 días calendario (del 08/05/2022 al 02/06/2022)  
Ampliación de Plazo N° 04 : 28 días calendario (del 03/06/2022 al 30/06/2022)\*;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 148-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 30 de junio de 2022, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 05; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2151159; cuyo expediente cuenta con cuarenta y nueve (49) folios sueltos, y un (01) file a veintinueve (29) folios con un (01) CD; que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con CUI N° 2151159  
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa  
Elaboración De Expediente Técnico : S/. 80,111.56  
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'885,950.58  
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 99,922.88  
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 255,458.43  
Modificación Presupuestal N° 03 : S/. 170,596.35  
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'492,039.80  
Plazo de Ejecución Inicial : 180 días calendario (del 01/09/2021 al 27/02/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 32 días calendario (del 28/02/2022 al 31/03/2022)  
Ampliación de Plazo N° 02 : 37 días calendario (del 01/04/2022 al 07/05/2022)  
Ampliación de Plazo N° 03 : 26 días calendario (del 08/05/2022 al 02/06/2022)  
Ampliación de Plazo N° 04 : 28 días calendario (del 03/06/2022 al 30/06/2022)  
Ampliación de Plazo N° 05 : 20 días calendario (del 01/07/2022 al 20/07/2022)\*;




Que, mediante INFORME N° 408-2022-RBÑ-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 19 de julio de 2022, el Arq. Raúl Barrera Naupa – Residente de Obra, presenta el EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06, durante la ejecución de la obra. "**Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Vial - Peatonal en las calles y pasajes de la junta vecinal el Siglo, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto - Moquegua**", siendo remitido a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 7478-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, y esta a su vez derivada a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 0086-A-2022-DACL-IO-OSLO-GM/MPMN, de fecha 19 de julio de 2022, el Ing. Daniel Antonio Cárdenas Lizárraga – Inspector de Obra, concluye: "**La solicitud de Ampliación de Plazo N° 06, se sustenta técnicamente y cumple con lo señalado en la DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. De lo manifestado y sustentado por la residencia, así mismo a la evaluación efectuada por el suscrito a solicitud de 17 días calendario, las mismas que son necesarios para el término del proyecto. Se APRUEBA la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 06, considerando la ejecución de 17 DIAS CALENDARIO, teniendo como fecha de término reprogramado el 06 DE AGOSTO 2022. De lo manifestado, se recomienda que continúe con el trámite de aprobación mediante Acto Resolutivo y su correspondiente registro en el Banco de Inversiones del INI TERTE.PE.**"; por lo que se derivó a la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 2711-2022-OSLO/GM/MPMN.

Que, mediante INFORME N° 057-2022-RTCG-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, de fecha 20 de julio de 2022, la Ing. Rocio Tatiana Colana Gámez – Especialista en Inversión Pública, concluye: "(...) 3.5. Se recomienda continuar con lo solicitado por el Residente e Inspector de Obra, respecto a la continuidad de los procedimientos administrativos para la aprobación de las modificaciones de la inversión en Fase de Ejecución", siendo ratificado y remitido a la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto por el Ing. Américo Erick Calizaya Flores – Sub Gerente de Programación Multianual de Inversiones a través del INFORME N° 412-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 1027-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 22 de julio de 2022, el CPC. Pedro R. Catari Condori – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión presupuestal, indicando: "**En este, los actuados, opiniones técnicas favorables y considerandos, esta Sub Gerencia precisa que se debe continuar con el trámite de aprobación vía Acto Resolutivo del Expediente de Modificación en Fase de Ejecución correspondiente a Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE**

MEZU-GIP/MPMN  
IRTEL-AL-GIP/MPMN  
C.C.  
N  
GM  
GAI  
GPP  
SOP  
OSLO  
SIPAD  
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-06-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 167-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 26 de julio de 2022

MARISCAL NIETO – MOQUEGUA” con CUI 2151159, SIN Incremento Presupuestal; según detalle: Plazo Inicial (RGM N° 151-2021-GM-A/MPMN): 180 Días Calendario; Ampliación N° 01 (RGIP N° 046-2022-GIP/GM/MPMN): 32 Días Calendario; Ampliación N° 02 (RGIP N° 084-2022-GIP/GM/MPMN): 37 Días Calendario; Ampliación N° 03 (RGIP N° 109-2022-GIP/GM/MPMN): 26 Días Calendario; Ampliación N° 04 (RGIP N° 140-2022-GIP/GM/MPMN): 28 Días Calendario; Ampliación N° 05 (RGIP N° 148-2022-GIP/GM/MPMN): 20 Días Calendario; Ampliación de Plazo N° 06 (Solicitado): 17 Días Calendario; **Total Plazo de Ejecución: 340 Días Calendario. (...)**”;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 925-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha 26 de julio de 2022, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, indicando “Estando a la normativa citada y a las conclusiones y recomendaciones vertidas en los informes técnicos precedentemente reseñados; corresponde declarar **PROCEDENTE** la solicitud de ampliación de plazo N° 06 del Proyecto denominado “**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES EN LA JUNTA VECINAL EL SIGLO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA**” CON CUI 2151159, según el siguiente detalle: Plazo Inicial (RGIP N° 151-2021-GM-A/MPMN) : 180 días calendario; Ampliación de Plazo N° 01 (RGIP N° 046-2022-GIP/GM/MPMN) : 32 días calendario; Ampliación de Plazo N° 02 (RGIP N° 084-2022-GIP/GM/MPMN) : 37 días calendario; Ampliación de Plazo N° 03 (RGIP N° 109-2022-GIP/GM/MPMN) : 26 días calendario; Ampliación de Plazo N° 04 (RGIP N° 046-2022-GIP/GM/MPMN) : 28 días calendario; Ampliación de Plazo N° 05 (RGIP N° 046-2022-GIP /GM/MPMN) : 20 días calendario; Ampliación de Plazo N° 06 (SOLICITADO) : 17 días calendario; **Total Plazo de Ejecución: 340 días calendario**”;

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EP se aprueban el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, establece: “Artículo 17. Fase de Ejecución (...). 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEFI antes de ser ejecutadas”, siendo que el registro se realiza una vez aprobada la modificación en fase de ejecución vía acto resolutorio de esta gerencia, implícitamente requiere una conducta diligente y oportuna para la solicitud, máxime si se considera que dicha modificación implica la opinión previa favorable de diversos órganos competentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: “**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ZIRENA URÍA en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (C.A.S), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022**”;

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 06; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: “**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**”, con CUI N° 2151159; cuyo expediente cuenta con veintitrés (23) folios sueltos, y un (01) file a treinta y ocho (38) folios con un (01) CD; que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN	: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con CUI N° 2151159
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Elaboración De Expediente Técnico	: S/. 80,111.56
Presp. De Obra Inicial	: S/. 2'885,950.58
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 99,922.88
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 255,458.43
Modificación Presupuestal N° 03	: S/. 170,596.35
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 3'492,039.80
Plazo de Ejecución Inicial	: 180 días calendario (del 01/09/2021 al 27/02/2022)
Ampliación de Plazo N° 01	: 32 días calendario (del 28/02/2022 al 31/03/2022)
Ampliación de Plazo N° 02	: 37 días calendario (del 01/04/2022 al 07/05/2022)
Ampliación de Plazo N° 03	: 26 días calendario (del 08/05/2022 al 02/06/2022)

AEZU/GIP/MPMN  
BFE/AL/GIP/MPMN  
Cc. A  
GM  
GM  
GPP  
SOP  
OSLO  
STPAD  
STH



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 167-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 26 de julio de 2022

Ampliación de Plazo N° 04 : 28 días calendario (del 03/06/2022 al 30/06/2022)  
Ampliación de Plazo N° 05 : 20 días calendario (del 01/07/2022 al 20/07/2022)  
Ampliación de Plazo N° 06 : 17 días calendario (del 21/07/2022 al 06/08/2022)

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** la ejecución del Expediente de Ampliación de Plazo N° 06; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, con CUI N° 2151159; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma. Asimismo los coejecutores deberán velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE.

**ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Obras Pública y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2", así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

**ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR** a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Plancamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR**, a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario para que determine las responsabilidades que tuvieron lugar por la tramitación extemporánea del Expediente de Ampliación de Plazo N° 06; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, con CUI N° 2151159; concordancia con la Directiva N° 001-2019-IEI/63.01; **NOTIFICAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA

ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URIA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA