



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 194-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 02 de setiembre de 2022

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 203-2021-GM-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 200-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 040-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 053-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 108-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 128-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 164-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 278-2022-AMPS-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 9299-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 89-2022-DTP-IO/OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 3214-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 069-2022-RJJB-EIP-SPM/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 505-2022-SPM/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 1232-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 1080-2022-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 04, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IOARR): **"ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2491162;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: **"Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a S.ARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA"**;

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve *"desconectar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las*

AL: Z/ GIP/MPMN
BBE/ AL-GIP/MPMN
Cc: A/
GM
GAI
GPP
SOP
OSLO
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 194-2022-GIP/GM/MIPMN

Moquegua, 02 de setiembre de 2022

atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 203-2021-GM-A/MIPMN, de fecha 08 de junio de 2021, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente Técnico presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversión - Gerencia de Infraestructura Pública, en calidad de Inversión de Optimización de Ampliación Marginal de Rehabilitación y Reposición (IO-ARR); denominado: "ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI 2491162; y con las siguientes características:

| PRESUPUESTO | |
|----------------------------------|-------------------------|
| COSTO DIRECTO 100% | S/. 1'945,299.98 |
| GASTOS GENERALES 12,00% | S/. 233,436.00 |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN 4,00% | S/. 77,812.00 |
| GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1,10% | S/. 24,316.25 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,00% | S/. 38,906.00 |
| ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 3,57% | S/. 69,526.12 |
| COSTO INDIRECTO | S/. 443,996.37 |
| COSTO DE INVERSIÓN TOTAL | S/. 2'389,296.35 |

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS CALENDARIO.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS/ROOC.

(...);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 200-2021-GIP/GM/MIPMN, de fecha 18 de noviembre de 2021, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IO-ARR): "ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2491162; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

IO-ARR : ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2491162

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

Elab. De Expediente Técnico : S/. 69,526.12

Presp. De Obra Inicial : S/. 2'319,770.23

Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 551,375.12

Presupuesto Total Actualizado : S/. 2'940,671.47

Plazo de Ejecución : 120 días calendario (del 08/11/2021 al 07/03/2022);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 040-2022-GIP/GM/MIPMN, de fecha 16 de febrero de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IO-ARR): "ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2491162; (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

IO-ARR : ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2491162

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa

Elab. De Expediente Técnico : S/. 69,526.12

Presp. De Obra Inicial : S/. 2'319,770.23

MEZU/GIP-MIPMN
IRRE/AL-GIP-MIPMN
Cc.

A
GM
GAI
GIP
SOP
OSLO
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 194-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 02 de setiembre de 2022

Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 551,375.12
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 222,485.27
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'163,156.74
Plazo de Ejecución : 120 días calendario (del 08/11/2021 al 07/03/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 053-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 07 de marzo de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IO-ARR): "**ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2491162; (...)
conforme al siguiente detalle:

IO-ARR : ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2491162

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Elab. De Expediente Técnico : S/. 69,526.12
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'319,770.23
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 551,375.12
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 222,485.27
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'163,156.74
Plazo de Ejecución Inicial : 120 días calendario (del 08/11/2021 al 07/03/2022)
Ampliación de Plazo N° 01 : 62 días calendario (del 08/03/2022 al 08/05/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 108-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 06 de mayo de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IO-ARR): "**ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2491162; (...),
modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

IO-ARR : ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2491162

Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Elab. De Expediente Técnico : S/. 69,526.12
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'319,770.23
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 551,375.12
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 222,485.27
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'163,156.74
Plazo de Ejecución Inicial : 120 días calendario (del 08/11/2021 al 07/03/2022)
Ampliación de Plazo N° 01 : 62 días calendario (del 08/03/2022 al 08/05/2022)
Ampliación de Plazo N° 02 : 69 días calendario (del 09/05/2022 al 16/07/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 128-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 01 de junio de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IO-ARR): "**ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2491162; (...)
conforme al siguiente detalle:

IO-ARR : ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE

MEZU/GIP-MPMN
BREFE/AL-GIP-MPMN
C.C.

A
GM
GM
GPP
SOP
OSLO
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 194-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 02 de setiembre de 2022



MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2491162
: Ejecución Presupuestaria Directa
Elab. De Expediente Técnico : S/. 69,526.12
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'319,770.23
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 551,375.12
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 222,485.27
Modificación Presupuestal N° 03 : S/. 447,467.46 (Partidas Nuevas S/. 321,338.26 y Mayores Metrados S/. 126,129.20)
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'610,624.20
Plazo de Ejecución Inicial : 120 días calendario (del 08/11/2021 al 07/03/2022)
Ampliación de Plazo N° 01 : 62 días calendario (del 08/03/2022 al 08/05/2022)
Ampliación de Plazo N° 02 : 69 días calendario (del 09/05/2022 al 16/07/2022)";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 164-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 15 de julio de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO**– **APROBAR** el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IO.ARR): "**ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2491162; (...)
conforme al siguiente detalle:

IO.ARR : ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2491162



Modidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Elab. De Expediente Técnico : S/. 69,526.12
Presp. De Obra Inicial : S/. 2'319,770.23
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 551,375.12
Modificación Presupuestal N° 02 : S/. 222,485.27
Modificación Presupuestal N° 03 : S/. 447,467.46 (Partidas Nuevas S/. 321,338.26 y Mayores Metrados S/. 126,129.20)
Presupuesto Total Actualizado : S/. 3'610,624.20
Plazo de Ejecución Inicial : 120 días calendario (del 08/11/2021 al 07/03/2022)
Ampliación de Plazo N° 01 : 62 días calendario (del 08/03/2022 al 08/05/2022)
Ampliación de Plazo N° 02 : 69 días calendario (del 09/05/2022 al 16/07/2022)
Ampliación de Plazo N° 03 : 49 días calendario (del 17/07/2022 al 03/09/2022)";

Que, mediante INFORME N° 278-2022-AMIS-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 26 de agosto de 2022, el Ing. Anderson Mario Flores Sosa – Residente de Obra, remite el expediente de Obra, remite el expediente de Ampliación de Plazo N° 04, para la IO.ARR: "**ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**", con CUI N° 2491162, siendo remitido a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 9299-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, y esta a su vez derivada a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 89-2022-DTP-IO/OSLO/GM/MPMN, de fecha 31 de agosto 2022, el Ing. Dany Taco Pino – Inspector de Obra, concluye: "**Revisado el Expediente de Ampliación de plazo N° 04 del IO.ARR denominado: "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA, RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL (LA) - UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA". SE EMITE OPINIÓN FAVORABLE**, al Expediente de Ampliación de plazo N° 04, debido a que cumple con la directiva denominado "**DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO**" aprobado con el Decreto de Alcaldía N° 0004-2020-A/MPMN, con fecha 25 de Febrero 2020.

DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO : 2'389,296.35 Soles. Aprobado con R.G.M.N° 203-2021-GM-A/MPMN.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01 : 551,375.12 Soles. Aprobado con R.G.I.P.N° 200-2021-GIP/GM/MPMN.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 : 222,485.27 Soles. Aprobado con R.G.I.P.N° 040-2022-GIP/GM/MPMN.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 03 : 447,467.46 Soles. Aprobado con R.G.I.P.N° 128-2022-GIP/GM/MPMN.
PRESUPUESTO TOTAL : S/. 3,610,624.20 Soles.

AEZU/GIP/MPMN
IRFE/AL-GIP/MPMN
C.C.
A
GM
GM
GPP
SOP
OSLO
OHE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 194-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 02 de setiembre de 2022

DEL PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION SEGUN EXP.
AMPLIACION DE PLAZO N° 01
AMPLIACION DE PLAZO N° 02
AMPLIACION DE PLAZO N° 03
AMPLIACION DE PLAZO N° 04

: 120 días calendario. Aprobado con R.G.M. N° 203-2021-GM-A/MPMN.
: 62 días calendario. Aprobado con R.G.I.P.N° 053-2022-GIP/GM/MPMN.
: 69 días calendario. Aprobado con R.G.I.P.N° 108-2022-GIP/GM/MPMN.
: 49 días calendario. Aprobado con R.G.I.P.N° 164-2022-GIP/GM/MPMN.
: 49 días calendario (**SOLICITADO**)

TOTAL DE PLAZO DE EJECUCION : 349 días calendario.

(...)", asimismo recomienda que continúe con el trámite correspondiente y sea aprobado vía acto resolutorio; siendo trasladado a la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda a través del INFORME N° 3214-2022-OSIO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 069-2022-RJJB-EIP-SPMI/GPP/GM/MPMN, de fecha 01 de setiembre de 2022, el Ing. Reyner Jonathan Jiménez Bernaola – Especialista en Inversión Pública, concluye: "(...) 3. Conforme a lo estipulado por las normas vigentes, registros en el banco de inversiones y los actuados adjuntos al presente, la OPMI es de opinión que la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 para la IOARR en mención, DEBERÁ CONTINUAR SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE HASTA SU APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, tal como lo indica la Directiva 001-2019-EF/63.01 y en razón de la conformidad técnica otorgada por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, tal como se indica en el punto anterior**", ratificado por el Ing. Américo Erick Calizaya Flores – Sub Gerente de Programación Multianual de Inversiones, mediante INFORME N° 505-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 1232-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 02 de setiembre de 2022, el CPC. Pedro R. Catari Condori – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión presupuestal, indicando: "Visto, los actuados, opiniones técnicas favorables y considerando, esta Sub Gerencia precisa que se debe continuar con el trámite de aprobación vía Acto Resolutorio del Expediente de Modificación en Fase de Ejecución correspondiente a Ampliación de Plazo N°04 de la IOARR denominada: "ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" con CUI2491162. SIN Incremento Presupuestal; según detalle: Plazo Inicial (RGM N°203-2021-GM-A/MPMN): 120 Días Calendario; Ampliación N°01 (RGIP N°053-2022-GIP/GM/MPMN): 62 Días Calendario; Ampliación N°02 (RGIP N°108-2022-GIP/GM/MPMN): 69 Días Calendario; Ampliación N°03 (RGIP N° 164-2022-GIP/GM/MPMN): 49 Días Calendario; Ampliación de Plazo N°04 (Solicitada): 49 Días Calendario; Total Plazo de Ejecución: 349 Días Calendario. (...)";

Que, mediante INFORME LEGAL N° 1080-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha 02 de setiembre de 2022, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, indicando: "En consecuencia, estando expuesto en los precedentes y análisis legal realizado, esta Gerencia es de **OPINIÓN procedente que: Se APRUEBE, mediante acto Resolutorio el Expediente de Ampliación de Plazo N° 04 del IOARR "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACIÓN DE COBERTURA; RENOVACIÓN DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" Con CUI. 2491162 Sin Incremento Presupuestal, de acuerdo al siguiente detalle: PLAZO INICIAL (RGM N° 203-2021-GM/A/MPMN): 120 días calendario; Ampliación de Plazo N° 01 (RGIP N° 053-2021-GIP/GM/MPMN): 62 días calendario; Ampliación de Plazo N° 02 (RGIP N° 108-2022-GIP/GM/MPMN): 69 días calendario; AMPLIACION DE PLAZO N° 03 (RGIP N° 108-2022-GIP/GM/MPMN): 49 días calendario; **AMPLIACION DE PLAZO N° 04 (Solicitado): 49 días calendario; Fecha de Inicio Ampl N° 04: 04/09/2022; Fecha Termino Reprogramado: 22/10/2022; TOTAL PLAZO DE EJECUCION: 349 días calendario**";**

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EEF se aprueban el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, establece: "Artículo 17. Fase de Ejecución (...). 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas", siendo que el registro se realiza una vez aprobada la modificación en fase de ejecución vía acto resolutorio de esta gerencia, implícitamente requiere una conducta diligente y oportuna para la solicitud, máxime si se considera que dicha modificación implica la opinión previa favorable de diversos órganos competentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: "**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ZIRENA URÍA en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022**";

MEZU/GIP/MPMN
BRET/AL/GIP/MPMN
C.c.
A
GM
GM
GPP
SOP
OSIO
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 194-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 02 de setiembre de 2022

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 04, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IOARR): **"ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2491162; cuyo expediente cuenta con veinticuatro (24) folios sueltos, un (01) file a ciento veinte (120) folios con un (01) CD, que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

| | |
|---------------------------------|---|
| IOARR | : ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA, con CUI N° 2491162 |
| Modalidad de Ejecución | : Ejecución Presupuestaria Directa |
| Elab. De Expediente Técnico | : S/. 69,526.12 |
| Presp. De Obra Inicial | : S/. 2'319,770.23 |
| Modificación Presupuestal N° 01 | : S/. 551,375.12 |
| Modificación Presupuestal N° 02 | : S/. 222,485.27 |
| Modificación Presupuestal N° 03 | : S/. 447,467.46 (Partidas Nuevas S/. 321,338.26 y Mayores Metrados S/. 126,129.20) |
| Presupuesto Total Actualizado | : S/. 3'610,624.20 |
| Plazo de Ejecución Inicial | : 120 días calendario (del 08/11/2021 al 07/03/2022) |
| Ampliación de Plazo N° 01 | : 62 días calendario (del 08/03/2022 al 08/05/2022) |
| Ampliación de Plazo N° 02 | : 69 días calendario (del 09/05/2022 al 16/07/2022) |
| Ampliación de Plazo N° 03 | : 49 días calendario (del 17/07/2022 al 03/09/2022) |
| Ampliación de Plazo N° 04 | : 49 días calendario (del 04/09/2022 al 22/10/2022) |

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución del Expediente de Ampliación de Plazo N° 04, al Expediente Técnico de la Inversión de Optimización y Rehabilitación (IOARR): **"ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"**, con CUI N° 2491162; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; debiendo los co-ejecutores velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma., así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2", así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

AL: GIP/MPMN,
DIRECCIÓN AL GIP/MPMN,
C.A.
A:
GM
GMI
GPP
SOP
OSLO
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
ARO. ALFREDO ELIAS ZIRENA URUA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

