



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 247-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 09 de noviembre de 2022

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Administración N° 007-2019-GA/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 020-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 159-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 160-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución Gerencia de Infraestructura Pública N° 163-2021-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 022-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 087-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 217-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 767-2022-RFSA-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 12034-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 081-2022-JYBV-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 4197-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 181-2022-BDCFM-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 679-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 1593-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 1396-2022-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal N° 06 al Expediente Técnico del Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA", con CUI N° 2083865;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", asimismo el artículo 6° establece: "La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas", concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: "Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo";

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: "Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: "Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA";

AEZU/GIP/MPMN  
JRFE/AL-GIP/MPMN  
C.c.  
A  
GM  
GM  
GPP  
SOP  
OSLO  
OTIE  
Archivo





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO**  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**  
**N° 247-2022-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 09 de noviembre de 2022

Que, la **Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN**, del 25 de marzo del 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve "desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 007-2019-G.A/GM/MPMN, de fecha 16 de enero de 2019, resuelve: "**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el Expediente Técnico del Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con código SNIP 93052, con un presupuesto que asciende al monto de S/. 39'303,527.85 (Treinta y Nueve Millones Trescientos Tres Mil Quinientos Veintisiete y 85/100 Soles) y plazo de ejecución de seiscientos sesenta (660) días calendario, bajo la modalidad de Ejecución por Administración Indirecta, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR S/.
A)	Elaboración de Expediente Técnico	
B)	Costos Directos	
b.1	Componente: Infraestructura	S/. 19'769,518.98
b.2	Componente: Equipamiento e Implementación	S/. 8'882,812.39
b.3	Componente: Capacitación	S/. 63,119.20
	<b>SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>S/. 28'715,450.57</b>
C)	Costos Indirectos	
	Monto referencial de contrato de Obra	S/. 38'004,120.11
	Costo Indirecto de la Ejecución	S/. 9'288,669.54
	Gastos Generales (7.1587188%)	S/. 2'055,658.35
	Utilidad (5%)	S/. 1'435,772.53
	I.G.V. (18%)	S/. 5'797,238.66
	Monto referencial de la Supervisión	S/. 907,440.91
	Gastos de Supervisión (2.3907127%)	S/. 907,440.91
	Costo de coordinación de contrato	S/. 391,966.83
	Gastos de Coordinación de Contratos (1.0326624%)	S/. 391,966.83
	<b>SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>S/. 10'588,077.28</b>
D)	PRESU PUESTO TOTAL DE EJECUCION (B+C)	S/. 39'303,527.85

**ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR** que el presente Expediente Técnico del Proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", se ejecutara cuando se cuente con el financiamiento respectivo";

Que, mediante Resolución Gerencia de Infraestructura Pública N° 020-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 11 de febrero de 2020, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR**, la Modificación del Expediente Técnico del Proyecto denominado "**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2083865. (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

Modalidad de Ejecución	: Administración directa
Plazo de Ejecución	: 570 días calendario
Elaboración de Exp. Tec.	: S/. 1'204,173.53
Presupuesto de ejecución	: S/. 19'962,170.10 Soles
Monto de Presupuesto	: S/. 21'166,343.63 Soles";

Que, mediante Resolución Gerencia de Infraestructura Pública N° 159-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 29 de diciembre de 2020, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01 al Expediente Técnico del Proyecto denominado "**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2083865. (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

Modalidad de Ejecución	: Administración directa
Plazo de Ejecución	: 570 días calendario
Elaboración de Exp. Tec.	: S/. 1'204,173.53
Presupuesto de ejecución	: S/. 19'962,170.10 Soles
Monto de Presupuesto Inicial	: S/. 21'166,343.63 Soles

AEZU/GIP-MPMN  
IRFE/AL-GIP-MPMN  
C.c. A  
GM  
GM  
GIP  
SOP  
OSLO  
OTHE  
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 247-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 09 de noviembre de 2022

Modificación presupuestal N° 01 : S/ 2'365,168.44



PRESUPUESTO ADICIONAL		
ADICIONALES POR MAYORES METRADOS		814,983.58
ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS		1,559,256.50
DEDUCTIVOS (PARTIDAS NO EJECUTADAS - MENORES METRADOS)		233,816.15
<b>COSTO DIRECTO - ADICIONAL</b>		<b>2,140,423.93</b>
GASTOS GENERALES	7,00%	149,829.68
GASTOS DE SUPERVISION	3,00%	64,212.72
GASTOS DE ADMINISTRACION	0,30%	6,421.27
GASTOS DE LIQUIDACION	0,20%	4,280.85
<b>TOTAL PPTO ADICIONAL</b>		<b>2,365,168.44</b>

Presupuesto actualizado : S/. 23'531,512.07";

Que, mediante Resolución Gerencia de Infraestructura Pública N° 160-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 05 de octubre de 2021, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 al Expediente Técnico del Proyecto denominado "**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2083865. (...), modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

Modalidad de Ejecución : Administración directa  
Plazo de Ejecución : 570 días calendario  
Elaboración de Exp. Tec. : S/. 1'204,173.53  
Presupuesto de ejecución : S/. 19'962,170.10 Soles  
Monto de Presupuesto Inicial : S/. 21'166,343.63 Soles  
Modificación presupuestal N° 01 : S/ 2'365,168.44  
Modificación presupuestal N° 02 : S/ 2'193,997.30



PRESUPUESTO ADICIONAL		
ADICIONALES POR MAYORES METRADOS		248,885.92
ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS		3,115,894.95
DEDUCTIVOS POR PARTIDAS NO EJECUTADAS		1,354,137.97
DEDUCTIVOS POR MENORES METRADOS		25,124.98
<b>COSTO DIRECTO - ADICIONAL</b>		<b>1,985,517.92</b>
GASTOS GENERALES	7,00%	138,986.25
GASTOS DE SUPERVISION	3,00%	59,565.54
GASTOS DE ADMINISTRACION	0,30%	5,956.56
GASTOS DE LIQUIDACION	0,20%	3,971.03
<b>TOTAL PPTO ADICIONAL</b>		<b>2,193,997.30</b>

Presupuesto actualizado : S/. 24'521,335.85  
Plazo de Ejecución : 570 d.c. (del 03/08/2020 al 23/02/2022)";

Que, mediante Resolución Gerencia de Infraestructura Pública N° 163-2021-GIP/GM/MPMN, de fecha 13 de octubre de 2021, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03 al Expediente Técnico del Proyecto denominado "**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2083865. (...) conforme al siguiente detalle:

Modalidad de Ejecución : Administración directa  
Plazo de Ejecución : 570 días calendario (del 03/08/2020 al 23/02/2022)  
Elaboración de Exp. Tec. : S/. 1'204,173.53  
Presupuesto de ejecución : S/. 19'962,170.10 Soles  
Monto de Presupuesto Inicial : S/. 21'166,343.63 Soles  
Modificación presupuestal N° 01 : S/ 2'365,168.44  
Modificación presupuestal N° 02 : S/ 2'193,997.30  
Modificación presupuestal N° 03 : S/ 4'635,595.91



RESUMEN DE CUADRO COMPARATIVO				
DESCRIPCIÓN	EXP. TEC. INICIAL + EXP. MOD. N°01	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN N°02	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN N°03	MONTO EXPEDIENTE MODIFICADO



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO**  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

**RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**  
**N° 247-2022-GIP/GM/MPMN**

Moquegua, 09 de noviembre de 2022

COSTO DIRECTO		S/ 20,205,736.24	S/ 1,985,517.92	S/ 4,195,109.42	S/ 26,386,363.58
GASTOS GENERALES	7.00%	S/ 1,414,401.54	S/ 138,986.25	S/ 293,657.66	S/ 1,847,045.45
GASTOS DE SUPERVISIÓN	3.00%	S/ 606,172.09	S/ 59,565.54	S/ 125,853.28	S/ 791,590.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.30%	S/ 60,617.20	S/ 5,956.56	S/ 12,585.33	S/ 79,159.09
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.20%	S/ 40,411.47	S/ 3,971.03	S/ 8,390.22	S/ 52,772.72
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN</b>		<b>S/ 22,327,338.54</b>	<b>S/ 2,193,997.30</b>	<b>S/ 4,635,595.91</b>	<b>S/ 29,156,931.76</b>

Presupuesto actualizado : S/. 30'361,105.29'

Que, mediante Resolución Gerencia de Infraestructura Pública N° 022-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 12 de enero de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 al Expediente Técnico del Proyecto denominado "**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2083865; (...) conforme al siguiente detalle:

**INVERSION** : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con CUI N° 2083865

Modalidad de Ejecución : Administración directa  
Plazo de Ejecución : 570 días calendario (del 03/08/2020 al 23/02/2022)  
**Ampliación de Plazo N° 01** : 219 días calendario (del 24/02/2022 al 30/09/2022)  
**Plazo Total Actualizado** : 789 días calendario  
Elaboración de Exp. Tec. : S/. 1'204,173.53  
Presupuesto de ejecución : S/. 19'962,170.10 Soles  
Monto de Presupuesto Inicial : S/. 21'166,343.63 Soles  
Modificación presupuestal N° 01 : S/ 2'365,168.44  
Modificación presupuestal N° 02 : S/ 2'193,997.30  
Modificación presupuestal N° 03 : S/ 4'635,595.91  
Presupuesto actualizado : S/. 30'361,105.29'

Que, mediante Resolución Gerencia de Infraestructura Pública N° 087-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 06 de abril de 2022, dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 04 al Expediente Técnico del Proyecto denominado "**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2083865; (...) conforme al siguiente detalle:

**INVERSION** : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con CUI N° 2083865

Modalidad de Ejecución : Administración directa  
Plazo de Ejecución : 570 días calendario (del 03/08/2020 al 23/02/2022)  
**Ampliación de Plazo N° 01** : 219 días calendario (del 24/02/2022 al 30/09/2022)  
**Plazo Total Actualizado** : 789 días calendario  
Elaboración de Exp. Tec. : S/. 1'204,173.53  
Presupuesto de ejecución : S/. 19'962,170.10 Soles  
Monto de Presupuesto Inicial : S/. 21'166,343.63 Soles  
Modificación presupuestal N° 01 : S/ 2'365,168.44  
Modificación presupuestal N° 02 : S/ 2'193,997.30  
Modificación presupuestal N° 03 : S/ 4'635,595.91  
**Modificación presupuestal N° 04** : S/ 4'943,443.57

**RESUMEN DE CUADRO COMPARATIVO**

DESCRIPCION	EXP. TEC. INICIAL + EXP. MOD. N°01	EXPEDIENTE DE MODIFICACION N°02	EXPEDIENTE DE MODIFICACION N°03	EXPEDIENTE DE MODIFICACION N°04	MONTO EXPEDIENTE MODIFICADO
<b>COSTO DIRECTO</b>	20,205,736.24	1,985,517.92	4,195,109.42	4'497,351.65	30' 883,715.23
<b>GASTOS GENERALES</b>	7.00% 1,414,401.54	138,986.25	293,657.66	288,684.61	2' 135,730.06
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>	3.00% 606,172.09	59,565.54	125,853.28	134,920.55	926,511.46
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	0.30% 60,617.20	5,956.56	12,585.33	13,492.06	92,651.15
<b>GASTOS DE LIQUIDACION</b>	0.20% 40,411.47	3,971.03	8,390.22	8,994.70	61,767.43
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION</b>	<b>22,327,338.54</b>	<b>2,193,997.30</b>	<b>4,635,595.91</b>	<b>4'943,443.57</b>	<b>34' 100,375.33</b>

Presupuesto actualizado : S/. 35'304,548.86';



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 247-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 09 de noviembre de 2022

Que, mediante Resolución Gerencia de Infraestructura Pública N° 217-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 29 de setiembre de 2022, dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el *Modificación Presupuestal N° 05 y Ampliación de Plazo N° 02 al Expediente Técnico del Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"*, con CUI N° 2083865, (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION	: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con CUI N° 2083865
Modalidad de Ejecución	: Administración directa
Plazo de Ejecución	: 570 días calendario (del 03/08/2020 al 23/02/2022)
Ampliación de Plazo N° 01	: 219 días calendario (del 24/02/2022 al 30/09/2022)
<b>Ampliación de Plazo N° 02</b>	<b>: 180 días calendario (del 01/10/2022 al 29/03/2023)</b>
<b>Plazo Total Actualizado</b>	<b>: 969 días calendario</b>
Elaboración de Exp. Tec.	: S/. 1'204,173.53
Presupuesto de ejecución	: S/. 19'962,170.10 Soles
Monto de Presupuesto Inicial	: S/. 21'166,343.63 Soles
Modificación presupuestal N° 01	: S/. 2'365,168.44
Modificación presupuestal N° 02	: S/. 2'193,997.30
Modificación presupuestal N° 03	: S/. 4'635,595.91
Modificación presupuestal N° 04	: S/. 4'943,443.57
<b>Modificación presupuestal N° 05</b>	<b>: S/. 8'933,516.57</b>
<b>Presupuesto actualizado</b>	<b>: S/. 44'238,065.43</b>

**PRESUPUESTO INICIAL + ADICIONAL N° 01 + 02 + 03 + 04 + 05**

DETALLE	EXP.INICIAL	TOTAL ADIC. N° 01	TOTAL ADIC. N° 02	TOTAL ADIC. N° 03	TOTAL ADIC. N° 04	P. NUEVAS	M. METRADOS	TOTAL ADIC. N° 05	EXPEDIENTE INICIAL + ADIC. N°01 + N°02 + N°03 + N°04 + N°05
E. EXPEDIENTE	1,204,173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,173.53
C. DIRECTO	18,065,312.31	2,140,423.93	1,985,517.92	4,195,109.42	4,497,351.65	15,204,619.06	-6,271,102.49	8,933,516.57	39,817,231.80
G. GENERALES	1,264,571.86	149,829.68	138,986.25	293,657.66	288,684.62	0.00	0.00	0.00	2,135,730.06
G. SUPERVISION	541,959.37	64,212.72	59,565.54	125,853.28	134,920.55	0.00	0.00	0.00	926,511.46
G.G. ADMINIST.	54,195.94	6,421.27	5,956.56	12,585.33	13,492.06	0.00	0.00	0.00	92,651.16
G.G. LIQUIDACION	36,130.62	4,280.85	3,971.03	8,390.22	8,994.70	0.00	0.00	0.00	61,767.42
<b>TOTAL SI.</b>	<b>S/ 21,166,343.63</b>	<b>S/ 2,365,168.44</b>	<b>S/ 2,193,997.30</b>	<b>S/ 4,635,595.91</b>	<b>S/ 4,943,443.58</b>	<b>S/ 15,204,619.06</b>	<b>-S/ 6,271,102.49</b>	<b>S/ 8,933,516.57</b>	<b>S/ 44,238,065.43</b>

(...)"

Que, mediante INFORME N° 767-2022-RFSA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 26 de octubre de 2022, el Ing. Rodolfo Fernando Sánchez Averanga – Residente de Obra, presenta el Expediente de Modificación Presupuestal N° 06 Expediente Técnico del Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2083865; siendo trasladado a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 12034-2022-SOP-GIP-GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 081-2022-JYBV-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 04 de noviembre de 2021, el Ing. Jhonson Yein Bedoya Vera – Inspector de Obra, concluye indicando: "(...) 5.5 De la revisión del **Expediente de Modificación Presupuestal N°06 de la Obra denominada: "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, el cual asciende a **Costo Directo S/2'261,979.05 soles**, **Costos Indirectos asciende a S/. 0.00 soles**, **sumados hacen un Costo de Expediente de Modificación Presupuestal N°06 de S/2'261,979.05**; siendo **el Presupuesto Total de Inversión Modificado de S/46 500,044.48**. **Cumple con la documentación correspondiente, por lo que se da OPINIÓN FAVORABLE**, para su trámite correspondiente según directiva de marzo legal de referencia 2)."; Siendo derivado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 4197-2022-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 181-2022-BDCFEM-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, de fecha 07 de noviembre de 2022, la Ing. Beatriz del Carmen Flores Mamani – Especialista en Inversión Pública de la SPMI, concluye indicando: "(...) *Por lo tanto, visto la información registrada en el banco de inversiones, los actuados y opiniones técnicas emitidas por las diferentes oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, se considera que debe continuar con las*

AEZU/GIP-MPMN  
IRFE/AL-GIP-MPMN  
Cc. A  
GM  
GAI  
GPP  
SOP  
OSLO  
OTIE  
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 247-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 09 de noviembre de 2022

recomendaciones hechas por la SOP y por OSLO, respecto a la continuidad de los tramites de aprobación vía acto resolutivo (...); siendo ratificado por el Ing. Américo Erick Calizaya Flores – Sub Gerente de Programación Multianual de Inversiones a través del INFORME N° 679-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 1593-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 08 de noviembre de 2022, el CPC. Wilber F. Ccalli Vilca - Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite Opinión Presupuestal, indicando: "Visto, los actuados, normatividad presupuestaria vigente, opiniones técnicas favorables y considerandos; esta Sub Gerencia precisa que, **no se cuenta con Crédito Presupuestario de Libre Disponibilidad para otorgar la opinión de la existencia de Disponibilidad Presupuestal en el presente Ejercicio.**

No obstante, es preciso también indicar que de acuerdo al Numeral 13.1 de la Ley 31365 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2022"; la Gerencia de Infraestructura Pública como Unidad Ejecutora responsable propone el (los) Proyectos Habilitadores que permita habilitar al Proyecto materia del presente informe, previo informe favorable de la OPMI; bajo ese contexto consideramos que se debe continuar con el trámite de aprobación vía Acto Resolutivo el Expediente de Modificación en Fase de Ejecución por Modificación Presupuestal N°06 del Proyecto de Inversión denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" con CUI 2083865; según detalle; según detalle:

Fuente Financiamiento : Recursos Determinados  
Modificación Pptal. N°05 (Adicional) : S/. 2,261,979.05 Soles";

Que, mediante INFORME LEGAL N° 1396-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha 09 de noviembre de 2022 el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal conforme lo siguiente: "En consecuencia, estando expuesto en los precedentes y análisis legal realizado, esta Gerencia, **Opina PROCEDENTE**, que mediante Acto Resolutivo; **APRUEBE** la Gerencia de Infraestructura Pública, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 06, del Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" CUI N° 2083865, según la siguiente información:

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados  
Monto Modificación Pptal N° 06 : S/. 2,261,979.05 soles";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: "ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ZIRENA URÍA en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022";



Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Modificación Presupuestal N° 06 al Expediente Técnico del Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2083865, cuyo expediente cuenta con treinta y cuatro (34) folios, con tres (03) archivadores a quinientos siete (507) folios, quinientos veintidós (522), doscientos sesenta y tres (263) y un (01) CD, que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con CUI N° 2083865  
Modalidad de Ejecución : Administración directa  
Plazo de Ejecución : 570 días calendario (del 03/08/2020 al 23/02/2022)  
Ampliación de Plazo N° 01 : 219 días calendario (del 24/02/2022 al 30/09/2022)

AEZU/GIP-MPMN  
IRFE/AL-GIP-MPMN  
C.c.  
A  
GM  
GAJ  
GPP  
SOP  
OSLO  
OTIE  
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
N° 247-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 09 de noviembre de 2022

Ampliación de Plazo N° 02	: 180 días calendario (del 01/10/2022 al 29/03/2023)
Plazo Total Actualizado	: 969 días calendario
Elaboración de Exp. Tec.	: S/. 1'204,173.53
Presupuesto de ejecución	: S/. 19'962,170.10 Soles
Monto de Presupuesto Inicial	: S/. 21'166,343.63 Soles
Modificación presupuestal N° 01	: S/ 2'365,168.44
Modificación presupuestal N° 02	: S/ 2'193,997.30
Modificación presupuestal N° 03	: S/ 4'635,595.91
Modificación presupuestal N° 04	: S/ 4'943,443.57
Modificación presupuestal N° 05	: S/ 8'933,516.57
<b>Modificación presupuestal N° 06</b>	<b>: S/ 2'261,979.05</b>
<b>Presupuesto actualizado</b>	<b>: S/. 46'500,044.48</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** la ejecución del Modificación Presupuestal N° 06 al Expediente Técnico del Proyecto denominado **"FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, con CUI N° 2083865; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; asimismo los co ejecutores deberán velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma. Por lo que su **Ejecución Física estará supeditada a la Asignación Presupuestal previa**, conforme al artículo 50 inciso 22, artículo 53 inciso 12 del Reglamento de Organización y Funciones vigente de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; acorde a lo indicado en el INFORME N° 1593 - 2022-SPH/GPP/GM/MPMN.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad. Y asimismo **ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras Públicas, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento del "Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo"; así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

**ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR** a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Plancamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.**

