



Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

Nº **00589** - 2014 -A/MPMN

Moquegua, **09 JUN. 2014**

VISTOS.- La Resolución de Alcaldía Nº 001192-2013-A/MPMN; Informe Nº 431-2014-SGPH/GPP/GM/MPMN; Proveído Nº 2566-2014-GPP/GM/MPMN, Informe Nº 1017-2014-OSLO/GM/MPMN; Informe Nº 656-2014-ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe Nº 0083-2014-RAAR-IO-OSLO/MPMN; Informe Nº 792-2014-GSC/GM/MPMN; Informe Nº 0595-2014-SGSP-SGCI/GM/MPMN; Informe Nº 37-2014-JAGC-RO-MLEVAS/SGSP/GSC/GM/MPMN, Informe Nº 781-2014-GAJ/GM/MPMN, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica y demás recaudos, sobre Ampliación de Plazo Nº 01 de Ficha Técnica denominada **"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN VÍAS DE ARTICULACIÓN Y SECTORES A-10, A-11, A-2, A-3 DEL C.P. CHEN CHEN PROVINCIA DE MARISCAL NIETO"**, Y;

CONSIDERANDO:

Que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 28607 y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 001192-2013-A/MPMN, de fecha 30 de Octubre 2013, se Resuelve: Aprobar la Ficha Técnica: **"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN VÍAS DE ARTICULACIÓN Y SECTORES A-10, A-11, A-2, A-3 DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO"** con un presupuesto base de S/ 274,727.74 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 74/100 NUEVOS SOLES), con un Plazo de ejecución de 125 días calendarios, Administración Directa.

Que, con Informe Nº 0037-2014-JAGC-RO-MLEVAS/SGSP/GSC/GM-MPMN, de fecha 25 de Abril del 2014, el Ing. Jorge A. Ghersi Cáceres, Responsable Técnica, Informa al Ing. Elías Ordoño Sairitupa, Sub Gerente de Servicios Públicos; remite el Informe Técnico de Modificación de la Ficha Técnica sin Afectación Presupuestal y Ampliación de Plazo Nº 01, de la Ficha Técnica **"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN VÍAS DE ARTICULACIÓN Y SECTORES A-10, A-11, A-2, A-3 DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO"**, con la finalidad de que sea derivada a la Oficina correspondiente, para su revisión y aprobación.

Que, mediante Informe Nº 083-2014-RAAR-IO-OSLO/MPMN, de fecha 08 de Mayo del 2014, el Ing. Ricardo Antonio Arbañil Rivadeneira, Inspector de Obra, Informa al Ign. Javier D. Romero Luna, Área de Supervisión de Obras, respecto al "Expediente de Modificación por Mayores Metrados, Menor Metrado y deductivos de Modificación y Ampliación de Plazo Nº 01 de la Ficha Técnica **"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN VÍAS DE ARTICULACIÓN Y SECTORES A-10, A-11, A-2, A-3 DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO"**, manifiesta lo siguiente:

I.- ASPECTOS GENERALES:

Unidad Gestora	: Gerencia de Servicios a la Ciudad
Unidad Ejecutora	: Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
Supervisión	: MPMN - OSLO
Ficha Técnica	: "Mantenimiento y Limpieza de Escombros en Vías de Articulación y Sectores A-10, A-11, A-2, A-3 del C.P. Chen Chen, Provincia Mariscal Nieto.
Ubicación	
Región	: Moquegua
Departamento	: Moquegua
Provincia	: Mariscal Nieto
Distrito	: Moquegua
Sector	: Chen Chen
Resolución de Aprobación	: 001192-2013-A/MPMN



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, en Vía de Regularización, la Modificación de la Ficha Técnica y Ampliación de Plazo N° 01, de la Actividad "MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN VÍAS DE ARTICULACIÓN Y SECTORES A-10, A-11, A-2, A-3 DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", por un periodo de 25 días calendario, lo que hace un total de 150 días calendario de ejecución, según Expediente Técnico adjunto, el Informe N° 0037-2014-JAGC-RO-MLEVAS/SGSP/GSC/GM-MPMN y que forma parte de la presente Resolución y cuenta con ciento sesenta y ocho (168) folios y un CD., de acuerdo al siguiente detalle:

Descripción	Fecha	Días Calendario
Ejecución de Mantenimiento Según Expediente Técnico	Inicio: 02 de Noviembre 2013	125
	Termino: 06 de Marzo del 2014	
Ejecución del Mantenimiento (Ampliación Plazo N° 01)	Inicio: 07 de Marzo del 2014	25
	Termino: 31 de Marzo del 2014	
TOTAL		150

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la ejecución de la Ampliación de Plazo N° 01 de la Ficha Técnica "MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN VÍAS DE ARTICULACIÓN Y SECTORES A-10, A-11, A-2, A-3 DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO".

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

Mgr. ALBERTO R. COAYLA VILCA
ALCALDE



ARCV/MPMN
CC/ARCHIVO

