



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
LEY DE CREACION N° 31216 DEL 15-06-2021

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
N° 045-2022-GDTI/GM/MDSA**


San Antonio, 03 de noviembre de 2022


VISTOS:

 El Expediente Administrativo de fecha 03 de noviembre Informe Legal N° 0282-2022-OGAJ/GM/MDSA, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO- META 0037 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"**, Informe N°401-2022-OGPP/GM/MDSA, Informe N°772-2022-CCHV-OSLP/GM/MDSA, Informe N° 4403-2022-LATQ/GDTI/GM/MDSA, Informe N°04563-2022-PJVC/SGI/GDTI/GM/MDS, Informe N° 125-2022-MOPVA/SGI/MDSA.


CONSIDERANDO:


Que, conforme, al artículo 194° de la Constitución Política del Perú: "Las municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala "(...) Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Artículo II, establece: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia".

 Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resolución de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo el artículo 83 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, le permite desconcentrar competencia en otros órganos de la Entidad.

 Que, según la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N.º 31216, Ley de creación del Distrito de San Antonio en la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua, se establece que, en tanto se elijan e instalen las nuevas autoridades por elección popular en el nuevo distrito de San Antonio, la administración de los recursos y la prestación de los servicios públicos son atendidas por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, correspondiéndole además el manejo de los recursos reasignados a la nueva circunscripción, de conformidad con el numeral 14.1 del artículo 14 del Reglamento de la Ley 27555, aprobado por el Decreto Supremo 031-2002-EF.

Que, mediante Informe Legal N° 0282-2022-OGAJ/GM/MDSA, de fecha 03 de noviembre del 2022, del Abogado. Edwin Arturo Cusi Rivero, Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, emite **OPINIÓN PROCEDENTE**, que mediante Acto Resolutivo se Apruebe la ampliación de plazo de ejecución de plan de trabajo del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA". META 0037

 Que, con el informe N°401-2022-OGPP/GM/MDSA, de fecha 03 de Noviembre del 2022, la Ing. Yovana Velásquez Ordoñez, Jefe de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, concluye que de lo informado y antecedentes, se da opinión favorable para la continuidad de procedimiento administrativo de aprobación de la Ampliación de Plazo del plan de trabajo para la elaboración del expediente técnico denominado "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA".

 Que, con informe N°772-2022-CCHV-OSLP/GM/MDSA, de fecha 02 de noviembre del 2022, el Arq. Carlos Cristhian Huamani Vargas, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, remite según informe N°4403-2022-LATQ/GDTI/GM/MDSA, donde realiza la **APROBACIÓN** del informe técnico de ampliación de plazo de ejecución de plan de trabajo-meta 37, solicita se siga el trámite adecuado para el acto resolutivo correspondiente de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA".

Que, con informe N°4403-2022-LATQ/GDTI/GM/MDSA, de fecha 28 de Octubre del 2022, el Ing. Luis Ángel Ticona Quiso, Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, remite informe técnico de ampliación de plazo de ejecución de plan de trabajo-META 37,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
LEY DE CREACION N° 31216 DEL 15-06-2021

del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", presentado por el Responsable de Técnico, para continuar con el trámite correspondiente mediante la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos para su revisión y aprobación.

Que, con informe N°04563-2022-PJVC/SGI/GDTI/GM/MDSA, de fecha 28 de Octubre del 2022, el Ing. Patrick Jesús Villanueva Castro, Sub Gerente de Infraestructura, hace el alcance del informe técnico de ampliación de plazo de ejecución de plan de trabajo META 037, del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", presentado por el Responsable de Proyecto para que sea derivado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos para su revisión y aprobación.

Que, con informe N°125-2022-MOPVA/SGI/MDSA, de fecha 27 de Octubre del 2022, la Arq. Martha Ornella Paloma Villa Arias, en su condición de Responsable de Proyecto, remite el informe técnico de ampliación de plazo 01 de ejecución de plan de trabajo del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA". En la cual se solicita una ampliación de 105 días calendarios el cual dio inicio el 09/06/2022 y culminara el 20/11/2022.

Que con Resolución de Alcaldía N°00194-2022-A/MPMN/MDSA, de fecha 01-08-2022, se resuelve en su artículo Quinto: Desconcentrar y Delegar, con expresa inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de Alcaldía en la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, en el numeral 1) Aprobar los Planes de Trabajo y sus modificatorias, para la Elaboración de fechas de mantenimiento, de estudios o expedientes técnicos de Proyectos u obras y otras.

Por consiguiente, en merito a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones D.S. N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo; Decreto Legislativo N° 1252, Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la ampliación de plazo de ejecución de plan de trabajo del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA". META 0037.

Según Detalle:

Plazo ejecución inicial - R.A.N°057-2022-A/MPMN/MDSA	: 60 Días Calendario
Ampliación de Plazo	: 105 Días Calendario
Total, Plazo	: 165 Días Calendario

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, la ampliación de plazo de ejecución de plan de trabajo del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA". META 0037, a quienes serán responsables de su ejecución dentro del plazo establecido.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR, a las Gerencias y demás Oficinas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

ING. LUIS ANGEL TICONA QUISO
CIP. 116794