



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

Nº 00317 - 2012-A/MPMN

Moquegua, 02 ABR. 2012

VISTOS.- LA RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 00717-2011-A/MUNIMOQ; INFORME Nº 0756-2012-GPP/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 9203-GM/MPMN; INFORME Nº 494-2012-SGPH/GPP/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 113412-GPP/GM/MPMN; INFORME Nº 349-2012-SPI-GPP/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 1125-12-GPP/GM/MPMN; INFORME Nº 807-2012-OSLO/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 8918-GM/MPMN; PROVEIDO Nº 265-12-GPP/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 511-2012-SPI-GPP/GM/MPMN; INFORME Nº 592-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 1930-12-OSLO/MPMN; INFORME Nº 026-2012-JLYA-IO-OSLO-MPMN/MOQUEGUA; PROVEIDO Nº 1335-12-ASO/OSLO/MPMN; INFORME Nº 2343--2012-SOP-GIP-GM/MPMN; PROVEIDO Nº 4555-GIP/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 1889-12-OSLO/MPMN; PROVEIDO Nº ASO/OSLO/MPMN; INFORME Nº 64-2012-GPAZ-RO-SOP/GIP/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 2809-SOP/GIP/GM/MPMN; **SOBRE APROBACION DE AMPLIACION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 DEL EXPEDIENTE TECNICO "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS MANZANAS "G" Y "F" ASOCIACION DE VIVIENDA LAS AMERICAS DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", y;**

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00717-2011-A/MUNIMOQ, de fecha 19 de Octubre del 2011, Se Resuelve: Aprobar el Expediente Técnico: "Ampliación del Sistema de Alcantarillado en las Manzanas "G" y "F" Asociación de Viviendas Las Américas del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto-Moquegua" por un presupuesto que asciende a S/. 221,419.72 Nuevos Soles con un plazo de 60 Días Calendarios, bajo la Modalidad de Administración Directa.

Que, mediante informe Nº 494-2012-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 29-03-2012, el Eco. Edén Vicente Cori Subgerente de Presupuesto Hacienda informa al C.P.C. Luis Medina Flores Gerente de Planeamiento y Presupuesto, que emite opinión presupuestal respecto a la aprobación del expediente de Ampliación Presupuestal y Ampliación de Plazo Nº 01 del Proyecto con código SNIP Nº 156864 "Ampliación del Sistema de Alcantarillado en las Manzanas "G" y "F" Asociación de Vivienda Las Américas del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto- Moquegua " en vista que cuenta con opinión técnica de la Subgerencia de Programación e Inversiones respecto al expediente ampliación Nº 01 y con opinión favorable de la Oficina de Supervisión Liquidaciones de Obras, de acuerdo al siguiente detalle:

Fte. Financiamiento	:	5 Recursos Determinados
Rubro	:	18 Canon y sobre canon regalías, renta de aduanas
Presupuesto Total	:	S/. 63,460.26 Nuevo Soles
Ampliación de Plazo	:	72 días Calendarios.
Modalidad de Ejecución	:	Administración Directa.

Que, con Informe Nº 592-2012-ADG-ASO-OSLO/GM/MPMN; el Ing. Armando Dávila Gonzáles encargado del Área de Supervisión de Obras informa al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, que se emite Conformidad al Expediente Presupuestal por Mayores Metrados Partidas Nuevas y Ampliación Plazo por 72 días calendario de la Obra Ampliación del Sistema de Alcantarillado en las Manzanas "G" y "F" Asociación de Vivienda Las Américas del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua ", por lo que se recomienda se derive a la Gerencia Municipal en atención a la Gerencia de Asesoría Legal para su aprobación con acto resolutivo.

DATOS GENERALES

Proyecto : Ampliación del Sistema de Alcantarillado en las Manzanas "G" y "F" Asociación de Vivienda Las Américas del Centro Poblado San Antonio, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto- Moq."



Resol. Aprob. Exp. : R.A. N° 00717-2011-A/MUNIMOQ  
 Presupuesto Base : S/. 221,419.72 Nuevos Soles  
 Plazo de Ejecución Programado : 60 Días Calendarios  
 Presupuesto asignado : S/. 221,419.72 (costo total del exp.)  
 Plazo de inicio de obra : 05/12/2011  
 Fecha termino de obra programada : 02/02/2012  
 Ampliación Presupuestal solicitado : S/. 63,460.26 Nuevos soles  
 Ampliación de Plazo N° 01 Solicitada : 72 Días Calendarios  
 Fecha de término obra reprogramado : 14/04/2012  
 Plazo de ejecución reprogramado : 132 días calendarios

Que, con Informe N° 0756-2012-GPP/GM/MPMN, el CPC Luis Ignacio Medina Flores Gerente de Planeamiento y Presupuesto informa al Ing. Jonatán Jorge Ríos Morales Gerente Municipal de la MPMN, que se ha emitido opinión Presupuestal favorable para la Ampliación Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo de la Obra: "Ampliación del Sistema de Alcantarillado en las Manzanas "G" "F" Asociación de Viviendas Las Américas del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto-Moquegua", con cargo a Notas Modificatorias.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", y las visaciones correspondientes;

**SE RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR**, la Ampliación Presupuestal N° 01 del Expediente Técnico "Ampliación del Sistema de Alcantarillado en las Manzanas "G" "F" Asociación de Viviendas Las Américas del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto-Moquegua", con un monto ascendente a **S/. 63,460.26 SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 26/100 NUEVOS SOLES**, la misma que forma parte la presente Resolución y cuenta con Uno (01) Anillado.

**CUADRO RESUMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01 AL EXPEDIENTE TECNICO**

DESCRIPCION	MMONTO S/.
A) PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	S/. 221,419.72
B) PRESUPUESTO ADICIONAL	63,460.26
b.1 Adicional por partidas nuevas	7,787.98
b.2 Adicionales por mayores Metrados	55,672.28
C) PRESUPUESTO DEDUCTIVO	0.00
c.1 Deductivo por menores Metrados y partidas no ejecutadas	0.00
D) NUEVO PRESUPUESTO DE OBRA (A +B - C )	S/. 284,879.98
TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL (D - A )	S/. 63,460.26

Costos Directo : S/. 52,446.50  
 Gastos Generales : S/. 11,013.76  
 =====  
 Presupuesto Total : S/. 63,460.26

**DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES**

COSTOS DE DIRECCION TECNICA Y SEGURIDAD (12%) : S/. 6,293.58  
 COSTOS DE SUPERVISION (4%) : S/. 2,097.86  
 COSTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA (3%) : S/. 1,573.40  
 COSTOS DE LIQUIDACION TECNICA- FINANCIERA (12%) : S/. 1,048.93  
 =====  
 S/. 11,013.76

Proyecto : "Aplicación del sistema de alcantarillado en las Manzanas "G" y "F" en la Asociación de Vivienda Las Américas del C. P. San

**Antonio- Distrito Moquegua Provincia Mariscal Nieto – Moquegua”**

Resol. Aprob. Exp. : R.A. N° 00717-2011-A/MUNIMOG  
Presupuesto Base : S/. 221,289.32 Nuevos Soles  
Plazo de Ejecución Programado : 60 Días Calendarios  
Fecha de Inicio de Obra : 05 de Diciembre del 2011  
Fecha de Culminación Programado : 02 de Febrero 2012  
Ampliación de Plazo N° 01 : 72 Días Calendarios  
Fech. de Culminación Reprogramada : 14 abril del 2012.  
Plazo de ejecución reprogramado : 132 días calendarios

**ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR**, la Ampliación de Plazo N° 01 del Expediente Técnico "Ampliación del Sistema de Alcantarillado en las Manzanas "G" y "F" en las Asoc. De Vivienda Las Américas del C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua. Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua", con un plazo de Ejecución de 72 Días Calendarios, que sumados al plazo original suman 132 días calendarios bajo la modalidad de Administración Directa.

**AMPLIACION DE PLAZO**

**SEGÚN PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO**

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO	60 DIAS CALENDARIO
TOTAL DE DIAS EFECTIVOS	60 DIAS
EJECUCION	100%

**SEGÚN PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO**

PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO	132 DIAS CALENDARIO
TOTAL DE DIAS EFECTIVOS	72 DIAS
EJECUCION	100%

**AMPLIACION DE PLAZO**

**72 DIAS CALENDARIO**

**ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR** la Ejecución de Ampliación Presupuestal y Ampliación de Plazo N° 01 del Expediente Técnico: "Ampliación del Sistema de Alcantarillado en las Manzanas "G" y "F" en las Asoc. De Vivienda Las Américas del C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua. Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua".

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto – Moquegua.

**ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR** a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



**Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto**

*Alberto R. Coayla Vilca*  
**Mgr. ALBERTO R. COAYLA VILCA**  
**ALCALDE**

ARCV/A/MPMN  
ALGC/GAJ/MPMN